

Inspectielijst vaste installatie volgens NEN 3140 en NEN 1010					
Installatie :duinweg, 570					
Adres :Duinweg (Klinkert)					
Plaats :Drunen					
Gegevens	Soort installatie	rioolgemaal	Hoofdbeveiliging	3 x 25A	
Voeding	3fn		Spanning	230/400V	
Stelsel : TT					
Reden van inspectie : periodiek			Datum :20-4-2010		
inspectie uitgevoerd door		P. van der Ark			
			ja	nee	nvt
1	visuele controles uitgevoerd en akkoord				
	tekeningen aanwezig			ã	
	schakelaar/groepen/beveiligingen aanduiding		ã		
	toestand afscherming/behuizing		ã		
	toestand componenten/bedrading		ã		
	aansluiting van leidingen			ã	
	toestand beschermleidingen		ã		
	vrije ruimte voor schakel- verdeelinrichting		ã		
2	metingen en beproevingen				
	beschermings- en aardingsleidingen niet onderbroken incl. van wcd's		ã		
3	isolatieweerstand van de installatie				
	meetspanning 500 Volt DC, minimale waarde 230 kV		ã		
4	circuitweerstand meten				
	Rcir tbv aardlekschakelaar 10mA/ 30 mA/ 300mA/ 500mA		ã		
	Rcir tbv beveiliging type gL B C D K van 25 A			ã	
5	aardlekschakelaars testen				
	automatisch uitschakeling door meeting		ã		
	uitschakeling door testfunctie		ã		
gebruikten meetinstrumenten					
fabrikant	Elektro Lijn				
Type	Macrotest 5035				
opmerkingen:losse bedrading in kast.(2) Rcir is te hoog voor de zekering van 25A, aardlekschakelaar plaatsen in voeding van 300mA(1) Wcd is aangesloten met een vinylsnoer, dit is niet bestemd voor vaste aanleg.(2)					
Bijlage:					