

250430 SL2 planning marktconsultatie - opties

id	Projecten	Duur	Start	Gereed																															
					jun	kw 3, 2025 jul	aug	sep	kw 4, 2025 okt	nov	dec	kw 1, 2026 jan	feb	mrt	kw 2, 2026 apr	mei	jun	kw 3, 2026 jul	aug	sep	kw 4, 2026 okt	nov	dec	kw 1, 2027 jan	feb	mrt	kw 2, 2027 apr	mei	jun	kw 3, 2027 jul	aug	sep	kw 4, 2027 okt	nov	dec
1	1 SL2 planning optie traditioneel contract	116,8 wkn	don 3-7-25	din 11-1-28																															
2	1.1 Uitwerken concept TO/DO+ naar definitief TO/Bestek	14,4 wkn	don 3-7-25	vri 31-10-25																															
3	1.2 Start aanbesteding	0 dagen	maa 1-9-25	maa 1-9-25																															
4	1.3 Selectiefase	9 wkn	maa 1-9-25	vri 31-10-25																															
5	1.4 Gunningsfase o.b.v. TO/Bestek	25 wkn	maa 3-11-25	vri 8-5-26																															
6	1.5 start Realisatiefase	0 dagen	vri 8-5-26	vri 8-5-26																															
7	1.6 Realisatiefase	18,35 mndn	vri 8-5-26	din 5-10-27																															
8	1.7 Commissioning	2,75 mndn	woe 30-6-27	din 5-10-27																															
9	1.8 Oplevering	0 dagen	din 5-10-27	din 5-10-27																															
10	1.9 Inhuizing en ingebruikname SL2	3 mndn	woe 6-10-27	din 11-1-28																															
11																																			
12	2 SL2 planning optie bouwteam / 2-fasen contract	126,8 wkn	maa 1-9-25	don 27-4-28																															
13	2.1 Start aanbesteding	0 dagen	maa 1-9-25	maa 1-9-25																															
14	2.2 Selectiefase	9 wkn	maa 1-9-25	vri 31-10-25																															
15	2.3 Gunningsfase o.b.v. concept TO/DO+	25 wkn	maa 3-11-25	vri 8-5-26																															
16	2.4 Bouwteam fase / fase A	14,4 wkn	maa 11-5-26	din 8-9-26																															
17	2.5 start Realisatiefase	0 dagen	din 8-9-26	din 8-9-26																															
18	2.6 Realisatiefase (fase B)	18,35 mndn	din 8-9-26	don 3-2-28																															
19	2.7 Commissioning	2,75 mndn	vri 5-11-27	don 3-2-28																															
20	2.8 Oplevering	0 dagen	don 3-2-28	don 3-2-28																															
21	2.9 Inhuizing en ingebruikname SL2	3 mndn	vri 4-2-28	don 27-4-28																															