

Opdrachtgever : **Gemeente Utrecht**
Project : **Herinrichting Jutfaseweg**
Datum : **31-1-2023**
Betreft : **Globale planning uitvoering**
Projectnummer : **22 050 01**

Aandachtspunten

Globale werkvak indeling en planning gebaseerd op de hoeveelheden aan te brengen eenheden.
Totaal doorlooptijd uitvoering ca. 42 weken / 11 maanden

Werkvak 1	't Goylaan – Reitdiepstraat Lengte 260m1
Tijdspad	8 wk / 2 mnd
Werkvak 2	Reitdiepstraat – Amstelstraat Lengte 300 m1
Tijdspad	10 wk / 2-3 mnd
Werkvak 3	Amstelstraat – kruising Diamantweg / Waalstraat Lengte 250 m1
Tijdspad	8 wk / 2 mnd
Werkvak 4	Kruising Diamantweg / Waalstraat – Amaliastraat Lengte 285 m1
Tijdspad	8 wk / 2 mnd
Werkvak 5	Amaliastraat – Vondellaan Lengte 265 m1
Tijdspad	8 wk / 2mnd

(werkrichting willekeurig gekozen)

