

Ideale deadline Partners-->												Uiterlijke deadline Partners-->											
Project: Collectie centrum												Project: Collectie centrum											
Datum: 16 Juli 2025												Datum: 16 Juli 2025											
Besluitmomenten stuurgroep												Besluitmomenten stuurgroep											
Grondaankoop en levering												Grondaankoop en levering											
Concept intentie overeenkomst												Concept intentie overeenkomst											
Definitieve intentie overeenkomst												Definitieve intentie overeenkomst											
Levering grond												Levering grond											
Projectdefinitie												Projectdefinitie											
PvA												PvA											
PvE												PvE											
voorbereiden aanbesteding												voorbereiden aanbesteding											
Aanbesteding integraal Ontwerpteam/ bouwteam												Aanbesteding integraal Ontwerpteam/ bouwteam											
Selectiefase												Selectiefase											
Beoordeling + uitnodiging												Beoordeling + uitnodiging											
Opstellen gunningsleidraad												Opstellen gunningsleidraad											
Gunningsfase												Gunningsfase											
Beoordeling + voorlopige gunning												Beoordeling + voorlopige gunning											
Gunning en alcateltermijn van 20 dagen												Gunning en alcateltermijn van 20 dagen											
Bestemmingsplan wijziging												Bestemmingsplan wijziging											
Vooroverleggen, Vormstudie en benodigde onderzoeken												Vooroverleggen, Vormstudie en benodigde onderzoeken											
Procedure termijn												Procedure termijn											
Ter inzage legging												Ter inzage legging											
Stuurgroepsbesluit samenwerking initiatieve en ontwerpteam												Stuurgroepsbesluit samenwerking initiatieve en ontwerpteam											
Besluit scope en ontwerpteam												Besluit scope en ontwerpteam											
Ontwerpfase												Ontwerpfase											
SO												SO											
Input SO stuurgroep												Input SO stuurgroep											
VO												VO											
Input VO stuurgroep												Input VO stuurgroep											
DO												DO											
prijs en contractvorming												prijs en contractvorming											
Omgevingsvergunning (Bouwvergunning)												Omgevingsvergunning (Bouwvergunning)											
Procedure termijn												Procedure termijn											
Verlenging												Verlenging											
Stuurgroepsbesluit contractvorming aannemer												Stuurgroepsbesluit contractvorming aannemer											
AOK & vooropdracht Engineeringsopgave												AOK & vooropdracht Engineeringsopgave											
Aanbesteding aannemer												Aanbesteding aannemer											
voorbereiden aanbesteding												voorbereiden aanbesteding											
Selectiefase												Selectiefase											
Beoordeling + uitnodiging												Beoordeling + uitnodiging											
Opstellen gunningsleidraad												Opstellen gunningsleidraad											
Gunningsfase												Gunningsfase											
Beoordeling + voorlopige gunning												Beoordeling + voorlopige gunning											
Gunning en alcateltermijn van 20 dagen												Gunning en alcateltermijn van 20 dagen											
Proces Uitvoeringsbesluit												Proces Uitvoeringsbesluit											
Gemeentelijke besluitvorming												Gemeentelijke besluitvorming											
Engineering, bouwvoorbereiding en realisatie:												Engineering, bouwvoorbereiding en realisatie:											
Uitvoeringsgereed Ontwerp (ca. 5 maanden)												Uitvoeringsgereed Ontwerp (ca. 5 maanden)											
Bouwvoorbereiding (3 maanden)												Bouwvoorbereiding (3 maanden)											
Realisatie Depot en casco (8 maanden)												Realisatie Depot en casco (8 maanden)											
Klimaatologisch inregelen Depot (3 maanden)												Klimaatologisch inregelen Depot (3 maanden)											
Afbouw overige functies (4 maanden)												Afbouw overige functies (4 maanden)											
Aditionele bouwtijd door partners (2 maanden)												Aditionele bouwtijd door partners (2 maanden)											
Verhuizing en ingebruikname:												Verhuizing en ingebruikname:											
Verhuizing en ingebruikname Depot (12 maanden)												Verhuizing en ingebruikname Depot (12 maanden)											
Verhuizing en ingebruikname overige functies (3 maanden)												Verhuizing en ingebruikname overige functies (3 maanden)											
Verhuizing en ingebruikname aditionele partners (3 maanden)												Verhuizing en ingebruikname aditionele partners (3 maanden)											