

Opwaarderen Carmelwijk te Beek

Gemeente Beek

V&G-PLAN ONTWERPFASE

Projectnummer:	25-028
Documentnr.:	25-028-V&G ontwerpfase
Versie:	1.0
Datum:	9 oktober 2025

Toelichting

Het Veiligheid&Gezondheidsplan beschrijft de projectgebonden uitvoeringsrisico's welke het resultaat zijn van de uitgevoerde Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) voor een bepaalde ontwerp- of besteksfase. Voor een ontwerpfase worden maatregelen beschreven ter voorkoming van projectgebonden uitvoeringsrisico's. In de besteksfase worden de projectgebonden uitvoeringsrisico's beschreven die in de ontwerpfase niet of onvoldoende kunnen worden weggenomen (restrisico's), zo mogelijk met suggesties voor maatregelen.

In artikel 2.27 van het Arbo-besluit is aangegeven welke informatie ten minste in het V&G-plan moet worden vermeld. In de GWW-sector wordt veelal gewerkt met de hieronder aangegeven inhoudsopgave voor het standaardmodel V&G-plan.

Het voorliggend V&G-plan betreft een deel-V&G-plan en heeft uitsluitend betrekking op de werkzaamheden volgens de omschreven ontwerp- of bestekswerkzaamheden

Inhoudsopgave standaardmodel V&G-plan

- | | |
|-----|--|
| 1. | BOUWWERKGEGEVENS |
| 2. | ORGANISATIE EN FASERING VAN HET BOUWPROCES |
| 2.1 | Overzicht van betrokken bedrijven en uit te voeren werkzaamheden |
| 2.2 | Bouwplanning en -fasering |
| 2.3 | Taken en bevoegdheden op het werk |
| 3a. | COORDINATIE EN SAMENWERKINGSAFSPRAKEN (ONTWERPFASE) |
| 3b. | COORDINATIE EN SAMENWERKINGSAFSPRAKEN (UITVOERINGSFASE) |
| 3.1 | Coördinatieoverleg met neven- en onderaannemers / zelfstandigen |
| 3.2 | (Bouw)vergaderingen |
| 4 | OVERLEG EN VOORLICHTING / INSTRUCTIE WERKNEMERS |
| 5a. | VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSGEVAREN (ONTWERFASE) |
| 5.1 | Veiligheids- en Gezondheidsgevaar omgeving |
| 5.2 | Veiligheids- en Gezondheidsgevaar ontwerp |
| 5.3 | Toetsing Veiligheids- en Gezondheidsgevaar door deskundige |
| 5b. | RISICO'S EN MAATREGELEN/VOORZIENINGEN (UITVOERINGSFASE) |
| 6. | BOUWPLAATSVORZIENINGEN EN -REGELS |
| 6.1 | Bouwplaatsvoorzieningen |
| 6.2 | Bouwplaatsregels |
| 7 | RAPPORTAGE EN EVALUATIE |
| 8. | BIJAGEN BIJ HET VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN |

In dit V&G-plan ontwerpfase zijn overeenkomstig artikel 2.27 van het Arbo-besluit de volgende onderdelen uitgewerkt:

Hoofdstuk 1: Bouwwerkgegevens

De beschrijving van het tot stand te brengen bouwwerk en de naam van de V&G-coördinator ontwerpfase. De overige gegevens (zoals betrokken partijen, V&G-uitvoeringscoördinatie e.d.) zijn voorzover deze in de ontwerpfase al bekend zijn eveneens vermeld.

Onderdeel 3a. Coördinatie en samenwerkingsafspraken (optioneel)

Vastlegging van overleg en afspraken bij meerdere ontwerp opdrachten. Is op te vatten als een hulpblad en hoeft geen onderdeel te vormen van het V&G-plan Ontwerp. Dit hoofdstuk is optioneel en is eventueel opgenomen.

Hoofdstuk 5a Veiligheids- en Gezondheidsgevaar (Risico Inventarisatie & Evaluatie)

Een inventarisatie en evaluatie van gevaar overeenkomstig artikel 4.1 Arbowet

In de uitvoeringsfase worden de overige onderdelen van het standaard model V&G-plan ingevuld en geactualiseerd (door de aannemer, zie de inhoudsopgave).

Hoofdstuk 1 Bouwwerkgegevens

1.1 Het project bestaat uit:

- het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van verkeersmaatregelen;
- het verwijderen van beplantingen
- het schonen van het terrein;
- het verwijderen van verhardingen;
- het aanbrengen en verwijderen van grondkerende constructies (damwanden, etc.)
- het uitvoeren van grondwerken;
- het ontgraven van hemelwaterbuffers;
- het uitvoeren van rioleringswerkzaamheden;
- het maken van horizontale boringen;
- het verwerken van funderingen;
- het aanbrengen van verhardingen;
- het uitvoeren van bijkomende werken;
- het onderhouden van de werken.

1.2 Adres/ligging van de bouwplaats:

Het uit te voeren werk is gelegen in de Carmelwijk (Kennedylaan, Roosevelt laan en Eisenhowerstraat e.o.), in de gemeente Beek.

1.3 Namen en adressen van:

Opdrachtgever

Naam	Gemeente Beek
Adres	Raadhuisstraat 9
Postcode/plaats	6191 KA Beek
Contactpersoon	De heer Walraven
telefoonnr.	-
mobielnr.	-
faxnr.	-
email	eric.walraven@gemeentebeek.nl

Ontwerpde partij:

Naam	Ducot Engineering & Advies BV
Adres	Boven de Wolfskuil 3.D30
Postcode/plaats	6049 LX Roermond
Contactpersoon	De heer Dahmen
telefoonnr.	-
mobielnr.	-
faxnr.	-
email	k.dahmen@ducot.nl

V&G-coördinator Ontwerp

Naam	Ducot Engineering & Advies BV
Adres	Boven de Wolfskuil 3.D30
Postcode/plaats	6049 LX Roermond
Contactpersoon	De heer Dahmen
telefoonnr.	-
mobielnr.	-
faxnr.	-
email	k.dahmen@ducot.nl

Uitvoerende partij(en)

Naam

Postbus

Postcode/plaats

Contactpersoon

telefoonnr.

mobielnr.

faxnr.

email

V&G-coördinator(en) Uitvoeringsfase

Naam

Postbus

Postcode/plaats

Contactpersoon

telefoonnr.

mobielnr.

faxnr.

email

1.4 Planning en uitvoeringsgegevens

1.4.1 Geplande aanvangsdatum van de bouwwerkzaamheden:

1.4.2 Geplande bouwtijd:

1.4.3 Vermoedelijke maximum aantal werknemers dat gelijktijdig op de bouwlocatie aanwezig zal zijn:.....

1.4.4 Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen op de bouwplaats:.....

1.4.5 Namen van reeds geselecteerde ondernemingen:

.....

.....

.....

.....

1.4.6 Namen van ingeschakelde/in te schakelen deskundige diensten (optie):

.....

.....


.....

.....

1.4.7 Regeling V&G-uitvoeringscoördinatie bij nevenaanneming en werken van derden

Nevenaanneming&samenloop met werken van derden wordt voorzien voor de volgende werkzaamheden:

De V&G-uitvoeringscoördinatie geschiedt door de aannemer van bestek:



Hoofdstuk 5 Gesignaleerde V&G-risico's (ontwerpfase)

Toelichting

De ontwerpers zijn verplicht om bij hun beslissingen tijdens het ontwerpproces rekening te houden met de arbeidsomstandigheden van degenen die later op de bouwplaats het bouwwerk zullen realiseren.

Arborisico's, die in de ontwerpfase niet kunnen worden vermeden, worden geïnventariseerd en geëvalueerd en vastgelegd in het V&G-plan. Er is onderscheid gemaakt tussen gevaren die samenhangen met algemene gevaren (organisatorisch); die met de omgeving en gevaren die met de specifieke bouwlocatie en werkzaamheden samenhangen.

De V&G-coördinator ontwerpfase kan eventueel in de kolom "suggesties" reeds attenderen op mogelijke te nemen maatregelen (bijvoorbeeld: een bepaalde werkvolgorde aanbevelen).

Indien toetsing van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) door een deskundige wenselijk is, wordt tabel paragraaf 5.3 gebruikt.

5a. Veiligheids- en gezondheidsgevaren (Ontwerpfase)

Zie tabel op volgende pagina's.

5.3 Toetsing Veiligheids- en Gezondheidsgevaren door deskundige (optioneel)

Getoetst	ja/nee
Zo ja, door	
Verklaring afgegeven	ja/nee
Datum	

Risico Inventarisatie en Evaluatie V&G-plan Ontwerpfase

V&G-risico's bij de uitvoering voortvloeiend uit de Organisatie, Omgeving, Omstandigheden en Ontwerp
(Maatregel= aanpassen ontwerp/organisatie / Restriscio= niet wegneembare uitvoeringsrisico)

Maatregel of restriscio?	Categorie	Activiteit	Bestekpost-nummer	V&G-risico	V&G-oorzaak	Suggesties (indien restriscio) of toelichting
Restriscio bestek	Grondwerk	Erosie, verwaaiing	ntb	inhalatie kwarts, bedelving	verstuiving, uitspoeling	Nat houden of ander maatregelen tegen verwaaiing toepassen
		Ontgraven, ver-/bewerken, transporten van verontreinigde grond	ntb	gezondheidschade	te weinig / slecht (historisch) onderzoek naar asbest en overige stoffen; contact met schadelijke stoffen	**** Oriënterend onderzoek en bij twijfel een nader bodem- of saneringsonderzoek door een gespecialiseerd bureau. ***Maatregelen zoals voorgeschreven voor de betreffende veiligheids- resp. gevarenklasse in de CROW publicatienr 132.
	Omgeving	Bouwverkeer en in-/uitritten	ntb	aanrijdgevaar (derden)	veel meer en zwaarder transport dan normaal; te weinig ruimte, onduidelijke routes	**** Verkeersonafhankelijke, tijdelijke route aanleggen**** Bouwmethode afstemmen op aan- en afvoermogelijkheden gegeven de verkeerssituatie**** Overleg met de wegbeheerder over de te nemen verkeersmaatregelen en schriftelijk vastleggen.*** Verkeer omleiden d.m.v. alternatieve route incl. verkeersmaatregelen*** Aan- / afvoer in kleine hoeveelheden. Just-in-time leveringen.** Bestaande route voorzien van extra verharding en verkeersmaatregelen** Buiten spijstijden aan- en afvoeren.*** Rekening houden met de nodige transporten vanwege de planning en fasering en dat afstemmen op de mogelijkheden ter plaatse.**** Bouwlocatie afzetten met bouwhek.**** Toegangsregeling opstellen (is ook één van de taken van de V&G-coördinator Uitvoeringsfase).
		Diepe ontgravingen met steile taluds langs de openbare weg/terrein	ntb	letsel, gezondheidschade	bezwijken talud door te hoge bovenbelasting; in-/wegspoeling; te steil talud	**** Plaats van gebouw/object wijzigen.*** Nagaan wat de invloed van het verkeer is en voor een andere oplossing kiezen. Bijvoorbeeld een damwand met of zonder verankering**** Bouwlocatie afzetten met bouwhek.
		Grondwerk, overige transport van en naar de locatie	ntb	inhalatie kwarts, bedelving, slipgevaar	verwaaiing en erosie door uitspoeling; modder/grond op de openbare weg	**** Alternatieve onafhankelijke route creëren*** Voorzieningen als afzettingen, schuttingen, stof- en vangschotten plaatsen.
		Werken boven/direct naast openbaar gebied	ntb	letsel	vallende voorwerpen op verkeer/publiek/ passanten	Verkeer omleiden d.m.v. alternatieve route incl. verkeersmaatregelen.Verkeer stilleggen tijdens risicovolle werkzaamheden.
		Werkzaamheden op of nabij de openbare weg	ntb	aanrijding	belemmerde doorgang, confrontatie lokaal en bouwverkeer, gewijzigde verkeerssituaties	***Vroegtijdige aankondiging van de werkzaamheden.
		Uitvoeren werkzaamheden met aanwezigheid/ nabij bewoners/personeel in belendingen	ntb	letsel, gehoorbeschadiging/ gezondheidschade	instortgevaar; trillings-/geluidsoverlast	**** Tijdelijke uitplaatsing overwegen.*** Tijdens risicovolle werkzaamheden tijdelijke ontruiming.*** Niet met lasten boven in gebruik zijnde gebouw(en)(delen) draaien. ***Recht van overpad tijdens bouwwerkzaamheden**** Alternatieve onafhankelijke route creëren*** Voorzieningen als afzettingen, schuttingen, stof- en vangschotten plaatsen.*** Tijdens risicovolle werkzaamheden doorgang tijdelijk afsluiten.
		Werken in of nabij een woonwijk of bedrijventerrein	ntb	letsel, gezondheidschade	onbekendheid, onwetendheid bewoners, verkeer, bedrijven	**** Omwonenden tijdig informeren over de voorgenomen werkzaamheden en betrekken bij de besluitvorming over voor hen relevante zaken (b.v. geluidsoverlast).
					geen toegang tot eigen gebruik; geen/slechte toegankelijkheid minder validen/ geen toegang voor hulpverleners	**** Alternatieve onafhankelijke route creëren.***Voorzieningen als afzettingen, schuttingen, stof- en vangschotten plaatsen. ***Tijdens risicovolle werkzaamheden doorgang tijdelijk afsluiten.
		Het aanleggen en instandhouden van een depot	ntb	letsel, verdrinking	slechte omheining, onwetendheid kinderen van risico's op bouwplaatsen	
		Geen zicht op je werk door omvang project	ntb	letsel, electrocutie	vandalisme, onwetendheid mensen	Deugdelijke bouwhekken met waarschuwborden.
		Werken in openbare ruimten	ntb	letsel, electrocutie	vandalisme, onwetendheid mensen	Deugdelijke bouwhekken met waarschuwborden.
	Rijplaten	Transport van rijplaten op locatie	ntb	letsel, beknelling	schuiven rijplaten van het materieel	(leeg)
	Algemeen	Bereikbaarheid werkonderdelen door hulpdiensten bij ongelukken/calamiteiten	ntb	gezondheidschade	slechte bereikbaarheid/ inrichting locatie bij calamiteiten	Opstellen faseringsplan/verkeersplan: rekening houden de toegankelijkheid voor hulpdiensten en hulpdiensten inlichten.
		Gelijktijdig uitvoeren van werken door verschillende aannemers met dezelfde opdrachtgever	ntb	letsel	ongecoördineerde samenloop/ taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden onduidelijk	Een van de aannemers aanwijzen als overall V&G-coördinatie.
		Gelijktijdig uitvoeren van werken door verschillende aannemers met verschillende opdrachtgevers	ntb	letsel	ongecoördineerde samenloop/ taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden onduidelijk	Regelen van de "Overall V&G-coördinatie tussen de verschillende opdrachtgevers en afspraken opnemen in V&G-coördinatiestructuur.

Maatregel of restrisico?	Categorie	Activiteit	Bestekpost-nummer	V&G-risico	V&G-oorzaak	Suggesties (indien restrisico) of toelichting
Restrisico bestek	Algemeen	Gelijktijdig uitvoeren van werkzaamheden door verschillende ploegen/ onderaannemers (boven elkaar/direct naast elkaar) <benoem hier welke werkzaamheden dit zijn (voor zover je daar zicht op hebt). Relevant zijn de werkzaamheden die binnen elkaars invloedssfeer liggen>	ntb	letsel	onwetendheid; onoplettendheid; onachtzaamheid personeel; vallende voorwerpen	***Volledige en juiste instructies aan alle betrokken werknemers, zelfstandigen en bezoekers voor betreden van werkonderdelen. ***In de planning rekening houden met de fasering zodat er niet gelijktijdig werkzaamheden worden uitgevoerd. **Aanbrengen van voorzieningen.
	Bemaling	Grondwerk en aanleg voorzieningen (riolering, boringen) bij kwel en/of (extreem) hoge grondwaterstand (opbarstgevaar van afsluitende lagen)	ntb	bedelving, verzakking materieel, nat / onbegaanbaar maaiveld	uitvallen of te beperkte bemalingscapaciteit (werkelijke situatie wijkt af van de aangenomen situatie); instabiliteit bodem, opbarsten bodem, ontstaan drijfzand	Bemalingsadvies opstellen. Voor start werkzaamheden actuele situatie (grondwaterstanden) beoordelen. energievoorziening.
	Besloten ruimte	Betreden en/of werken in besloten ruimte met veel geluid/lawaai	ntb	gehoorbeschadiging	te hoog geluidsniveau machines	(leeg)
		Betreden en/of werken in besloten ruimte met veel slechte verlichtingen en/of te weinig werkruimte	ntb	vallen, struikelen	te volle/kleine werkruimte, slechte verlichting	(leeg)
		Betreden en/of werken in besloten ruimte met bedwelmende stoffen (gas-/dampvorming door materieel, bodemverontreiniging)	ntb	bedwelmig	ontbreken luchtverversing, meetapparatuur, PBM's, ventilatie, signalering, alarmering, procedures en nooduitgang	(leeg)
		Werken in ruimten waarin veel lawaai wordt geproduceerd of met toxische stoffen gewerkt wordt.	ntb	gehoorbeschadiging, verstikking, bedwelmig	concentratie werkzaamheden (geluid, gevaarlijke stoffen) in de dezelfde ruimte waar andere bedrijven zonder beschermende middelen werken	**** Planning en fasering zodanig dat tijdens de werkzaamheden niet door door andere bedrijven/ploegen wordt betreden. **Compartimenten maken.
		Betreden en/of werken in besloten ruimte met explosiegevaarlijke stoffen (gas-/dampvorming door materieel, bodemverontreiniging)	ntb	elektrocucie, explosiegevaar	niet explosieveilige elektrische installatie bij explosiegevaarlijke damp	(leeg)
	Bestaande riolering	Werkzaamheden nabij bestaande (oude)riolen	ntb	bedelving	inzakking van oude riolen	****Tijdig overleg met betreffend beheerder. ***Proefsleuven.
		Werkzaamheden in bestaande rioleringen, rioolreiniging en inspecties, plaatsen tijdelijke afsluitingen, relining, maken nieuwe aansluitingen	ntb	bedwelmig, explosie, contact met verontreiniging	rioolgas, te weinig zuurstof, besloten ruimte	***Ontluchten leiding, dragen beschermende kleding. ***Maatregelen conform AI-5
	Grondslag	Betreden, berijden, gebruiken bouwterrein	ntb	fysieke belasting/ kantelen& vastrijden materieel	slechte beloop-/berijdbaarheid van het terrein; nat maaiveld (draagkracht, vlakheid, hoogte, ontwatering)	**** Grondmechanisch onderzoek (grondsoorten, maximaal toelaatbare korrelspanning en doorlatendheid) geeft uitsluitsel over de te nemen maatregelen. **** Bouwen in droge periode (grond- en funderingswerkzaamheden niet in herfst en winter). *** Schone en/of droge draagkrachtige grondverbetering van min. 30 cm en ontwatering tot 50 cm onder de bouwputbodem; evt. bouwdrainage toepassen. **** Altijd werken op (dubbele) draglineschotten. ***Bij het opstellen van het advies bouwrijp maken ook rekening houden met de bouwfase (bouwdrainage)
	Kabels& leidingen	Kabels en leidingen, hoogspanningsmasten, trolley, tram, rioleringen, duikers (grondwerk, rooien van groen)	(leeg)	elektrocucie, letsel, explosie	stuktrekken of aanraken elektrakabels; inzet hoogreikend materieel; vallende bovenleiding, onbekende ligging kabels&leidingen (publiek, particulier, defensie), instabiliteit, uitspoeling	**** KLIC-melding en tijdig overleg met betreffend nutsbedrijf. ***Proefsleuven. **** Leidingen en tanks afsluiten en verwijderen en/of definitief omleiden.*** Tijdelijke omleiding van de leidingen.** Leidingen handhaven en afschermen tijdens de bouwwerkzaamheden. ****Tijdig overleg met betreffend (nuts)bedrijf. **Werken volgens voorschriften (nuts)bedrijf. ****Spanningsloos stellen. ***Maximale werkhogte voorschrijven. *** Materieel inzetten met hoogtebegrenzers.
	Kabels& leidingen, ondergronds	Grondwerk, boringen (onderzoek, bemalingen)	ntb	elektrocucie, bedelving, explosie	onbekende ligging kabels&leidingen (publiek, particulier, defensie), instabiliteit, uitspoeling	KLIC-melding en tijdig overleg met betreffend nutsbedrijf.
	Putten	Plaatsen/bouwen putten, wanden/vloeren in bouwput en/of sleuf	ntb	extra fysieke belasting/ knelgevaar	te weinig werkruimte tussen damwand/ teen talud	(leeg)
	Sloop	Verwijderen groenvoorzieningen	ntb	letsel	onvoldoende ruimte voor omvallende bomen/ verwerking van groenafval	***Bevochtigen en persoonlijke beschermingsmiddelen
		Verwijderen/zagen van teerhoudende asfalt en teer-/asbesthoudend funderingsmaterialen	ntb	gezondheidschade	geen of te weinig (historisch) onderzoek: inhalatie teer(damp), asbest	(leeg)
	Verkeer	Werken op of nabij de openbare weg	ntb	aanrijding	aanwezige verkeer	Opstellen faseringsplan/verkeersplan met verkeersmaatregelen, voldoende werkruimte, vluchtroutes.
	Weer	Aanbrengen grijsgoten, wadi's of groengoten	ntb	fysieke belasting/ kantelen& vastrijden materieel	definitieve voorzieningen nog niet gereed in bouwfase (goten/wadi's), regenwater wordt niet afgevoerd; natte ondergrond	(leeg)
		Grondwerk bij vorst	ntb	letsel/ onvoldoende hygiëne	be-/kapotvriezen waterleiding	***Waterleidingen isoleren

Maatregel of restrisico?	Categorie	Activiteit	Bestekpost-nummer	V&G-risico	V&G-oorzaak	Suggesties (indien restrisico) of toelichting
Restrisico bestek	Weer	Aanbrengen/gebruiken van installaties bij onweer	ntb	elektrocucie door blikseminsla	geen aarding van installaties	(leeg)
		Grondwerk, bemaling, boringen bij veel neerslag evt. in combinatie met veel kwel	ntb	fysieke belasting/ kantelen& vastrijden materieel	geen snelle afvoer van water mogelijk bij stortbuien, te weinig bemalingscapaciteit; instabiliteit bodem	***Voldoende pompovercapaciteit, tijdelijke overstortvoorzieningen eerst aanbrengen.
		Werkzaamheden in perioden met vorst, hoge rivierwaterstanden, veel neerslag en wind	ntb	fysieke belasting/ kantelen& vastrijden materieel	bevrozen oppervlakten/ leidingen; vertraging van het werk (vorst/ te veel wind); erosie; onvoldoende ontwatering tijdens bouwphase	***In de planning rekening houden met vertraging van de uitvoering door weersomstandigheden.
		Werken bij natte weeromstandigheden en op vorstgevoelige oppervlakten (gladheid)	ntb	letsel	bevrozen oppervlakten	***Strooimiddelen beschikbaar stellen.
		Werken bij (extreem) heet weer	ntb	verhoogde opname toxische stoffen	meer vrijkomende toxische stoffen	(leeg)
	Grondkeringen	Aanbrengen grondkerende constructies	ntb	beknellen, verwonden	te weinig werkruimte / opslagruimte	(leeg)
	Bouwput/-sleuf	Werken in bouwput/-kuipen	ntb	letsel	intredend kwelwater, onoverzichtelijke werkput	***Kuij goed inspecteren
		Ontgraven grond, werken in diepe, smalle putten/ sleuven/ pers-/ontvangstkuip in relatie tot omstandigheden (dieper dan 2,0 m is besloten ruimte!)	ntb	vastraken, bedelving, verdrinking	smalle diepe put in relatie tot omstandigheden (te steile taluds), invallen talud door uitvallen bemaling, trillingen, uitspoeling, te weinig ruimte materiaal, opslag/depot op rand put/sleuf, te weinig bemalingscapaciteit, opbarsten door spanningswater	***Verplaatsen gebouw/object, voldoende werkruimte. ***Voldoende werkbreedte op de bodem tov talud/ grondkering. ***Flauwe taluds maken. ***Sleufbekisting en damwanden aanbrengen. ***Bemalingspeil regelmatig controleren. ***Grond/materialen verder weg opslaan.***Duidelijke vluchtroute, goede en veilig bereikbaarheid sleuf garanderen.
		Inrijden/betreden bouwput/-sleuf (heistellingen, grondtransport), sleuf, ontvangst-/persput	ntb	vallen van hoogte,	te weinig ruimte voor toerit/ vluchtroute; ondeugdelijke ladder, trapconstructie	Bouwerrein tijdelijk vergroten.Materieel inhijzen bij grotere diepten. Aanbrengen deugdelijke trap voor betreden met handgereedschap en kleine materialen
	Bouwplaats-inrichting	Opstellen (mobiele) kranen en ander (groot) materieel	ntb	omvallen materieel, aanrijding	te weinig ruimte in relatie tot bouwput, bouwweg	Bij het bepalen van de bouwwegen met opstelplaatsen. In de planning rekening houden met plaatsingsmogelijkheden.
		Opslag van natte grond/-slib	ntb	bedelving	instabiliteit depot door hoog vochtgehalte	***Ontwateren depot. ***Grondkeringen aanbrengen. ***Deugdelijke bouwhekken met waarschuwingborden.
		Inrichten grond-/afvaldepots, opslaan van materiaal, materieel, afval; opstellen en gebruiken van keten, loods en parkeren werknemers	ntb	aanrijding, bedelving, bekneling (spelende kinderen)	te weinig ruimte in relatie tot bouwput, bouwweg, te steile taluds; onoverzichtelijk werkkerrein, toegang onbevoegden	Door grondmechanisch onderzoek nagaan wat de taluds bij grondopslag kunnen zijn. Grondopslag op een andere locatie. Ruimte reserveren voor afvalcontainers. Bij het bepalen van de plaats van het object op de bouwlocatie hiermee rekening houden. Ketten en loods in de nabijheid plaatsen in overleg met betreffende grondeigenaar. Denk daarbij ook aan eventueel noodzakelijke verkeersvoorzieningen en overleg met de wegbeheerder.Just in time leveringen. Prefabriceren en rechtstreeks van de wagen aanbrengen. Materialen niet te hoog opstapelen. Toepassen bouwhekken.
		Bouwwerkeer op de bouwlocatie	ntb	aanrijding	slechte communicatie, geen vaste rijroute, onoplettendheid	(leeg)
	Bouwwegen	Transport op de locatie (bouwverkeer)	ntb	letsel, aanrijding	te weinig ruimte/ te smalle bouwstraten	Reserveren van voldoende ruimte ten behoeve van de bouw, rekening mee houden in de planning van de werkzaamheden.
		Gebruik door bouwverkeer en nieuwe bewoners	ntb	aanrijding	gladheid, stofvorming door slecht onderhoud, bevrozing	Kiezen voor geschikte ondergrond (bv asfalt) Regelmatig onderhoud (vegen)
	Materiaalkeuze	Vervoeren, opslaan en aanbrengen van materialen	ntb	letsel	te zwaar/te grote materialen voor handwerk	(leeg)
	Prefab beton	Transporteren van betonnen putten, prefab betonelementen	ntb	letsel	geen-/onvoldoende bevestigingsvoorzieningen	(leeg)
	Transport	Bereikbaarheid werk voor materieel	ntb	letsel	(leeg)	Opstellen faseringsplan/verkeersplan met verkeersmaatregelen, voldoende werkruimte, vluchtroutes.
	Transport per as	Vervoer over onverharde terreinen	ntb	bedelving, verzakking materieel, nat / onbegaanbaar maaiveld	instabiele ondergrond	(leeg)
	Kabels& leidingen nieuw trace	Gronddekking tijdens de bouwphase	ntb	elektrocucie, bedelving, explosie	beschadiging elektrakabels / water-/gasleidingen, instabiliteit, uitspoeling	***Voldoende gronddekking in bouwphase (minimaal 1,0 m) tpv k&l-stroken. ***Toepassen puinlaag, stelconplaten.
		Ligging tov bouwput/nog aan te leggen tuinmuren, steigers/materieel	ntb	elektrocucie, bedelving, explosie	beschadiging elektrakabels / water-/gasleidingen, instabiliteit, uitspoeling	***Voldoende ruimte tussen k&l-trace en te bouwen voorzieningen.
		Ontwerp dwarsprofiel k&l	ntb	elektrocucie, explosie	k&l te dicht op elkaar, kans op schade bij aanleg	Nieuw k&l tracé voorzien, waarbij tijdig met alle nutsbeheerders is afgesproken en zaken zijn afgesproken
	Verharding	Stellen zware bestratingmaterialen en toebehoren	ntb	Fysieke belasting t.g.v.	Te weinig passende hulpmiddelen	Zoveel mogelijk mechanisch aanbrengen van verharding. Toepassen richtlijnen van publicatie CROW 324. Opstellen straatwerkplan

Maatregel of restrisico?	Categorie	Activiteit	Bestekpost-nummer	V&G-risico	V&G-oorzaak	Suggesties (indien restrisico) of toelichting
Restrisico bestek	Verharding	Verdichten funderingsmateriaal	ntb	Inademing stof. Gehoorschade. Trilling	Stofvorming. Hoge geluidsproductie	Funderingsmateriaal bevochtigen. Gebruik PBM's
		Zagen bestratingsmaterialen	ntb	Inademing stof. Gehoorschade. Snijden, zagen	Geluidsproductie > 80 dB(A). Stofvorming	Stofvorming zoveel mogelijk voorkomen. Toepassen beschermende kleding incl. adem- en oor bescherming en werken volgens AI-4, lawaai op de arbeidsplaats.
		Aanbrengen asfalt- verharding en / of oppervlakbehandeling	ntb	Aanraking met diverse hete stoffen. Inademing van dampen en gassen	Stofvorming. Hoge geluidsproductie	Handschoenen en veiligheidsschoenen dragen
		Aftrillen straatwerk	ntb	Inademing stof. Gehoorschade. Trilling.	Stofvorming. Hoge geluidsproductie	Zand verwijderen van straatwerk voor het trillen. Gebruik PBM's.