

Bijlage A Risicolijst

Id	Ongewenste gebeurtenis	Oorzaak	Gevolg
001	Slots wordt niet gehaald door ON	Vorbereiding niet tijdig gereed	Mijlpaal contract uitvoering gereed wordt niet gehaald
002	Slots worden ingetrokken door directie van Rijkswaterstaat	In verband met projecten (hogere prioriteit)	Mijlpaal contract uitvoering gereed wordt niet gehaald
003	Tijdslots vallen in periode van slecht weer (Q4 2025)	Slechte weersomstandigheden waardoor werkzaamheden niet kunnen plaatsvinden	Mijlpaal contract uitvoering gereed wordt niet gehaald
004	Uitgangspunten van Rijkswaterstaat uitvoering komen niet overeen met ON	Rijkswaterstaat heeft slots ingepland o.b.v. bepaalde berekeningen (wat niet overeenkomt met ON)	Uitvoering wordt niet gehaald in de afgegeven slots.
005	Levertijd van materiaal is langer dan ingeschat	Leverancier kan het aantal benodigde panelen niet (tijdig) leveren	Uitvoering wordt niet gehaald in de afgegeven slots.
006	Capaciteit (uitvoering) van materieel en personeel is onvoldoende beschikbaar	Aannemer kan geen genoeg personeel leveren	Productie wordt niet gehaald, slots niet voldoende om hoeveelheid werk te verzetten
007	Areaalgegevens niet actueel	Verouderde inspectierapporten	Mogelijk extra werkzaamheden
008	Het object (spankoppen) is lastig te bereiken	Begroeiing maakt het object lastig te bereiken	Mogelijk extra werkzaamheden
009	Klimvoorziening niet op tijd gereed	Derde partij levert voorziening niet (tijdig)	ON kan niet cf. afgesproken data de werkzaamheden uitvoeren
010	Omleidingsroutes niet beschikbaar	Werkzaamheden op onderliggend wegennet	Uitvoering wordt niet gehaald in de afgegeven slots.