

Keuringscertificaat GSV

Klant	Croon Wolter en Dros
Project omschrijving	Milieudienst Groningen Duinkerkenstraat 45
Opdracht nr.	WE2240165
Fabricaat / Systeem	Eaton xEnergy Main
Omschrijving	Verdeler HK DK45
Nominale bedrijfsspanning Ue (V) / Frequentie (Hz)	230/400 -50 Hz
Nominale isolatiespanning Ui (V)	500 V

Pos.	Omschrijving	Waarden
0.0	Technische gegevens	
0.1	Nominale stroom hoofdschakelaars In (A)	1600
0.2	Begrensde kortsluitstroom (kA)	50
0.3	Nominale stroom railsysteem Ie (A)	2750
0.4	Kortsluitvastheid railsysteem Icw 1s (kA)	60
0.5	Kortsluitvastheid railsysteem Ipk (kA)	n.v.t

	Resultaat
1.0 Visuele keuring	Akkoord
2.0 Mechanische keuring	Akkoord
3.0 Geleider doorsneden, vrije ruimtes en afmetingen	Akkoord
4.0 Veiligheidskeuring	Akkoord
5.0 Hoogspanningstest	Akkoord
6.0 Isolatiemeting Ui 500V	Akkoord
7.0 Elektrische keuring	Akkoord
8.0 Algemene keuring	Akkoord
9.0 Verdeelinrichting volgens NEN-EN-IEC 61439-2	Akkoord
10.0 Klantspecificatie afwijkend of aanvullend op normen	n.v.t

11.0 Vrijgave	Datum	Naam	Paraaf
22-04-2024	22-04-2024	E.L.Pranger	