



RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK

Vraagspecificatie proces - Bijlage [A]

Risicolijst

bij Zaaknummer: **31180899**

Titel	Risicolijst
Datum	01-04-2023
CCN Versienummer*	CCN-1.0
Status	Definitief
Nadere omschrijving	

* Alle bijlagen van de vraagspecificatie proces krijgen een CCN versienummer gerelateerd aan de uitgifte van de bijlage in het kader van CCN. De eerste versie is voor alle bijlagen 1.0 bij eerste publicatie. Bij aanpassingen gedurende de aanbesteding wordt de versie verhoogd naar 1.1 e.v. (bijvoorbeeld bij een Nota van Inlichtingen)

Risicolijst CCN t.b.v. Bijlage A van de VSP

Nummer	Risico	Oorzaken	Gevolgen	Beheersmaatregel
1	Onduidelijkheid (bij ON) over de veiligheidseisen/voorwaarden aan de aanrijroute (door BCTN & Engie).	1. Eisen dienen nog uitgewerkt te worden. 2. Kruising van verkeerstromen.	1. ON kan niet goed gebruik maken van het terrein. 2. Uitloop realisatie planning.	
2	De omgevingsvergunning wordt niet (op tijd) verkregen voor het plaatsen van de tijdelijke verkeerspost.	1. Niet of niet op tijd aanvragen van vergunning door opdrachtnemer. 2. Niet voldoen aan vergunningsvoorwaarden. 3. Vergunningseisen zijn onbekend.	1. Het niet kunnen verhuizen van de verkeerspost. 2. Vertraging.	
3	Inrichten tijdelijke verkeerspost niet tijdig gereed voor VTS-leveranciers (binnen scope van realisatie ON).	1. Coördinatie verschillende werkzaamheden. 2. Veel raakvlakken en partijen bij betrokken. 3. Levering netwerkdiensten door andere partij (CIV).	1. Vertraging.	
4	Schaarste van (bouw)materiaal.	1. Huidige economische situatie in de wereld.	1. Uitloop planning. 2. Hogere kosten.	
5	Ontevreden gebruikers (verkeersbegeleidingsproces) tijdens realisatie.	1. De eisen worden niet goed nageleefd door ON. 2. De opgehaalde eisen blijken onvoldoende. 3. (Geluid, stof en stank) overlast. 4. Comfort tijdelijke verkeerspost niet acceptabel.	1. Klachten van gebruikers. 2. Imagoschade/ klachten omgeving 3. Werk VWM stagneert.	
6	Functieverlies van VTS-diensten in tijdelijke huisvesting.	1. Schade aan bekabeling/apparatuur in en naar technische ruimte. 2. Storingen.	1. Onwerkbaar omgeving. 2. Veiligheid van scheepvaart.	
7	Onvoldoende coördinatie door ON met stakeholders.	1. Onvoldoende kennis bij ON. 2. Systeemraakvlakken onvoldoende in beeld. 3. Communicatievaardigheden onvoldoende.	1. Uitloop werkzaamheden/planning. 2. Storingen. 3. Imago schade. 4. Faalkosten.	
8	Onvolledig en/of onvoldoende kwaliteit opleverdossier ON.	1. Onduidelijkheid over uitvraag bij ON. 2. Te weinig kennis/capaciteit bij ON.	1. Onvolledige / onvoldoende (kwalitatief goede) informatie voor de gebruiksfase. 2. Storingen duren langer voordat ze opgelost zijn.	
9	Opdrachtnemer kan werkzaamheden in/rond gebouw niet uitvoeren.	1. Hoog water. 2. BCTN eigenaar belemmert doorgang.	1. Vertraging.	
10	Mogelijk onvoldoende (uitwijk) ruimte op bouwterrein voor bouwwerkzaamheden.	1. Uitwijkruimte is lager gelegen (hoog water).	1. Veiligheidsincidenten. 2. Inefficiëntie (kosten verhogend). 3. Uitloop planning.	
11	ON levert onvoldoende kwaliteit tijdens uitvoering.	1. Onbekendheid bij ON met werken met RWS (processen).	1. Vertraging. 2. Extra inspanning RWS nodig tijdens uitvoering. 3. Imago schade.	