

Oplever en inbedrijfstellingsrapport

Kastnummer : _____
Locatie : _____
Gemeente : _____
Datum uitvoering : _____
Uitgevoerd door : _____
Gebruikte meetapparatuur : _____

Aanleiding meting

Op verzoek ☐
Na storing ☐
Na uitbreiding ☐
Nieuwe installatie ☐

Buitenopstellingskast

	goed	n.v.t.	fout	opmerking
Afwerking onbeschadigd	☐	☐	☐	
Kast staat recht en stevig	☐	☐	☐	
Voldoende vrije ruimte	☐	☐	☐	
Straatwerk rond kast	☐	☐	☐	
Juiste slot geplaatst	☐	☐	☐	
Sticker op deur	☐	☐	☐	
Werking deuren en afdichting	☐	☐	☐	

Binnenzijde kast

	goed	n.v.t.	fout	opmerking
Bevestiging op fundatie juist	☐	☐	☐	
Fundatiekorrels aanwezig	☐	☐	☐	
Aardpuls aanwezig en aangesloten	☐	☐	☐	
Vereffeningsleidingen aanwezig	☐	☐	☐	
Trekontlasting kabels	☐	☐	☐	
Kabels gelabeld	☐	☐	☐	
Aardlitzes afgewerkt met kous	☐	☐	☐	
Aansluitklemmen vast	☐	☐	☐	

Elektrotechnische installatie

	goed	n.v.t.	fout	opmerking
Controle stroomstelsel	☐	☐	☐	
Controle aangesloten kabels/adere	☐	☐	☐	
Controle meetrapport aardpuls	☐	☐	☐	
Controle meetrapport isolatieweerstand	☐	☐	☐	
Meting voedingsspanning	☐	☐	☐	
Controle handbediening	☐	☐	☐	
Controle meetrapport belastingen	☐	☐	☐	

Opname in bijzijn van beheerder en externe deskundige

Onderwerp:
Algemene voorwaarden openbare verlichting 2022
Oplever en inbedrijfstellingsrapport

Auteur: PDJ

Status: Concept

Controle: PDJ

Formaat: A4 A4

Datum: 06-09-2022

Schaal: n.v.t.



Tekeningnummer:
Bijlage 7 AVOV 2022

BLADEN - 1

BLAD - 1