

Bijlage A Risicolijst

Ongewenste gebeurtenis	Oorzaak	Gevolg
Opdrachtnemer kan niet starten omdat projectbesluit nog niet definitief is	Beroepsprocedure wordt gestart door stakeholder	Start uitvoering vertraagd
Opdrachtnemer kan buiten niet starten omdat gronden HZP nog niet beschikbaar zijn	Stakeholders/grondeigenaar werkt niet mee	Onteigeningsprocedure wordt opgestart - vertraging
Aannemer ervaart weerstand uit de omgeving	Zien meerwaarde project niet	Samenwerking verloopt moeizaam
Verleggingen K&L HZP zorgen voor uitloop realisatie	Aanwezigheid K&L bij aan te leggen instroom opening en het nog ontbreken van afspraken met K&L eigenaren.	Vertraging
Resultaten nieuwe bodemonderzoeken zorgen voor andere uitgangspunten realisatie	Verouderde bodemonderzoeken en onderzoeken niet conform NEN uitgevoerd	Vertraging en extra kosten
Uitkomst Kwelonderzoek zorgt voor aanpassing ontwerp en/of vergunning	Uitloop onderzoek	Onbekende uitkomst die verwerkt moeten worden
Discussie naar aanleiding van Referentieontwerp en vertaling in eisen VSE	Referentieontwerp bevat eisen die niet 1 op 1 terugkomen in de VSE.	Onduidelijkheid over eisen
B&O is nog niet duidelijk voor start realisatiefase wat leidt tot extra eisen tijdens realisatiefase	Afspraken met toekomstige eigenaren nog onderwerp van discussie	Project kan niet worden overgedragen
Realisatie pas klaar na december 2027	oa bovenstaande punten	Boete vanuit EU