

Bepaling stikstofuitstoot (NOx) uitvoering Helderse Zeewering - Bouwsteen 6

Project:
Projectnummer:
Opdrachtgever
Referentie
Revisie

Uitvoering:
Startdatum
Einddatum
Periode
Werkduur

2027
1-1-2027
31-12-2027
52
261

weken
werkdagen (excl. Eventuele vrije dagen)

werkuren per dag

8

Bouwsteen 6

Onderdeel	Activiteit	Hoeveelheid	Eenheid	Type werktuig	Productie [hoeveelheid/uur]	Categorie	Brandstof	bouwjaar	Vermogen [KW]	Selective catalytic reduction (SCR)	Gemiddelde belasting [%]	Brandstofverbruik [l/uur]	AdBlue verbruik [l/uur]	duur toepassing [dagen]	Aantal werktuigen [stuks]	Brandstofverbruik [l/jaar]	Gebruiksduur [uur/jaar]	AdBlue verbruik [l/jaar]
Herstellen bekleding jaarlijks	Frezen asfaltverharding	672	m2	Asfaltrees b=2200 mm	252	Stage-V,>=560KW,SCR:Ja	Diesel	2019	567	Ja	35%	52,5295968	2,101183872	0,375	1	158	3	5
Herstellen bekleding jaarlijks	Frezen asfaltverharding	672	m2	Rupsgraafmachine, 100 KW	252	Stage-IV,75-560KW,SCR:Ja	Diesel	2014	100	Ja	35%	10,17700339	0,610620204	0,375	1	31	3	1
Herstellen bekleding jaarlijks	Aanbrengen waterbouwasfalt	672	ton	Asfaltwals b 2,0 m	62,5	Stage-V,75-560KW,SCR:Ja	Diesel	2019	95	Ja	35%	9,241691271	0,369667651	1,375	2	204	22	8
Herstellen bekleding jaarlijks	Aanbrengen waterbouwasfalt	672	ton	Rupsgraafmachine, 100 KW	62,5	Stage-IV,75-560KW,SCR:Ja	Diesel	2014	100	Ja	35%	10,17700339	0,610620204	1,375	1	112	11	6
Herstellen bekleding jaarlijks	Aanbrengne kleeflaag	672	m2	Rupsgraafmachine, 100 KW	250	Stage-IV,75-560KW,SCR:Ja	Diesel	2014	100	Ja	35%	10,17700339	0,610620204	0,375	1	31	3	1
Herstellen bekleding jaarlijks	Aanbrengen split	672	m2	Vrachtwagen	250	Stage-V,75-560KW,SCR:Ja	Diesel	2020	300	Ja	25%	20,2683191	1,418782337	0,375	2	122	6	8

Bepaling stikstofuitstoot (NOx) uitvoering Helderse Zeewering - Bouwsteen 6

Project:

Projectnummer:

Opdrachtgever

Referentie

Revisie

0

Uitvoering:

2027

Startdatum

1-1-2027

Einddatum

31-12-2027

Periode

52 weken

Werkduur

261 werkdagen (excl. Eventuele vrije dagen)

Totaaloverzicht in te zetten materieel

Categorie	Som van Brandstofverbruik[l/jaar]	Som van Gebruiksduur[uur/jaar]	Som van AdBlue verbruik[l/jaar]
Stage-IV,75-560KW,SCR:Ja	174	17	8
Stage-V,>=560KW,SCR:Ja	158	3	5
Stage-V,75-560KW,SCR:Ja	326	28	16
Eindtotaal	658	48	29

Bepaling stikstofuitstoot (NOx) uitvoering Helderse Zeewering - Bouwsteen 6

Project:
Projectnummer:
Opdrachtgever
Referentie
Revisie

0

Uitvoering:
Startdatum
Einddatum
Periode
Werkduur

2027
1-1-2027
31-12-2027
52 weken
261 werkdagen (excl. Eventuele vrije dagen)

Transport over de weg	Type voertuig	Hoeveelheid	Eenheid	Aantal per dag / hoeveelheid per vracht	Vervoerbewegingen per jaar [st]
Jaarlijkse inspectie	Licht verkeer	1	dag	2	2
Jaarlijks herstel bekleding	Licht verkeer	5	dagen	3	15
Leveren materiaal t.b.v herstel	Zwaar vrachtverkeer	3	st	1	3

Bepaling stikstofuitstoot (NOx) uitvoering Helderse Zeewering - Bouwsteen 6

Project:
Projectnummer:
Opdrachtgever
Referentie
Revisie 0

Uitvoering: 2027
Startdatum 1-1-2027
Einddatum 31-12-2027
Periode 52 weken
Werkduur 261 werkdagen (excl. Eventuele vrije dagen)

Totaaloverzicht transport over de weg

Rijlabels	Sum of Vervoerbewegingen per jaar[st]
Licht verkeer	17
Zwaar vrachtverkeer	3
Eindtotaal	20