

| <b>Nr.</b> | <b>Ongewenste gebeurtenis</b>                                                                                               | <b>Oorzaak</b>                                                                                     | <b>Gevolg</b>                                                                              |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.         | De werkzaamheden passen niet binnen de toegekende TVP van 21 dagen.                                                         | Uitvoeringsduur is te optimistisch gekozen.                                                        | Werkzaamheden lopen uit waardoor het spoor langer gestremd is.                             |
| 2.         | Bereikbaarheid van de regio is onvoldoende.                                                                                 | Veel werkzaamheden en beperkte omleidingen mogelijk.                                               | Veel vertragingen en veel klachten van stakeholders.                                       |
| 3.         | Vorbereidende werkzaamheden voorafgaand aan TVP niet tijdig afgerond.                                                       | Ontwerp niet tijdig afgerond.                                                                      | Vertraging en extra kosten.                                                                |
| 4.         | De werkzaamheden aan de Rijksweg passen niet binnen de toegekende slot's.                                                   | Te veel focus op het kunstwerk en daardoor onvoldoende aandacht voor de weggebonden werkzaamheden. | Totale doorlooptijd loopt uit.                                                             |
| 5.         | Schade aan de spoorbaan tijdens het verwijderen en aanbrengen van de fundering, tussenpijlers en het dek van het kunstwerk. | Werkzaamheden vinden plaats binnen zeer kleine afstand tot de spoorbaan.                           | Herstelwerkzaamheden en mogelijk langere stremming van het spoor.                          |
| 6.         | Er is sprake van obstakels in de ondergrond (bijvoorbeeld bestaande fundering).                                             | Areaalgegevens zijn onvolledig.                                                                    | Vertraging / stilstand van het werk.                                                       |
| 7.         | De opdrachtnemer krijgt geen omgevingsvergunning voor het bouwen.                                                           | Er wordt beroep / bezwaar gemaakt op / tegen het plan.                                             | Vertraging van de start van de werkzaamheden en / of aanpassingen in ontwerp noodzakelijk. |
| 8.         | Onacceptabele beïnvloeding Rijksweg 14 en 16.                                                                               | Bebouwing dicht tegen rijksweg.                                                                    | Schade aan bebouwing of te weinig werkruimte.                                              |