

Slotenbeheer Lochem

V&G-plan ontwerpfase



Colofon	
Titel:	Slotenbeheer Lochem
	V&G-plan ontwerpfase
Projectcode	P08113
Versie:	Definitief
Auteur:	GBO
Datum	29-01-2026
Opdrachtgever:	Circulus Buitenruimte
Contactpersoon:	dhr. A. Wigger
Opdrachtnemer:	Incite Projects
	Bedrijvenpark Twente 412
	7602 KM Almelo
Telefoon:	0546 - 763744
Email:	algemeen@incite-projects.nl
Website:	www.incite-projects.nl
Contactpersoon:	PBA
Telefoon:	0546 - 763744
Email:	peter.baalhuis@incite-projects.nl

Inhoudsopgave

1	Algemene informatie	4
1.1	Introductie	4
1.2	Arbeidshygiënische strategie	4
1.3	Leeswijzer	5
2	Algemene gegevens over het tot stand te brengen werk.....	6
2.1	Bestaande situatie	6
2.2	V&G kenmerken van het object	6
2.3	Realiseren of aanpassingen aan het object (werkzaamheden).....	6
2.4	Omgevingsaspecten.....	6
2.5	Bereikbaarheid	6
2.6	Hoofdrisico's	6
2.7	Aanwezige materialen	7
2.8	Ontvangen V&G informatie	7
2.9	Planning (voor zover bekend)	7
3	Ontwerpfase	9
3.1	Namen en adressen van de betrokken partijen – Ontwerpfase.....	9
3.2	Van toepassing zijnde regels en voorschriften.....	10
3.3	Stand van zaken V&G-risico's ontwerpfase	11
3.4	Contract	11
4	Uitvoeringsfase.....	12
4.1	Namen en adressen van de betrokken partijen - uitvoeringsfase.....	12
4.2	V&G coördinatie in uitvoeringsfase	13
4.3	Kennisgeving aan inspectie NLA	13
4.4	V&G-plan uitvoeringsfase.....	14
5	Beheer- en Onderhoudsfase	15
5.1	V&G-dossier	15
5.2	Beheer	15
5.3	Stand van zaken V&G-risico's beheer en onderhoud (ontwerpfase).....	15
6	Stand van zaken V&G risico's ontwerpfase	16
6.1	V&G risico's	16

1 Algemene informatie

1.1 Introductie

Met dit V&G-plan ontwerpfase geeft de opdrachtgever invulling aan haar verantwoordelijkheid als opdrachtgever, om te zorgen voor een veilige werkplek en om schade aan gezondheid van werkkenden en derden te voorkomen tijdens het uit laten voeren van alle bouwkundige - en civieltechnische werkzaamheden voor de realisatie van het werk en tenslotte voor het onderhoud, beheer en sloop (*Arbobesluit, Afdeling 5 Bouwproces artikel 2.28*).

Het V&G-plan ontwerpfase geeft per activiteit een **minimumveiligheidsniveau** aan. Dit minimum-niveau is **niet** het uitgangspunt voor de vaststelling van het veiligheidsniveau waarin de betreffende activiteit moet worden uitgevoerd.

Het aangegeven niveau is het absolute minimumniveau, bij een mogelijk lager niveau in de uitvoering dan wel in het V&G-plan uitvoeringsfase dient er afstemming plaats te vinden met de opdrachtgever. Dit geldt ook voor nieuwe/afwijkende omstandigheden op de werklocatie. Werken onder het aangegeven veiligheidsniveau, zonder toestemming van de opdrachtgever, is niet toegestaan.

1.2 Arbeidshygiënische strategie

De arbeidshygiënische strategie is een hiërarchisch stelsel van beheersmaatregelen voor risico's. Hierbij wordt allereerst naar de bron van het probleem gekeken. Als daar niets aan kan worden gedaan, zijn andere maatregelen mogelijk. De arbeidshygiënische strategie ziet er als volgt uit:

Bronmaatregelen: Het wegnemen van de oorzaak van het probleem. *Voorbeeld: gehele afsluiting van het wegvak bij werkzaamheden op de openbare weg.*

Collectieve maatregelen: Als bronmaatregelen geen mogelijkheden bieden, moet de werkgever collectieve maatregelen nemen om risico's te verminderen. *Voorbeeld: het toepassen van barriers om verkeer en wegwerkers fysiek te scheiden.*

Individuele maatregelen: Als collectieve maatregelen niet kunnen of ook (nog) geen afdoende oplossing bieden, moet de werkgever individuele maatregelen nemen. *Voorbeeld: het werk zo organiseren dat werknemers minder risico lopen (taakrotatie).*

Persoonlijke beschermingsmiddelen: Als de bovenste drie maatregelen geen effect hebben, moet de werkgever de werknemer (gratis) persoonlijke beschermingsmiddelen verstrekken. *Voorbeeld: beschermende kleding en gehoorbescherming.*

Redelijkerwijs – principe:

De maatregelen op de verschillende niveaus hebben nadrukkelijk een hiërarchische volgorde. Eerst moeten dus de mogelijkheden op hoger niveau onderzocht worden, voordat besloten wordt maatregelen uit een lager niveau toe te passen. Het is alleen toegestaan een niveau te verlagen als daar goede redenen voor zijn (technische, uitvoerende en economische redenen). Dit is het redelijkerwijs – principe. Die afweging geldt voor elk niveau opnieuw. Uitzondering hierop vormen risico's van carcinogenen (*bijvoorbeeld asbest, PAK*) en biologische agentia (*bijvoorbeeld miltvuur/antrax*). Dan mag alleen een stap lager in de hiërarchie worden gedaan als een hogere maatregel technisch niet uitvoerbaar is. Economische oorzaken mogen voor deze twee groepen niet worden aangewend als reden voor een lager niveau van maatregel.

1.3 Leeswijzer

Hoofdstuk 2 van dit Veiligheids- en Gezondheidsplan geeft een beschrijving van het tot stand te brengen werk.

Hoofdstuk 3 geeft de bij de totstandkoming van dit Veiligheids- en Gezondheidsplan (ontwerpfase) betrokken personen weer en geeft aan wie de coördinatie van het veiligheids- en gezondheidsaspect op zich heeft genomen.

Hoofdstuk 4 betreft de Uitvoeringsfase en **hoofdstuk 5** de Beheer- en Onderhoudsfase.

Hoofdstuk 6 geeft de stand van zaken van de V&G risico's met de betrekking tot de betreffende werkzaamheden, bouwplaats, samenloop en wisselwerking met omgeving evenals met betrekking tot de beheer- en onderhoudsfase. Aangegeven is wat al gedaan is en wat nog gedaan moet worden. De veiligheidsrisico's zijn beschreven voor zover zij de "normale" uitvoeringsrisico's te boven gaan.

2 Algemene gegevens over het tot stand te brengen werk

2.1 Bestaande situatie

Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeente Lochem, zowel binnen- als buiten de bebouwde kom.

Adres/ligging en beschrijving van de bouwplaats

Adres of omschrijving : gemeente Lochem.

Plaats : Almen, Barchem, Eefde, Epse, Gorssel, Harfsen, Laren, Lochem en de buurtschappen Exel, Joppe, Kring van Dorth en Zwiép.

2.2 V&G kenmerken van het object

Werkzaamheden vinden plaats verspreid door de gemeente Lochem, zowel binnen- als buiten de bebouwde kom.

2.3 Realiseren of aanpassingen aan het object (werkzaamheden)

Het werk bestaat in hoofdzaak uit het onderhouden van groenvoorzieningen.

Het werk is verdeeld volgens onderstaande nummering:

- a. Het maaien van sloten en watergangen
- b. Het bijmaaien rondom waterbouwkundige objecten
- c. Het toepassen van verkeersmaatregelen
- d. Bijkomende werkzaamheden

2.4 Omgevingsaspecten

De volgens omgevingsaspecten zijn geïdentificeerd:

Woningen	Binnen projectgebied
Bedrijven	Binnen projectgebied
Scholen	In de directe nabijheid van het werk zijn scholen.
Wegen	Door het projectgebied lopen diverse invalswegen.
Watergangen	In het werkgebied bevinden zich bestaande watergangen/sloten.
Spoorwegen	In de nabijheid van het werk bevindt zich een spoorlijn.
Hoogspanningsmasten	In de directe omgeving zijn hoogspanningsmasten aanwezig.
Hulpdiensten	Het betreft over het algemeen een goed bereikbaar werkgebied. Dit kan per locatie verschillen.
Bus/tramlijnen	In het projectgebied zijn geen bus/tramlijnen aanwezig.
Taluds	Watergang/sloot: 1:2 of steiler. Diepte variabel.
Begroeiing	In en rondom het werkterrein staan te hand haven bomen en overige begroeiingen.
Bruggen/viaducten	In het projectgebied zijn bruggen/viaducten aanwezig.

2.5 Bereikbaarheid

Het werkterrein is via diverse invalswegen te bereiken.

2.6 Hoofdrisico's

Veel gevaarlijke situaties ontstaan door:

- De wisselwerking tussen de bouwwerkzaamheden en de doorgaande exploitatie werkzaamheden in de omgeving.

Wisselwerking

Afstemming tussen reguliere werkzaamheden rondom het werkterrein en het uitvoeren van de bestekswerkzaamheden vraagt om een goede afstemming tussen de aannemer van dit bestek en de directie.

2.7 Aanwezige materialen

Bodem/Grondwater

n.v.t.

Ontplobbare oorlogsresten

n.v.t.

Overig

n.v.t.

Onderdeel	Materiaal	V&G-risico's
N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.

2.8 Ontvangen V&G informatie

Documenten

Voor het opstellen van dit Veiligheids- en Gezondheidsplan (ontwerpfase) zijn geen documenten van de opdrachtgever ontvangen.

Mondelinge informatie van opdrachtgever en/of beheerder

De opdrachtgever heeft geen mondelinge informatie verstrekt.

2.9 Planning (voor zover bekend)

Start werkzaamheden op locatie	:	z.s.m. na definitieve gunning, naar verwachting 01-04-2026
Oplevering van het gehele werk	:	Naar verwachting wordt het werk 27-11-2027 opgeleverd.

Geplande looptijd: 24 maand (inschatting)

Vermoedelijk maximumaantal werknemers dat gelijktijdig op de bouwlocatie aanwezig zal zijn:

Inschatting van 4 stuks

Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen op de bouwplaats:

Inschatting van 1 stuk

Namen van reeds geselecteerde ondernemingen:

n.t.b.

Namen van ingeschakelde/in te schakelen deskundige diensten (optie):

n.t.b.

Regeling V&G-uitvoeringscoördinatie geschiedt door de aannemer van het bestek met

Besteksnummer: P08113-3

3 Ontwerpfase

3.1 Namen en adressen van de betrokken partijen – Ontwerpfase

a. Opdrachtgever

Naam	:	Circulus Buitenruimte
Adres	:	Aalsvoort 100
Postcode/plaats	:	7241 MA Lochem
Contactpersoon	:	Dhr. A. Wigger
Telefoon	:	0900 - 9552
e-mail	:	andre.wigger@circulus.nl

De V&G coördinatie van het project valt onder de directe verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever.

b. Ontwerpbureau (Civiel)

Naam	:	Incite Projects
Adres	:	Bedrijvenpark Twente 412
Postcode/plaats	:	7602 KM Almelo
Contactpersoon	:	P. Baalhuis
Telefoon	:	0546 - 763744
e-mail	:	peter.baalhuis@incite-projects.nl

3.2 Van toepassing zijnde regels en voorschriften

De hieronder genoemde veiligheidsregels en -voorschriften zijn specifiek op dit werk van toepassing (niet limitatief):

- ☒ Standaard RAW-bepalingen 2020;
- ☒ UAV 2012;
- ☐ UAV-gc 2005;
- ☐ CROW-Publicatie 96a (verkeersmaatregelen snelwegen);
- ☒ CROW-Publicatie 96b (verkeersmaatregelen niet-snelwegen);
- ☐ CROW-Publicatie 400 'Werken in en met verontreinigde bodem'
- ☐ CROW-Publicatie 500 'Schade voorkomen aan kabels en leidingen'
- ☐ CROW-Publicatie 324 'Richtlijn Mechanisch bestraten en besteksregelgeving'
- ☐ EN50110/ NEN3840 (hoogspanning/middenspanning);
- ☐ EN50110/ NEN3140 (laagspanning);
- ☒ Arbocatalogi gepubliceerd op de website wetten.overheid.nl/BWBR0042288/2019-06-14
- ☒ Arbo-informatiebladen
- ☒ Nederlandse normen van de Stichting Nederlands Normalisatie-instituut (NEN), zoals deze zijn vermeld in het 'Normenoverzicht GWW' en deze drie maanden voor de dag van uitvoering op locatie luiden;

3.3 Stand van zaken V&G-risico's ontwerpfase

In hoofdstuk 6 staat de stand van zaken van de V&G risico's beschreven. Deze zijn beschreven voor zover zij de "normale" uitvoeringsrisico's te boven gaan. Dit betreft:

Paragraaf 6.1 V&G risico's door samenloop van werkzaamheden en wisselwerking met de omgeving

Paragraaf 6.2 V&G risico's op de bouwplaats

Paragraaf 6.3 V&G risico's bij beheer en onderhoud

3.4 Contract

Gegevens met betrekking tot het op te stellen bestek:

Naam project	: V&G-plan ontwerpfase
Contract/Besteknr.	: P08113-3
Projectnr. Incite Projects	: P08113
Versie	: Definitief
Datum	: 29 januari 2026

4 Uitvoeringsfase

4.1 Namen en adressen van de betrokken partijen - uitvoeringsfase

a. Opdrachtgever

Naam	:	Circulus Buitenruimte
Adres	:	Aalsvoort 100
Postcode/plaats	:	7241 MA Lochem
Contactpersoon	:	Dhr. A. Wigger
Telefoon	:	0900 - 9552
e-mail	:	andre.wigger@circulus.nl

b. Directie en toezicht

Naam	:	Nader te bepalen
Adres	:	
Postcode/plaats	:	
Contactpersoon	:	
Telefoon	:	
e-mail	:	

c. Assisterend directie en toezicht

Naam	:	n.v.t.
Adres	:	
Postcode/plaats	:	
Contactpersoon	:	
Telefoon	:	
e-mail	:	

d. Bouwaannemer

Naam	:	Nader te bepalen
Adres	:	
Postcode/plaats	:	
Contactpersoon	:	
Telefoon	:	
e-mail	:	

e. Onderaannemer(s)

Naam	:	Nader te bepalen
Adres	:	
Postcode/plaats	:	
Contactpersoon	:	
Telefoon	:	
e-mail	:	

f. Civiele aannemer

Naam	:	Nader te bepalen
Adres	:	
Postcode/plaats	:	
Contactpersoon	:	
Telefoon	:	
e-mail	:	

g. V&G-coördinator uitvoeringsfase

Naam	:	Nader te bepalen
Adres	:	
Postcode/plaats	:	
Contactpersoon	:	
Telefoon	:	
e-mail	:	

4.2 V&G coördinatie in uitvoeringsfase

De coördinatie op het gebied van veiligheid en gezondheid moet tijdens de uitvoeringsfase worden verzorgd door de uitvoerende partij van het bestek waartoe dit V&G-plan behoort.

Indien het werk van dit bestek onderdeel uitmaakt van een werk waar meerdere contracten en mogelijk meerdere opdrachtgevers aan verbonden zijn, zal de opdrachtgever vooraf aangeven of met de V&G coördinatie bedoel wordt, het totale werk, of alleen dat van onderhavig bestek.

Indien in de uitvoeringsfase sprake is van meerdere partijen (onderaannemers, nevenaannemers of ZZP'ers) die gelijktijdig op locatie aan het werk zijn moet in het Veiligheids-en Gezondheidsplan -uitvoeringsfase worden aangegeven op welke wijze invulling zal worden gegeven aan samenwerking en communicatie.

4.3 Kennisgeving aan inspectie NLA

Na gunning, wanneer de uitvoerende partij bekend is, wordt het werk door de opdrachtnemer aangemeld bij de betrokken regionale vestiging van de NLA (Nederlandse Arbeidsinspectie, voorheen Sociale Zaken en Werkgelegenheid). Het aanmelden van het werk kan digitaal via de volgende link: [Melden van een bouwwerk](#)

Melden van een bouwwerk

Een kopie van de actuele kennisgeving wordt door de opdrachtgever aan de uitvoerende partij verstrekt en moet zichtbaar (ook voor onder- en nevenaannemers) op de bouwplaats aangebracht worden.

Gewijzigde situatie

Als de in de kennisgeving vermelde gegevens veranderen, wordt de kennisgeving op aangeven van de uitvoerende partij door de opdrachtgever geactualiseerd. Een kopie van deze gewijzigde kennisgeving NLA wordt door de opdrachtgever aan de uitvoerende partij verstrekt.

4.4 V&G-plan uitvoeringsfase

De V&G-coördinator Uitvoeringsfase stelt een V&G-plan uitvoeringsfase op zoals is bedoeld in hoofdstuk 2 van het Arbobesluit, Afdeling 5 Bouwproces artikel 2.28. Dit plan dient uiterlijk twee weken voor aanvang van de uitvoering van het werk te worden voorgelegd aan de directie. De uitvoering van het werk mag niet worden gestart voordat de opdrachtgever het V&G-plan heeft geaccepteerd.

In het V&G-plan uitvoering dient tenminste opgenomen te worden:

- De samenlooprisico's als gevolg van de gelijktijdige en achtereenvolgende uitvoering van verschillende werkzaamheden;
- De samenlooprisico's als gevolg van de gelijktijdige en achtereenvolgende uitvoering door verschillende partijen;
- De wisselwerking tussen de bouwwerkzaamheden en de doorgaande exploitatie werkzaamheden in de omgeving;
- De taken, (beslissings)bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het (hoofd) V&G coördinator;
- Op welke wijze invulling zal worden gegeven aan samenwerking, communicatie en coördinatie betreffende de V&G-aspecten van het werk;
- Overlegmomenten en verslaglegging;
- De wijze waarop de op locatie werkenden aantoonbaar geïnstrueerd worden en zijn over de project- en locatiespecifieke veiligheidsrisico's en de project- en locatiespecifiek getroffen beheersmaatregelen op en rond de bouwplaats.
- De BHV-organisatie op de bouwlocatie (incl. aanwezige hulpmiddelen zoals verbandtrommels, brandblussers, branddekens, etc.) en calamiteitenplan;
- Instructie/informatieblad 'wat te doen bij een calamiteit'
- Rijroutes naar de arts en het ziekenhuis;
- Lijst van V&G-verantwoordelijke personen met bijbehorende contactgegevens;
- Lijst met telefoonnummers hulpdiensten;
- Te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen.

5 Beheer- en Onderhoudsfase

5.1 V&G-dossier

Het V&G-dossier bevat informatie die van belang is voor de veiligheid en gezondheid van werknemers die later werkzaamheden aan het (bouw)werk zullen verrichten. Het opstellen van een V&G-dossier is een verplicht aspect van het bouwproces (Arbobesluit, artikel 2.30 lid c).

Voor de start van elk werk moet een V&G-dossier overlegd kunnen worden. Het V&G-dossier wordt gebruikt als input voor het opstellen van een V&G-plan. Ook voor beheer en onderhoud is het V&G-dossier van belang.

Het V&G-plan is een vast agendapunt tijdens de bespreking van conceptstukken en tussenproducten tot en met de totstandkoming van het contract.

Na oplevering van het (bouw)werk wordt het V&G-dossier ter beschikking gesteld aan de opdrachtgever ten behoeve van de eigenaar of beheerder van het (bouw)werk.

In dit V&G dossier zijn de bouwkundige en technische kenmerken die van belang zijn voor de veiligheid en gezondheid van werknemers die latere werkzaamheden verrichten, opgenomen, zijnde alle gegevens uit het Incite Projects archief:

- Algemene informatie betreffende het object en de locatie/omgeving.
- Van toepassing zijnde bouwkundige en technische documenten.
- Aanwezige veiligheidsvoorzieningen.
- Risico-inventarisatie voor het beheer en onderhoud op het gebied van veiligheid en gezondheid.
- Gebruikte materialen.
- Alle voorgaande V&G-plannen in de verschillende ontwerpfasen.

5.2 Beheer

In de toekomstige situatie moeten de volgende onderdelen van het object beheerd en onderhouden worden:

- Er is geen onderhoudstermijn van toepassing.

5.3 Stand van zaken V&G-risico's beheer en onderhoud (ontwerpfase)

In paragraaf 6.4 staat een overzicht van de stand van zaken met betrekking tot de V&G risico's voor beheer en onderhoud, ook deze wordt aangevuld en/of gewijzigd tijdens de uitvoeringsfase.

6 Stand van zaken V&G risico's ontwerpfase

6.1 V&G risico's

Nr.	Locatie van de activiteit	Activiteit	Arbo-risico/ Gevaar (ongewenste gebeurtenis)	Risico-oorzaak	Gedaan <i>In de huidige ontwerpfase</i>	Nog te doen <i>Door de volgende ontwerp- of uitvoeringsfase</i>	Toelichting
1.	Gehele werkterrein	Werkzaamheden	Wegzakken in de ondergrond	Drijfzand	Voorschrijven opname werkterrein voorafgaand aan de werkzaamheden	Werkzaamheden uitvoeren onder droge omstandigheden	-
2.	Gehele werkterrein	Werkzaamheden	Letsel door tilen en dragen	Zware beplanting of hulpmiddelen	-	Inzet mechanische (hulp-)middelen	-
3.	Gehele werkterrein	Werkzaamheden	Zoönosen, beroeps gerelateerde infectieziekten en insectenbeten en -steken	Werken in bosgebied	-	Draag juiste PBM'S en houd toezicht op gedrag van medewerkers	-
4.	Gehele werkterrein	Werkzaamheden	Aanrijden derden	Vermenging van transportbewegingen	-	Afstemming reguliere werkzaamheden derden met opdrachtgever	-
5.	Gehele werkterrein	Omvalen machines	Letsel	Omvalen machines door slechte draagkracht ondergrond	-	Toepassen van grondverbetering of toepassen van dragelineschoten onder stemfels van kranen	-
6.	Gehele werkterrein	Werken bij (extreem) heet weer	Verhoogde opname toxische stoffen	Meer vrijkomende toxische stoffen	-	Meetregime aanpassen, veiligheidsmaatregelen nemen.	-
7.	Gehele werkterrein	Werken bij natte weersomstandigheden en op vorstgevoelige oppervlakten (gladheid)	Letsel	Bevriezen oppervlakten	-	Strooimiddelen gebruiken	-
8.	Gehele werkterrein	Prikgevaar (injectienaalden)	Letsel	Onverwachte injectienaalden	-	Locatie vooraf opschonen	-
9.	Gehele werkterrein	Werken in besloten ruimten	Letsel	-	-	PBM's	-
10.	Gehele werkterrein	Werkzaamheden	Publiek op de bouwplaats	Te weinig werkende voorzieningen voor onbevoegden	-	Op voldoende veilige afstand houden van mogelijk publiek.	-
11.	Gehele werkterrein	Werkzaamheden	Verdrinken	Te water raken	-	Toepassen juiste PBM'S afschermen watergangen	-
12.	Gehele werkterrein	Werkzaamheden	Aanrijden werknemers	Aanrijding	Voorschrijven verkeersmaatregelen	Toepassen juiste verkeersmaatregelen	-
13.	Gehele werkterrein	Werkzaamheden	Wegschieten	Wegschieten grassen of voorwerpen door maaien	-	Afschermen maaimachine	-
14.	Gehele werkterrein	Werkzaamheden	Giftige planten en struiken	In aanraking komen met giftige planten of struiken	-	Toepassen juiste PBM'S	-
15.	Gehele werkterrein	Werkzaamheden	Oogletsel	Wegschieten maaisel of overige voorwerpen	-	Toepassen juiste PBM'S	-

16.	Gehele werkterrein	Werkzaamheden	Oogletsel	Wegschieten maaisel of overige voorwerpen	-	Toepassen juiste PBM'S	-
17.	Gehele werkterrein	Werkzaamheden	Letsel	Afkalven/in-kalven taluds	-	Voorafgaan aan de werkzaamheden taluds toetsen op voldoende draagkracht	-
18.	Gehele werkterrein	Werkzaamheden	Letsel/brandwonden	Werken met reuzenberenklauw	-	Draag voor het werk en toepassing geschikte PBM'S en indien mogelijk werkzaamheden machinaal uitvoeren.	-
19.	Gehele werkterrein	Werkzaamheden	Elektrocutie	Werken nabij (hoog) spanningsmasten/kabels	-	Toepassen van geschikte machines die deze kabels niet kunnen raken	-
20.	Gehele werkterrein	Werkzaamheden	Beknellen/pletten	Werken in krappe ruimtes	-	Houd voldoende afstand tot ander machines/voertuigen/elementen/personen	-
21.	Gehele werkterrein	Werkzaamheden	Letsel	Publiek op de bouwplaats	-	Publiek op voldoende afstand van de werkzaamheden houden	-
22.	Gehele werkterrein	Werkzaamheden	Letsel	Vallen in openingen	-	Voorkom onnodig verticale openingen. Afdekken/afschermen openingen.	-