

Staatsbosbeheer



VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN

Voor het werk 'Regulier Onderhoud Buijtenhout'

Bijlage bij besteknr. ROBH-2026-01

| | |
|-------------------------|----------------|
| Projectnummer | : ROBH-2026-01 |
| Datum | : 10-02-2026 |
| Revisie | : - |
| Datum | : - |
| Coördinator ontwerpfase | : B. Koolwijk |
| Accordering | : |

Staatsbosbeheer

Inhoudsopgave

| | | |
|----|--|-----------|
| 1. | ALGEMENE INFORMATIE..... | 3 |
| 2. | ALGEMENE GEGEVENS OVER HET TOT STAND TE BRENGEN WERK | 4 |
| 3. | BIJ HET WERK BETROKKEN PARTIJEN | 5 |
| 4. | COÖRDINATIE VOOR DE ONTWERPFASE | 6 |
| 5. | COÖRDINATIE VOOR DE UITVOERING | 6 |
| 6. | INVENTARISATIE VAN (BIJZONDERE) RISICO'S | 7 |
| 7. | UITWERKING VAN HET V&G PLAN | 10 |
| 8. | CALAMITEITEN TIJDENS DE UITVOERING | 10 |
| | <i>Alarmkaart</i> | <i>10</i> |
| | <i>Bedrijfshulpverlener.....</i> | <i>10</i> |
| | <i>Melden van ongevallen</i> | <i>10</i> |
| | <i>Communicatie/Pers</i> | <i>11</i> |

Staatsbosbeheer

1. Algemene informatie

Dit V&G plan vormt de eerste versie van het conform artikel 2.28 van het Arbeidsomstandighedenbesluit vereiste Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G plan).

Staatsbosbeheer

2. Algemene gegevens over het tot stand te brengen werk

Dit V&G plan is van toepassing op alle werkzaamheden uit het RAW-bestek ROBH-2026-01

Dit Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase is van toepassing op alle civieltechnische, cultuurtechnische en milieukundige werken ten behoeve van de realisatie van het werk.

Hierin worden globaal de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

- a. maaien gras;
- b. maaien gewas;
- c. terugzetten beplanting;
- d. onderhoudswerkzaamheden groen algemeen;
- e. onkruidvrijmaken en herstelwerkzaamheden verhardingen;
- f. onderhoud watergangen;
- g. verwijderen zwerfafval;
- h. schoonmaken en vervangen terreinmeubilair;
- i. schoonmaken bebording;
- j. schoonmaken toiletgebouwen.

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van gunning tot en met 31 december 2027, Met de optie tot verlenging van 2 keer 2 jaar. De overeenkomst inclusief optionele verlengingsjaren eindigt uiterlijk 31 december 2031

Staatsbosbeheer

3. Bij het werk betrokken partijen

1.1 Opdrachtgever

| | | |
|--------------------|---|-----------------|
| Naam | : | Staatsbosbeheer |
| Postadres | : | Postbus 2 |
| Postcode en plaats | : | 3800 AA |
| Contactpersoon | : | P. Laudy |
| Telefoon | : | 010-298 1010 |

1.2 Ontwerpende partij

| | | |
|--------------------|---|--------------------|
| Naam | : | Staatsbosbeheer |
| Postadres | : | Overschieseweg 310 |
| Postcode en plaats | : | 3112 NC Schiedam |
| Contactpersoon | : | B. Koolwijk |
| Telefoon | : | 010-298 1010 |

1.3 V&G Coördinatie

| | | |
|--------------------|---|-----------------|
| Naam | : | Staatsbosbeheer |
| Postadres | : | Postbus 2 |
| Postcode en plaats | : | 3800 AA |
| Contactpersoon | : | M. Niesing |
| Telefoon | : | 030-692 6111 |

1.4 Directie en Toezicht

| | | |
|--------------------|---|------------------|
| Naam | : | Staatsbosbeheer |
| Postadres | : | Postbus 2 |
| Postcode en plaats | : | 3112 NC Schiedam |
| Contactpersoon | : | B. Koolwijk |
| Telefoon | : | 010-298 1010 |

1.5 Aannemer

| | | |
|--------------------|---|-------|
| Naam | : | |
| Postadres | : | |
| Postcode en plaats | : | |
| Contactpersoon | : | |
| Telefoon | : | |

Staatsbosbeheer

4. Coördinatie voor de ontwerpfase

Voor de coördinatie op het gebied van veiligheid en gezondheid (V&G coördinatie), zoals bedoeld in artikel 2.29 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, is voor de ontwerpfase aangaande de cultuurtechnische werkzaamheden door de opdrachtgever aangesteld:

| | | |
|--------------------|---|------------------|
| Naam | : | Staatsbosbeheer |
| Adres | : | Postbus 2 |
| Postcode en Plaats | : | 3112 NC Schiedam |
| Contactpersoon | : | Dhr. B. Koolwijk |
| Telefoon | : | 010-298 1010 |

5. Coördinatie voor de uitvoering

De coördinatie op het gebied van veiligheid en gezondheid (V&G coördinatie), zoals bedoeld in artikel 2.31 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, dient tijdens de uitvoeringsfase te worden verzorgd door de hoofdaannemer van het bestek.

De coördinatietaken en verantwoordelijkheden omvatten de totale uitvoeringsduur van de dienst en alle onderhoudsactiviteiten.

Staatsbosbeheer

6. Inventarisatie van (bijzondere) risico's

| Activiteit | Fase (risicodragende handeling) | V&G- Risico | Risico-oorzaak | Mogelijk te treffen maatregel |
|--|---|--|--|--|
| A. Veiligheids- en gezondheidsgevaaren voortvloeiend uit omgeving | | | | |
| | Verkeerswegen | Persoonlijk letsel; Materiële schade. | Onoverzichtelijk wegen; Onoplettendheid; In- en uitrijdend werkverkeer. | Aanbrengen bebording; Snelheidsmaatregelen |
| | Werken nabij watergangen en taluds | Persoonlijk letsel; Materiële schade. | Instabiliteit; Onoplettendheid; | Goede werkvoorbereiding Juiste inzet van materieel / materiaal |
| | Werken en weer en wind | Gezondheid | Klimatologische omstandigheden | Doorwerkkleding; Doorwerkvoorzieningen; Pauze tussen de werkzaamheden. |
| | Werken op de bodem | Gezondheid Persoonlijk letsel | Drassig terrein in “natte” periode Niet draagkrachtige grond Te hoge belasting | Goede werkvoorbereiding Aanbrengen draagkracht verbeterende voorzieningen Hulpconstructies Juiste inzet van materieel / materiaal |
| | Bereikbaarheid locatie | Verergeren van gezondheid / persoonlijk letsel | Geïsoleerde ligging van de werklocatie | Hulpvoorzieningen Communicatie voorzieningen Hulp voorzieningen |
| | Werken op verontreinigde grond | Gezondheid Bedwelming | Vrijkomende giftige gassen Aanwezigheid giftige / gevaarlijke stoffen | PBM's Deskundige (milieukundige) begeleider |
| | Werken nabij giftige en irriterende planten | Gezondheid | Aanwezigheid giftige / gevaarlijke / irriterende stoffen | PBM's |
| | Werken nabij eiken met eikenprossesierups | Gezondheid | Vrijkomende brandharen | PBM's |

Staatsbosbeheer

| Activiteit | Fase (risicodragende handeling) | V&G- Risico | Risico-oorzaak | Mogelijk te treffen maatregel |
|---|---------------------------------|--------------------------------|--|--|
| B. Veiligheids- en gezondheidsgevaaren voortvloeiend uit organisatie | | | | |
| | Werken (algemeen) | Stress; Persoonlijk letsel; | Tijdsdruk; "Verkeerde" planning; Ontwerp; Onzorgvuldige werkwijze / Slordige locatie | Verkorting werktijd; Goede planning en afstemming Net houden van de werkplaats |
| | Werken in nachtelijke uren | Ongeval / persoonlijk letsel | Werkwijze Vermoeidheid Slecht zicht | Verlichting PBM's Deskundige begeleiding |
| | Onderdak | Gezondheid Afkoeling | Onvoldoende voorzieningen Weersomstandigheden | Goede en voldoende voorzieningen PBM's |
| | Sanitaire voorzieningen | Gezondheid | Onvoldoende hygiëne Onvoldoende voorzieningen | Voldoende voorzieningen Voorlichting |

Staatsbosbeheer

| Activiteit | Fase (risicodragende handeling) | V&G- Risico | Risico-oorzaak | Mogelijk te treffen maatregel |
|---|---|--|--|--|
| C. Veiligheids- en gezondheidsgevaaren voortvloeiend uit ontwerp | | | | |
| Opruimingen | Werken op hoogte | Ongeval / persoonlijk letsel | Hoogteverschil Werkwijze | PBM's Aanbrengen hulpvoorzieningen (vangnetten) |
| | opruimingswerkzaamheden | div. ongelukken t.g.v. wegs pattend materiaal Rugklachten t.g.v. tillen | Rondspattend materiaal Vrijkomend stof Zwaar tillen | PBM's Goede werkvoorbereiding Juiste inzet van materieel / materiaal |
| Grondwerk | Werken met machines | Gehoordes chadiging Aanrij gevaar Beknelling Fysiek gevaar | Onoverzichtelijke situaties Slecht onderhoud materieel Niet draagkrachtige ondergrond Geen / foutieve afzetting | PBM's (gehoordes cherming) Goede afzetting achteruitrijdbeveiliging |
| | Werken die overbelasting van het menselijk lichaam veroorzaken | Gezondheid; Persoonlijk letsel. | Werkwijze; Materiaal / materieel keuze | Wijzigen werkwijze Keuze materiaal / materieel |
| | Werken binnen verticale grondkerende constructies | Bedelving Verstikking Opsluiting Ongeval / persoonlijk letsel | Defect materieel Instabiele keringen | Vluchtwegen Deskundig ontwerp keringen Technische inspectie materieel |
| | Kabels en leidingen | Gezondheid / persoonlijk letsel Elektrocutie | Niet weten waar kabels en / of leidingen liggen | Loopbriefje Klic-melding Traceren kabels en leidingen |
| Bep lanting | Werken die overbelasting voor het menselijk lichaam veroorzaken | Gezondheid | Werkwijze Keuze materiaal / materieel | Wijzigen werkwijze Gebruik maken van minder zwaar materiaal / materieel |
| | Werken met machines | Gehoordes chadiging Aanrij gevaar Beknelling Fysiek gevaar | Onoverzichtelijke situaties Slecht onderhoud materieel Niet draagkrachtige ondergrond Geen / foutieve afzetting | PBM's (gehoordes cherming) Goede afzetting achteruitrijdbeveiliging |
| | Werken met / in schadelijke gassen en / of stoffen | Bedwelming; Aantasting gezondheid; Verbranding; Verstikking | Vrijkomende giftige / gevaarlijke gassen en / of stoffen | PBM's Voorlichting gevaaraspecten Ventilatie Deskundige begeleiding Metingen verrichten |
| | Werken langs / nabij openbaar verkeer | Ongeval / persoonlijk letsel | Werkwijze Afzetting openbare weg Bevuiling openbare weg door mors van uitrijdend verkeer | Verkeersmaatregelen PBM's Voorlichting gevaar aspecten Bevoegde begeleiding Vermindering werkdruk Gebruik borstelplaats |
| Transport | Werken met of nabij transportvoertuigen | Gehoordes chadiging Aanrij gevaar Beknelling Fysiek gevaar | Onoverzichtelijke situaties Slecht onderhoud materieel Niet draagkrachtige grond Geen / foutieve afzetting | PBM's Goede afzetting Achteruitrijdbeveiliging |

Staatsbosbeheer

7. Uitwerking van het V&G plan

Het V&G-plan voor het onderhavige werk is een dynamisch document, waarvan de opstelling, detaillering en actualisering een in de tijd voortschrijdend proces is.

De werkzaamheden zullen pas aanvangen nadat een analyse op veiligheids- en gezondheidsrisico's voor die werkzaamheden en de daarmee samenhangende en samenvallende overige werkzaamheden naar tijd en plaats heeft plaatsgevonden.

De resultaten van deze analyse, inclusief de te treffen maatregelen en voorzieningen, zullen voor de aanvang van de werkzaamheden in het V&G-plan worden vastgelegd en geëffectueerd.

De verantwoordelijkheid voor de getroffen voorzieningen en maatregelen zal schriftelijk worden vastgelegd inclusief de afspraken over de controle daarop.

8. Calamiteiten tijdens de uitvoering

Ondanks dat alles erop gericht is ongevallen te voorkomen, kan er zich toch een ongeval of noodsituatie voordoen. In dit hoofdstuk is kort beschreven welke eisen de opdrachtgever minimaal stelt aan de aannemer. Het is de verantwoordelijkheid van de aannemer om de BHV organisatie zodanig in te richten dat deze gericht is op handelen bij ongevallen of noodsituaties op dit specifieke project. Hierbij dient de aannemer, indien nodig, de BHV-ers extra op te leiden als het project specifieke gevaren met zich mee brengt zoals verontreinigde grond of besloten ruimte.

Alarmkaart

Ter voorbereiding op noodsituaties moet de aannemer een alarmkaart opstellen. Hierop staan de belangrijke telefoonnummers, de namen van de bedrijfshulpverleners en een verkorte procedure wat te doen bij ongevallen. Bij de belangrijke telefoonnummers dienen minimaal de directievoerder en toezichthouder van de opdrachtgever opgenomen te worden.

Bedrijfshulpverlener

Om in noodsituaties adequaat te kunnen reageren, is tijdens de werkzaamheden op de locatie(s) altijd minimaal één gediplomeerde bedrijfshulpverlener aanwezig. Zijn naam en telefoonnummer zijn aangegeven op de alarmkaart en zijn belangrijkste taken zijn:

- Met kennis van zaken handelend optreden bij ongevallen, vergiftigingen en bedwelmingen (kan eenvoudige reanimatieapparatuur bedienen).
- Blussen beginnende branden.
- Adviseert inzake arts- of ziekenhuisbezoek.
- Houdt EHBO-middelen op peil.

Indien noodsituaties zich voordoen, moet dan ook de bedrijfshulpverlener als eerste op de hoogte worden gesteld.

Melden van ongevallen

Om ongevallen goed af te kunnen handelen en te voorkomen dat vergelijkbare ongevallen of noodsituaties nog een keer plaatsvinden, moeten op dit project alle ongevallen schriftelijk worden gerapporteerd aan de V&G-coördinator uitvoeringsfase. V&G-coördinator uitvoeringsfase meldt het ongeval zo spoedig mogelijk bij directie en toezicht.

Ongevallen met dodelijke afloop, ziekenhuisopname of vermoedelijk blijvend letsel moeten zo snel mogelijk gemeld worden aan de Inspectie SZW (voor telefoonnummer zie alarmkaart). De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de werkgever (iedere (onder)aannemer) van het slachtoffer van het ongeval.

Staatsbosbeheer

Communicatie/Pers

Bij noodsituaties of ongevallen kan het voorkomen dat media zich meldt op de plaats van het ongeval/ noodsituatie of toenadering zoekt via andere communicatiewegen voor informatie. Voordat er informatie gegeven wordt aan (social) media dient deze informatie afgestemd te worden met de projectleider van het project. Het is aan de opdrachtgever om een persboodschap samen te stellen (in overleg met de aannemer) en deze naar buiten te brengen. De aannemer dient nimmer, zonder overleg met de opdrachtgever, de pers te woord te staan.