

20230224 Detailplanning brandweerkazerne-scenario 1 VO + turnzaal.mpp																										
Id		% voltooi	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	Voorafgaande taken	Opvolgend taken	2023				2024				2025				2026				2027	
									1ste kwart	2de kwart	3de kwart	4de kwart	1ste kwart	2de kwart	3de kwart	4de kwart	1ste kwart	2de kwart	3de kwart	4de kwart	1ste kwart	2de kwart	3de kwart	4de kwart	1ste kwart	2de kwart
1		10%	Brandweerkazerne Ede: scenario 1 obv VO met turnzaal	1944 dagen	maa 2-3-20	don 16-9-27																				
5		46%	Definitiefase	526 dagen	din 23-11-21	din 19-12-23																				
6		46%	Ontwerpvarianten	526 dagen	din 23-11-21	din 19-12-23																				
20		2%	Selectie architect, projectmanagement en installatie adviseur	117 dagen	din 31-1-23	woe 12-7-23																				
22		0%	Sluitingsdatum indienen vragen, uiterlijk(via (berichten in) TenderNed)	0 dagen	din 21-2-23	din 21-2-23	21BE+15 dagen	23BE+9 dagen																		
23		0%	Publicatie nota van inlichtingen I (TenderNed), uiterlijk	1 dag	din 7-3-23	din 7-3-23	22BE+9 dagen	24BE+7 da																		
24		0%	Sluitingsdatum en –tijdstip indienen aanvraag tot deelname, uiterlijk (via de kluis in TenderNed)	1 dag	vri 17-3-23	vri 17-3-23	23BE+7 dagen	25BE+6 dagen																		
25		0%	Publicatie nota van inlichtingen II (TenderNed), uiterlijk	1 dag	din 28-3-23	din 28-3-23	24BE+6 dagen	26BE+18 c																		
26		0%	Sluitingsdatum en –tijdstip indienen inschrijving, uiterlijk (via de kluis in TenderNed)	1 dag	maa 24-4-23	maa 24-4-23	25BE+18 dagen	27GE																		
27		0%	Opening kluis TenderNed	0 dagen	maa 24-4-23	maa 24-4-23	26GE	28BE+14 c																		
28		0%	Uitnodigen, in aanmerking komende, inschrijvers voor verificatie-interviews met sleutelfunctionaris, uiterlijk	1 dag	maa 15-5-23	maa 15-5-23	27BE+14 dagen	32BE+1 dag																		
29		0%	Verificatie interview perceel 1	1 dag	din 23-5-23	din 23-5-23																				
30		0%	Verificatie interview perceel 2	1 dag	woe 24-5-23	woe 24-5-23																				
31		0%	Verificatie interview perceel 3	1 dag	don 25-5-23	don 25-5-23																				
32		0%	Gunningsbeslissing, uiterlijk(via TenderNed) (daarna bezwaartermijn van 20 dagen)	1 dag	woe 7-6-23	woe 7-6-23	28BE+1 dag	33																		
33		0%	Standstill	20 dagen	don 8-6-23	din 27-6-23	32	34																		
34		0%	Definitieve gunning	1 dag	woe 28-6-23	woe 28-6-23	33	35																		
35		0%	Afronden sluiten overeenkomst	2 wkn	don 29-6-23	woe 12-7-23	34	38																		
36		0%	Schetsontwerp 2 varianten	99 dagen	don 13-7-23	din 19-12-23																				
37		0%	Opstellen schetsontwerpen	76 dagen	don 13-7-23	don 16-11-23																				
38		0%	Startoverleg	1 dag	don 13-7-23	don 13-7-23	35	39																		
39		0%	Opstellen concept schetsontwerp	10 wkn	vri 14-7-23	don 12-10-23	38	40																		
40		0%	Toetsing concept schetsontwerp door adviseurs	2 wkn	vri 13-10-23	don 26-10-23	39	41																		
41		0%	Opmerkingen verwerken in definitief schetsontwerp	2 wkn	vri 27-10-23	don 9-11-23	40	42;44																		
42		0%	Schetsontwerpen 2 varianten vaststellen in projectteam	1 wk	vri 10-11-23	don 16-11-23	41																			
43		0%	Besluitvorming schetsontwerp	28 dagen	vri 10-11-23	din 19-12-23																				
44		0%	Voorbespreken ambtelijk opdrachtgever	1 wk	vri 10-11-23	don 16-11-23	41	45																		
45		0%	SO in routing naar College	1 dag	woe 22-11-23	woe 22-11-23	44	46																		
46		0%	Besluit in College	1 dag	din 28-11-23	din 28-11-23	45	47																		
47		0%	Consultatie Raad	3 wkn	woe 29-11-23	din 19-12-23	46	48																		
48		0%	BESLUIT: Schetsontwerp definitieve variant vastgesteld	0 dagen	din 19-12-23	din 19-12-23	47	51;52;83																		
49		0%	Ontwerpfase	180 dagen	woe 20-12-23	din 10-9-24																				
50		0%	Voorlopig ontwerp	80 dagen	woe 20-12-23	din 23-4-24																				
51		0%	VO brandweerkazerne en BBB (inclusief participatie)	12 wkn	woe 20-12-23	din 26-3-24	48	53;54																		
52		0%	VO inrichtingsplan	12 wkn	woe 20-12-23	din 26-3-24	48	53;54																		
53		0%	Toetsing VO's	4 wkn	woe 27-3-24	din 23-4-24	51;52	55																		

Pagina 1

[illegible]

20230224 Detailplanning brandweerkazerne-scenario 1 VO + turnzaal.mpp																										
Id		% voltooi	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	Voorafgaande taken	Opvolgend taken	2023				2024				2025				2026				2027	
									1ste kwar jan	2de kwar feb	3de kwar mrt	4de kwar apr	1ste kwar mei	2de kwar jun	3de kwar jul	4de kwar aug	1ste kwar sep	2de kwar okt	3de kwar nov	4de kwar dec	1ste kwar jan	2de kwar feb	3de kwar mrt	4de kwar apr	1ste kwar mei	2de kwar jun
93		0%	Raad besluitvormend	3 wkn	woe 18-9-24	din 8-10-24	92	94																		
94		0%	Bestemmingsplan vastgesteld (bij geen bezwaar)	0 dagen	din 8-10-24	din 8-10-24	93	117;95																		
95		0%	Bezwaartermijn	6 wkn	woe 9-10-24	din 19-11-24	94																			
96		0%	Omgevingsvergunning gebouw	120 dagen	woe 11-9-24	din 25-2-25																				
97		0%	Aanvraag opstellen	4 wkn	woe 11-9-24	din 8-10-24	67	98																		
98		0%	Proceduretijd	8 wkn	woe 9-10-24	din 3-12-24	97	99																		
99		0%	Eventuele verlengtijd	6 wkn	woe 4-12-24	din 14-1-25	98	100																		
100		0%	Publicatie	0 dagen	din 14-1-25	din 14-1-25	99	101																		
101		0%	Bezwaartermijn	6 wkn	woe 15-1-25	din 25-2-25	100	102																		
102		0%	Omgevingsvergunning definitief	0 dagen	din 25-2-25	din 25-2-25	101	117																		
103		0%	Aanbesteding (EU, Niet-openbaar) aannemer	132 dagen	woe 13-11-24	don 15-5-25																				
104		0%	Selectiefase	58 dagen	woe 13-11-24	zon 2-2-25																				
105		0%	Aanbestedingsstukken opstellen	2 wkn	woe 13-11-24	din 26-11-24	72GE	106																		
106		0%	Publicatie aanbesteding	0 dagen	din 26-11-24	din 26-11-24	105;72	107																		
107		0%	Aanmeldingstermijn	31 dagen	woe 27-11-24	woe 8-1-25	106	108																		
108		0%	Sluiting indienen aanmeldingen	0 dagen	woe 8-1-25	woe 8-1-25	107	109																		
109		0%	Beoordeling aanmeldingen	2 wkn	don 9-1-25	woe 22-1-25	108	110																		
110		0%	Standstil (10kald)	11 dagen	don 23-1-25	zon 2-2-25	109	112																		
111		0%	Inschrijvingsfase	44 dagen	zon 2-2-25	don 3-4-25																				
112		0%	Uitnodiging tot inschrijving + contractstukken verzenden naar partijen	0 dagen	zon 2-2-25	zon 2-2-25	110	113																		
113		0%	Aanbestedingstermijn (Europees)	60 dagen	maa 3-2-25	don 3-4-25	112	114																		
114		0%	Sluiting indienen inschrijvingen / aanbesteding	0 dagen	don 3-4-25	don 3-4-25	113	116																		
115		0%	Gunningsfase	30 dagen	vri 4-4-25	don 15-5-25																				
116		0%	Beoordeling inschrijvingingen (inclusief gunningsadvies en motivatie)	2 wkn	vri 4-4-25	don 17-4-25	114	117																		
117		0%	Voorlopige gunning aannemer	0 dagen	don 17-4-25	don 17-4-25	116;94;61;79;102	118																		
118		0%	Standstil (20kald)	20 dagen	vri 18-4-25	don 15-5-25	117	119																		
119		0%	Mijlpaal: definitieve gunning	0 dagen	don 15-5-25	don 15-5-25	118	122																		
120		0%	Uitvoeringsfase	520 dagen	vri 16-5-25	don 13-5-27																				
121		0%	Realisatie	520 dagen	vri 16-5-25	don 13-5-27																				
122		0%	Vorbereiding door aannemer	16 wkn	vri 16-5-25	don 4-9-25	67;119	123;80EB																		
123		0%	Bouwrijp maken	16 wkn	vri 5-9-25	don 25-12-25	122;70;72	124																		
124		0%	Uitvoering	52 wkn	vri 26-12-25	don 24-12-26	123	125																		
125		0%	Woonrijp maken	16 wkn	vri 25-12-26	don 15-4-27	124	126																		
126		0%	Oplevering	1 mnd	vri 16-4-27	don 13-5-27	125	128																		
127		0%	Nazorgfase	90 dagen	vri 14-5-27	don 16-9-27																				
128		0%	Opstellen overdrachtsdocument	6 wkn	vri 14-5-27	don 24-6-27	126	129																		
129		0%	Evaluatierapport	6 wkn	vri 25-6-27	don 5-8-27	128	130																		
130		0%	Belisdocument afsluiting project	6 wkn	vri 6-8-27	don 16-9-27	129																			