

Id	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	2026 janfebmrtaaprmeijun jul augsepokthovdec	2027 janfebmrtaaprmeijun jul augsepokthovdec	2028 janfebmrtaaprmeijun jul augsepokthovdec	2029 janfebmrtaaprmeijun jul augsepokthovdec
1	PROJECTPLANNING Theresialyceum Tilburg							
2	Selectie Total Design & Projectmanagement	8 wkn	maa 21-7-25	zon 14-9-25				
5	Structuurontwerp	14 wkn	maa 15-9-25	vri 19-12-25	19-12			
8	Stedenbouw (afstemming gemeente)	25 wkn	maa 13-10-25	vri 17-4-26	17-4			
10	Voorontwerp	30 wkn	maa 5-1-26	vri 21-8-26	21-8			
37	Niet-Openbare aanbesteding bouwteamaannemer	23,2 wkn	vri 20-2-26	vri 21-8-26	mer 21-8			
73	Definitief ontwerp	16 wkn	maa 13-7-26	vri 20-11-26	Definitief ontwerp 20-11			
76	Omgevingsvergunning, indienen	5 wkn	maa 23-11-26	vri 8-1-27	Omgevingsvergunning, indienen 8-1			
78	Sloophmelding	13 wkn	maa 11-1-27	vri 9-4-27	Sloophmelding 9-4			
80	Omgevingsvergunning procedure	21 wkn	maa 11-1-27	vri 4-6-27	Omgevingsvergunning procedure 4-6			
82	Technisch Ontwerp	18 wkn	maa 23-11-26	vri 9-4-27	Technisch Ontwerp 9-4			
84	Prijs & Contractvorming Sloop	2 wkn	maa 12-4-27	vri 23-4-27	Prijs & Contractvorming Sloop 23-4			
86	Prijs & Contractvorming Aannemer	13 wkn	maa 12-4-27	vri 9-7-27	Prijs & Contractvorming Aannemer 9-7			
88	Uitvoeringsger. Ontwerp + werkvoorb.	10 wkn	maa 12-7-27	maa 11-10-27	Uitvoeringsger. Ontwerp + werkvoorb. 11-10			
91	Tijdelijke Huisvesting + Verhuizing	23,8 wkn	vri 19-2-27	vri 27-8-27	Tijdelijke Huisvesting + Verhuizing 27-8			
97	Sloop	24 wkn	vri 27-8-27	vri 25-2-28	Sloop 25-2			
99	Realisatie en oplevering	63 wkn	vri 25-2-28	maa 28-5-29	Realisatie en oplevering 28-5			
102	Directieleveringen, verhuizen	10 wkn	maa 28-5-29	vri 24-8-29	Directieleveringen, verhuizen 24-8			
105	In gebruikname onderwijs	3 wkn	maa 23-7-29	vri 31-8-29	In gebruikname onderwijs 31-8			
107	Nazorg oplever- en onderhoudspunten	19 wkn	maa 28-5-29	vri 26-10-29	Nazorg oplever- en onderhoudspunten 26-10			
109								
110	Vergaderdata	36,6 wkn	woe 18-3-26	woe 23-12-26	erdata 23-12			