



V&G plan Ontwerpfase

Raamovereenkomst voor leveren en
onderhouden van hekwerken Amsterdam

Documentnummer: AI 2026-0069

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam

Contactpersoon: Kevin Wiebes

Opsteller	Functie	Paraaf	Datum
Naveed Iqbal	Veiligheidskundige		12-5-2026

Inhoud

1	Inleiding	3
2	Projectgegevens	4
2.1	Beschrijving van de werkzaamheden	4
2.2	Planning en uitvoeringsgegevens	4
2.3	Ligging van de projecten	5
2.4	Betrokken instanties	6
3	Wettelijke verplichtingen	8
3.1	Wettelijk kader	8
3.2	V&G-plan ontwerpfase	8
3.3	V&G-plan uitvoeringsfase	9
3.4	Verplichtingen opdrachtgever in de ontwerpfase	9
3.5	Verplichtingen opdrachtnemer in de uitvoeringsfase	10
4	Risico-inventarisatie en evaluatie	11
4.1	Verontreinigingssituatie bodem	11
4.2	Chroom-6 verontreinigingen	11
4.3	Ontpofbare oorlogsresten (OOO)	12
5	Uitvoeringsfase	13
5.1	TRA en Werkplannen	14
6	Calamiteiten tijdens de uitvoeringsfase	16
6.1	BHV organisatie	16
6.2	Alarmkaart en calamiteitenplan	16
6.3	Melden van ongevallen en incidenten	16
6.4	Incidenten en ongevallen onderzoek	17
6.5	Communicatie/Pers	17
	Bijlage(n)	18
	Bijlage 1 Veiligheid beleidsverklaring	19
	Bijlage 2 Project RI&E	20
	Bijlage 3 Melding aan Nederlandse Arbeidsinspectie	35
	Bijlage 5 Maatregelenplan CROW500 Kabels en Leidingen	37

1 Inleiding

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid van de Gemeente Amsterdam is gericht op het voorkomen van onveilige situaties met mogelijk letsel en gezondheidsschade tot gevolg. Voor de beleidsverklaring veiligheid van het Ingenieursbureau Amsterdam verwijzen wij u naar bijlage 1. Hulpmiddel bij het uitvoeren van dit beleid is dit Veiligheids- en Gezondheidsplan (hierna genoemd V&G-plan) ontwerpfase. Dit V&G-plan ontwerpfase is van toepassing voor iedereen die betrokken is bij de raamovereenkomst, leveren en onderhouden hekwerken Amsterdam, en verder uit te werken tot een V&G plan uitvoeringsfase door de aannemende partij. Dit V&G-plan maakt onderdeel uit van het raamovereenkomst leveren en onderhouden hekwerken Amsterdam.

De opdrachtgever stelt een V&G coördinator ontwerpfase (hierna VGCO) aan en de uitvoerende partij een V&G coördinator uitvoeringsfase (hierna VGCU. Beide coördinatoren dragen zorg dat maatregelen beschreven in het V&G plan ontwerpfase en uitvoeringsfase in de praktijk worden uitgevoerd. Indien er afwijkingen zijn dienen de coördinatoren hierover met elkaar in overleg te gaan en wordt zo nodig het V&G-plannen geactualiseerd.

2 Projectgegevens

2.1 Beschrijving van de werkzaamheden

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- Inspectie, onderhoud en reparatie van hekwerken, poorten en omheiningen;
- Klein onderhoud en lokaal coatingherstel (spotrepair);
- Herstellen van vervormingen en vervangen van onderdelen (zoals bevestigingsmiddelen);
- Onderhoud en herstel van sloten/assemblages;
- Demonteren en verwijderen van (delen van) hekwerken en poorten;
- Tijdelijk opslaan van vrijgekomen hekwerken;
- Demonteren, opslaan, hergebruiken en opnieuw monteren van hekwerken;
- Herplaatsen op dezelfde of andere locaties, inclusief funderingen;
- Coördinatie en advisering gericht op maximaal hergebruik;
- Aanpassen van bestaande omheiningen;
- Leveren en plaatsen van nieuwe/vervangende hekwerken, poorten, afscheidingen en ballenvangers wanneer herstel niet mogelijk is;
- Voorbereiding en engineering (uitvoeringsontwerp);
- Levering van hekwerken en materialen;
- Plaatsing, montage en fundering (o.a. betonpoeren);
- Uitvoeren van grondwerk;
- Herstel van bestrating, groen en ondergrond na werkzaamheden;
- Tijdelijke (verkeers-)maatregelen tijdens uitvoering.

2.2 Planning en uitvoeringsgegevens

- Geplande aanvangsdatum van de projecten: 20 juli 2026 tot en met 19 juli 2030
- Geplande bouwtijd: deelprojecten gemiddelde duur 2 tot 3 dagen
- Vermoedelijke maximaantal werknemers dat gelijktijdig op een projectlocatie aanwezig zal zijn: maximaal 3 werknemers
- Geplande werkgevers en zelfstandige op de bouwplaats:
Nader in te vullen
- Namen van reeds geselecteerde opdrachtnemer:
Nader in te vullen
- Namen van ingeschakelde/ in te schakelen deskundige diensten:
Nader in te vullen

2.3 Ligging van de projecten

Het contract betreft een stadsbrede raamovereenkomst. De projecten zijn gelegen in geheel Amsterdam.



2.4 Betrokken instanties

A. Opdrachtgever: (Nader in te vullen)

naam : [NAAM]
adres : [ADRES]
postcode/plaats : [POSTCODE/PLAATS]
contactpersoon : [CONTACTPERSOON]
telefoon : [TELEFOONNR.]
email : [EMAIL]

B. Ontwerpende partij: (Nader in te vullen)

naam : [NAAM]
adres : [ADRES]
postcode/plaats : [POSTCODE/PLAATS]
contactpersoon : [CONTACTPERSOON]
telefoon : [TELEFOONNR.]
email : [EMAIL]

C. V&G coördinator Ontwerpfase: (Nader in te vullen)

naam : [NAAM]
adres : [ADRES]
postcode/plaats : [POSTCODE/PLAATS]
contactpersoon : [CONTACTPERSOON]
telefoon : [TELEFOONNR.]
email : [EMAIL]

D. V&G deskundige Ontwerpfase (veiligheidskundige die dit plan toetst):

naam : Veiligheidskundige IKAS
adres : Weesperstraat 430
postcode/plaats : 10810 DN Amsterdam
contactpersoon : Naveed Iqbal
telefoon : 06 31 46 92 39
email : n.iqbal@amsterdam.nl

E. Directie & Toezicht: (Nader in te vullen)

naam : "[NAAM DIRECTIEVOERDER]"
adres : [ADRES]
postcode/plaats : [POSTCODE/PLAATS]
contactpersoon : [CONTACTPERSOON]
telefoon : [TELEFOONNR.]
email : [EMAIL]

F. Uitvoerende partij: (Nader in te vullen)

naam : [NAAM UITVOERENDE PARTIJ]
adres : [ADRES]
postcode/plaats : [POSTCODE/PLAATS]
contactpersoon : [CONTACTPERSOON]

VG deskundige : [CONTACTPERSOON]
telefoon : [TELEFOONNR.]
email : [EMAIL]

G. V&G Coördinator(en) uitvoeringsfase: (Nader in te vullen)

naam : [NAAM COÖRDINATOR(EN) UITVOERINGSFASE]
adres : [ADRES]
postcode/plaats : [POSTCODE/PLAATS]
telefoon : [TELEFOONNR.]
email : [EMAIL]

H. Nederlandse Arbeidsinspectie:

Postbus : 820
Postcode/plaats : 3500 AV UTRECHT
E-mail : <https://www.nlarbeidsinspectie.nl/>
Telefoon : 0800 5151

3 Wettelijke verplichtingen

3.1 Wettelijk kader

Dit V&G-plan is de uitwerking van het Arbobesluit, hoofdstuk 2, afdeling 5 Bouwproces artikel 2.28 Veiligheids- en gezondheidsplan.

De overdraagbare verplichtingen van het Arbobesluit, afdeling Bouwproces van de ontwerpfase van opdrachtgever, Gemeente Amsterdam - V&OR, zijn voor dit bestek overgedragen aan de ontwerpende partij het Ingenieursbureau van Amsterdam.

In dit V&G-plan wordt verwezen naar bepaalde wet- en regelgeving en publicaties. Indien tijdens het bouwproces deze onverhoopt wijzigen dan dient de meest recente te worden aangehouden.

3.2 V&G-plan ontwerpfase

Het V&G plan ontwerpfase bevat:

- Een beschrijving van de werkzaamheden, een overzicht van de betrokken ondernemingen bij de raamovereenkomst, de naam van de coördinator ontwerp- en uitvoeringsfase;
- Een inventarisatie en evaluatie van de specifieke gevaren, waaronder de eventuele aanwezigheid van asbest of asbesthoudende producten, verontreinigde grond, verontreinigd water of grondwater of verontreinigde waterbodems, en specifieke gevaren die het gevolg zijn van de gelijktijdige en achtereenvolgende uitvoering van de werkzaamheden en in voorkomend geval van de wisselwerking met doorgaande exploitatiewerkzaamheden;
- De maatregelen die volgen uit de risico-inventarisatie en -evaluatie;

3.3 V&G-plan uitvoeringsfase

Het V&G-plan uitvoeringsfase bevat minimaal het volgende:

- Een beschrijving van de werkzaamheden;
- Een overzicht van de betrokken ondernemingen op de projecten (opdrachtgever, hoofdaannemer, nevenaannemers, onderaannemers, ZZP-ers
- De functies, namen en contactgegevens van bij het project betrokken personen zoals o.a. V&G-coördinatoren, projectleiders, toezichthouders, uitvoerders en veiligheidskundigen.
- Een RI&E met daarin de risico's beschreven in het V&G-plan ontwerpfase aangevuld met de gedefinieerde risico's vanuit de uitvoering;
- De gekozen beheersmaatregelen conform de arbeidshygiënische strategie;
- De wijze van samenwerking en overleg tussen de verschillende partijen;
- De afspraken met betrekking tot de uitvoering van de maatregelen;
- De wijze waarop toezicht op de maatregelen wordt uitgeoefend;
- De wijze waarop voorlichting en instructie aan de werknemers op de bouwplaats wordt gegeven.

3.4 Verplichtingen opdrachtgever in de ontwerpfase

De verplichtingen voor de opdrachtgever/ontwerper uit het Arbobesluit behelzen:

- Het aanstellen van de V&G-coördinator ontwerpfase (VGCO);
- Het doen, indien vereist, van een kennisgeving aan de Nederlandse Arbeidsinspectie;
- Het inventariseren van de Arborisico's;
- Het doen van suggesties voor V&G-beheersmaatregelen;
- Het opstellen van het V&G-plan ontwerpfase en het V&G-dossier.

De opdrachtgever doet een kennisgeving aan de Nederlandse Arbeidsinspectie en verstuurt dit naar de opdrachtnemer. De opdrachtnemer zorgt ervoor dat dit kennisgevingsformulier op de bouwplaats voor eenieder zichtbaar wordt aangebracht.

3.5 Verplichtingen opdrachtnemer in de uitvoeringsfase

Voor de opdrachtnemer geldt als verplichting (op hoofdlijnen):

- Het maken van een V&G-plan uitvoeringsfase.
- Aanstellen van een V&G-coördinator uitvoeringsfase. De VGCU is onder meer belast met de coördinatie van de gemeenschappelijke V&G-zaken. Hij moet inspelen op risicovolle situaties die de veiligheid en gezondheid van de werknemers van samenwerkende werkgevers bedreigen. Daarnaast moet hij passende maatregelen nemen en met alle werkgevers op de projecten hierover afspraken maken. Ook moet hij controleren of de werkgevers zich aan de afspraken houden én zo nodig corrigerende maatregelen nemen. Bij tussentijdse wijzigingen in de uitvoering van het bouwproject treedt hij in overleg met de VGCO en past hij het V&G-plan hierop aan.
 - Eis VGCU: Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring in veiligheidskundige taken bij ontwerp-/bouwwerkzaamheden zoals het opstellen van V&G plannen en V&G dossiers en het maken van BTO keuzes op basis van de arbeidshygiënische strategie. Passend bij de scope van het project.
- Bijdragen aan het samenstellen van het V&G-dossier.

4 Risico-inventarisatie en evaluatie

Tijdens het ontwerpproces zijn risico-inventarisatie en –evaluaties (RI&E's) gemaakt. Op basis van de uitkomsten hiervan is het ontwerp al dan niet aangepast en/of zijn er een aantal maatregelen in het bestek voorgeschreven.

Het is mogelijk dat er een aantal risico's niet of onvoldoende voorkomen konden worden. Deze risico's worden aangeduid als restrisico. Tenminste deze restrisico's, moeten in het V&G-plan uitvoeringsfase nader worden uitgewerkt. Indien er vanuit het ontwerpproces geen restrisico's zijn gesignaleerd, dan blijft de verantwoordelijkheid van ON onverkort van kracht. Een V&G-plan uitvoeringsfase kan dus desondanks tóch noodzakelijk zijn.

Tevens wordt er vanuit gegaan dat ON alle geldende wet- en regelgeving zal hanteren in de uitwerking van het V&G plan uitvoeringsfase. Hieronder valt o.a. de Arbowet, Arbobesluit, de Arbocatalogus van betreffende branche, NEN normeringen, CROW publicaties, AI-bladen, A-bladen, richtlijn voor werken aan of nabij het spoor, kabels en leidingen en branche richtlijnen etc..

4.1 Verontreinigingssituatie bodem

Mochten er onverwachte verontreinigingssituaties en/of asbest worden gevonden tijdens de werkzaamheden dan dienen deze werkzaamheden te worden gestaakt en dient er overleg te worden gepleegd met OG.

4.2 Chroom-6 verontreinigingen

Indien tijdens de uitvoering chroom-6 verdacht materiaal wordt ontdekt dienen de werkzaamheden te worden gestaakt er adequate beschermingsmaatregelen te worden genomen en dient dit te worden gemeld bij de opdrachtgever.

4.3 Ontplobbare oorlogsresten (OOO)

De bouwplaats en de omgeving van het terrein worden vooraf per project gecontroleerd op aanwezigheid van OOO (voorheen NGE Niet Gesprongen Explosieven).

Link naar de '[bommenkaart](#)' van Amsterdam

Als het gebied verdacht is van OOO dan dienen de onderzoeken aan ON beschikbaar te worden gesteld. Indien er onvoldoende gegevens bekend zijn dan dient het opsporingsonderzoek gedaan te worden volgens certificatieschema CS-ooo. Tevens dient er te worden voldaan aan het VNG '[Convenant beoordeling projectplan opsporing ontplofbare oorlogsresten](#)':

Indien tijdens de uitvoering een OOO verdacht object wordt ontdekt dienen de werkzaamheden te worden gestaakt er adequate beschermingsmaatregelen te worden genomen en dient dit te worden gemeld bij de opdrachtgever.

5 Uitvoeringsfase

Op het project dienen alle betrokken partijen goed samen te werken om negatieve ontwikkelingen te voorkomen. Dit is niet alleen voor de uitvoerende partijen van toepassing, maar ook voor de opdrachtgever. Overleg draagt bij aan een goede samenwerking. Het is dus van belang dat er met regelmaat overleg gevoerd wordt waarbij alle partijen betrokken zijn.

Voor de aanvang van de werkzaamheden worden door de VGCU de gesignaleerde risico's geëvalueerd en de te treffen maatregelen gecoördineerd. Bij geconstateerde problemen of afwijkingen dient VGCU-overleg te plegen met de VGCO.

Tevens worden afspraken gemaakt over uitvoering en controle van de door alle partijen te nemen maatregelen. Bij de bouwvergadering dient veiligheid als een van de eerste agendapunten te worden besproken. De projectleider en de directievoerder dienen agendapunt Arbo en Veiligheid steeds in het bouwverslag op te nemen.

Volgens het Bouwprocesbesluit moeten de medewerkers worden voorgelicht over de risico's die het werk met zich meebrengt. Dit dient te gebeuren voordat de medewerkers voor de eerste maal het werkterrein betreden of bij specifieke/ risicovolle situaties die zich tijdens de uitvoering van het werk kunnen voordoen of hebben gedaan.

Alle betrokkenen hebben verantwoordelijkheden en taken ten aanzien van de arbeidsomstandigheden op het werk en zijn hiervan op de hoogte (middels voorlichting en instructie). Deze verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in de Arbo wet- en regelgeving.

Er dienen afspraken gemaakt te worden over de frequentie, de verplichte en gewenste aanwezigheid, het soort werkoverleg tussen opdrachtgever, veiligheidscoördinator(en), de diverse onderaannemers, alle bouwmedewerkers en overige betrokkenen. Denk hierbij aan startwerkoverleg, de bouwvergadering, overleg K&L, coördinatie of VGM-overleg. Deze indeling dient vastgelegd te worden in het V&G-plan uitvoeringsfase.

In het V&G-plan uitvoeringsfase dienen onderstaande voorwaarden geborgd te zijn:

- De hoofdaannemer dient in bezit te zijn van VCA**, alle onderaannemers dienen in bezit te zijn van minimaal VCA*;
- Alle medewerkers van (onder)aannemer op de bouwplaats zijn in het bezit van een geldige VCA;
- Alle directievoerders en toezichthouders van de opdrachtgever zijn in bezit van een geldige VCA;
- Overige medewerkers zijn in bezit van een geldige VCA of dienen onder begeleiding van een VCA gecertificeerde persoon het werkterrein te betreden;
- De Generieke Poortinstructie (GPI) is verplicht voor toegang van de bouwplaats van dit project. Ook van aannemers die niet zijn aangesloten zijn bij de Governance Code Veiligheid in de Bouw. Dit geldt zowel voor medewerkers van de aannemer, onderaannemers, toeleveranciers maar ook vertegenwoordigers van opdrachtgevers en ingenieursbureaus. Op de werken is een GPI passend bij de werkzaamheden van toepassing.
- Arbeidsmiddelen hebben een geldig keur/inspectie-kenmerk met daarop de datum waarop het arbeidsmiddel opnieuw gekeurd moet zijn (ook nieuw aangeschaft);
- Arbeidsmiddelen zijn voorzien van CE-markering;
- Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn aantoonbaar op orde en afgestemd op de omstandigheden;
- V&G-coördinator uitvoeringsfase ziet op bovenstaande toe.

5.1 TRA en Werkplannen

In V&G-plan uitvoeringsfase dient een RI&E te worden opgenomen. Risico's waaruit in de RI&E blijkt dat deze niet volledig beheerst kunnen worden dienen in een TRA (taak risicoanalyse) te worden opgenomen. Deze TRA dient onderdeel uit te maken van een werkplan.

Voor een aantal werkzaamheden dient altijd een werkplan met TRA te worden gemaakt. De werkplannen dienen voorafgaand aan de werkzaamheden te worden verstuurd naar de opdrachtgever.

Lijst werkzaamheden waarbij vanwege veiligheidsrisico's altijd een werkplan moet worden gemaakt:

- Graafwerkzaamheden met gevaar voor bedelving.
- Werkzaamheden met chemische of biologische stoffen die een bijzonder gevaar voor de gezondheid kunnen geven, zoals asbest, chroom VI, zandsteen en loodwit.
- Werkzaamheden met duikuitrusting.
- Werkzaamheden met hijswerkzaamheden en/of montage van zware elementen.
- Werkzaamheden binnen de veiligheidszone van de tram of metro.
- Werkzaamheden met maatregelen conform CROWg6a/b

Werkplannen dienen minimaal de volgende inhoud te bevatten:

- Omschrijving van de werkzaamheden en de uitvoering.
- Planning.
- Aantal, taken, functie en kennis- en ervaringsvereisten van de medewerkers.
- Gebruikte materiaal en materieel.
 - Aantoonbaarheid gebruik binnen grenzen (bijvoorbeeld bij hoogwerker, verreiker of betonpomp het werkbereikdiagram of lastdiagram)
 - Veiligheidsinformatiebladen van gebruikte stoffen.
 - Tekeningen (bijvoorbeeld bij een hijsplan).
- Wijze van instructie, inhoud startwerkwerkoverleg.
- TRA en beheersmaatregelen.

Voor dit project dienen de volgende werkplannen voorafgaande de start van de werkzaamheden te worden aangeleverd:

Werkplan	Toelichting	Van toepassing
Plan van aanpak bodemsanering (aanvulling V&G-plan) conform CROW ₄₀₀ Par. 6.3	Zie hiervoor de betreffende bijlage.	Nee
Maatregelenplan K&L conform CROW ₅₀₀	Zie hiervoor de betreffende bijlage.	Ja
Straatwerkplan conform CROW ₃₂₄	Zie hiervoor model straatwerkplan op het CROW kennisplatform.	Nee
Hijsplan	Montage en demontage van zware elementen, meerdere hijskranen in elkaars bereik, meerdere werkgevers betrokken bij de (hijs)werkzaamheden e.d. zijn in elk geval werkzaamheden die een bijzonder gevaar met zich meebrengen en waarvoor een hijsplan is vereist.	Nee
Hijsen lange delen	Indien met woning in valzoning: Maatwerkvoorstel conform College hijsen lange delen	Nee
WIU (werk in uitvoering) conform CROW ₉₆	WIU maatregelen, met indien van toepassing omleidingsroutes, conform CROW _{96a/b} Bij werken met verkeersregelaars de instructie. Dit kan ook worden verwerkt in het BLVC-plan.	Ja verwerkt in BLVC-plan
Werkplan werken met gevaarlijke stoffen	Bijvoorbeeld bij verwijdering asbest of werken met chroom 6.	Nee
Werkplan WLS vergunning	Werkplan i.v.m. werken nabijheid tram en of metro	Ja
Werkplan duikarbeid	Werkplan bij verrichten van duikarbeid	Nee

6 Calamiteiten tijdens de uitvoeringsfase

6.1 BHV organisatie

Ondanks dat alles erop gericht is ongevallen te voorkomen, kan er zich toch een ongeval of noodsituatie voordoen. In dit hoofdstuk is kort beschreven welke eisen de opdrachtgever minimaal stelt aan de aannemer. Het is de verantwoordelijkheid van ON om de BHV organisatie zodanig in te richten dat deze gericht is op handelen bij ongevallen of noodsituaties op dit specifieke project.

6.2 Alarmkaart en calamiteitenplan

Ter voorbereiding op noodsituaties moet de aannemer een alarmkaart opstellen. Hierop staat het adres van de locatie, de belangrijke telefoonnummers, de namen van de bedrijfshulpverleners, adres en route naar dichtstbijzijnde huisartsenpost of ziekenhuis en een verkorte procedure wat te doen bij ongevallen.

Bij de belangrijke telefoonnummers dienen minimaal de directievoerder en toezichthouder van de opdrachtgever opgenomen te worden.

Bij grote en risicovolle projecten dient er een calamiteitenplan te worden opgesteld. Indien dit het geval is dan dient er overleg te worden met OG over de inhoud van dit plan.

<i>Optie</i>	<i>Van toepassing</i>
Calamiteitenplan opstellen	Nee

6.3 Melden van ongevallen en incidenten

Ongevallen maar ook incidenten dienen zo spoedig mogelijk gemeld te worden bij directie en toezicht. Onder incidenten verstaan we o.a. agressie-incidenten, incidenten met schade groter dan €5.000,-, en bijna ongevallen. Volgens de Arbeidsomstandighedenwet is een arbeidsongeval een gebeurtenis op het werk of in werktijd die (vrijwel) onmiddellijk leidt tot de dood of schade aan de gezondheid en met verzuim tot gevolg. In de regel is er géén sprake van een arbeidsongeval als het letsel ontstaat tijdens het naar of van het werk rijden (woon-werkverkeer).

Om ongevallen goed af te kunnen handelen en te voorkomen dat vergelijkbare ongevallen of noodsituaties nog een keer plaatsvinden, moeten alle ongevallen zo spoedig mogelijk worden gemeld bij de VGCU. De VGCU meldt het ongeval zo spoedig mogelijk bij de VGCO en directie en toezicht.

Ongevallen met dodelijke afloop, ziekenhuisopname of vermoedelijk blijvend letsel moeten zo snel mogelijk gemeld worden aan de Nederlandse Arbeidsinspectie (voor telefoonnummer zie

alarmkaart). De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij diens werkgever of in het geval van een uitzendkracht of ZZP-er de opdrachtgever onder wiens gezag de deze werkzaam is.

6.4 Incidenten en ongevallen onderzoek

Directie en toezicht kan na aanleiding van een ongevallen of incidentenmelding eisen dat er door opdrachtnemer een ongevals- of incidentenonderzoek wordt uitgevoerd als deze niet al uit eigen initiatief of na verzoek van de NLA wordt uitgevoerd. In voorkomende gevallen kan de OG tevens een eigen of onafhankelijk onderzoek instellen.

Het rapport van het incident- of ongevalsonderzoek dient minimaal te bestaan uit:

- Datum tijdstip plaats.
- Beschrijving van het incident.
- Beschrijving schade of letsel.
- Wie waren er bij betrokken (functies maar geen namen i.v.m. privacy wetgeving), betrokken firma's.
- Wat is of zijn de directe- en basisoorzaken van het ongeval met name de feitelijke faaloorzaak (rootcause) van het incident.
- Welke wet- en regelgeving is bij dit incident relevant.
- Welke maatregelen zijn of kunnen er worden genomen om een herhaling te voorkomen (maatregelen voor opdrachtgever, opdrachtnemer, werkgever en werknemer).
- Verbeterplan

Het rapport dient zo spoedig mogelijk maar na maximaal 10 werkdagen aan directie en toezicht te worden verstrekt, tenzij incident zodanig complex en groot is dat meer tijd nodig is.

Onderzoek dient ook bij incidenten zonder verzuim te worden uitgevoerd die bij andere omstandigheden tot een ernstig ongeval hadden kunnen leiden zoals bijvoorbeeld raken of beschadigen van elektrakabels of gasleidingen, hijsincidenten en vallen van hoogte.

Met de rapportage dient rekening te worden gehouden met Algemene (EU) verordening gegevensbescherming (AVG). Dit houdt o.a. in dat er geen namen van personen in vermeld mogen staan. Namen van medewerkers mogen alleen bij de eigen werkgever bekend zijn en niet in rapportages naar buiten worden verstrekt.

6.5 Communicatie/Pers

Bij noodsituaties of ongevallen kan het voorkomen dat media zich meldt op de plaats van het ongeval/ noodsituatie of toenadering zoekt via andere communicatiewegen voor informatie. Voordat er informatie gegeven wordt aan (social) media dient deze informatie afgestemd te worden met de projectleider van het project. Het is aan de opdrachtgever om een persboodschap samen te stellen (in overleg met de aannemer) en deze naar buiten te brengen. De aannemer dient nimmer, zonder overleg met de opdrachtgever, de pers te woord te staan.

Bijlage(n)

CONCEPT

Bijlage 1 Veiligheid beleidsverklaring

Beleidsverklaring Veiligheid Ingenieursbureau gemeente Amsterdam

In deze beleidsverklaring leggen wij vast dat wij ons uiterste best doen om onze maatschappelijke taken zo veilig mogelijk uit te voeren in de breedte van ons werkgebied in aanvulling op de Arbobeleidsverklaring.

Het Ingenieursbureau hecht veel waarde aan het naleven van de ketenverantwoordelijkheid in het bouwproces. Het is onze plicht als Ingenieursbureau om onze medewerkers te beschermen tegen onveilige situaties. Alle medewerkers moeten het werk zo veilig mogelijk kunnen uitvoeren. Daarnaast is de veiligheid van omstanders van ons werkgebied onze zorg.

We streven er allereerst naar om binnen het Ingenieursbureau continu bezig te zijn met het voorkomen van veiligheidsrisico's en incidenten en dat ook te blijven doen. We nemen altijd een proactieve houding in richting onze opdrachtneemers.

Om de fysieke veiligheid en het veiligheidsbewustzijn op projecten van het Ingenieursbureau te verbeteren en te waarborgen is een kennisteam Veiligheid aanwezig. Dit is een zelfsturend team dat bottom-up werkt. Kritische succesfactoren van het Veiligheidsteam zijn efficiëntie, bereikbaarheid, toegankelijkheid en goede interne communicatie.

Effectief samenwerken aan veiligheid gebeurt zowel intern als met onze maatschappelijke partners, met behoud van ieders verantwoordelijkheid. Het Veiligheidsteam van het Ingenieursbureau heeft een voorbeeldfunctie en neemt daarin een voortrekkersrol.

Het Ingenieursbureau schept duidelijkheid over veiligheidsrisico's en ontwikkelt expertise. We streven er naar dat alle medewerkers van het Ingenieursbureau direct gevaarlijke situaties melden bij de uitvoering van projecten.

We investeren in een open cultuur die erop gericht is continu de veiligheid samen te verbeteren, te leren en elkaar scherp te houden. Een cultuur waarin we leren van fouten en open het gesprek willen aangaan over de risico's en dilemma's van onveilig gedrag.

Daarnaast analyseren we incidenten met als doel er lering uit te trekken en preventieve maatregelen te nemen om herhaling te voorkomen. Hierdoor worden we steeds scherper op bedreigingen in ons werkgebied.

Concluderend; we werken continu samen aan het beter beheersen en structureel verbeteren van de veiligheidssituatie. Daarbij vinden we dat het streven naar nul ongevallen niet een doel op zich moet zijn. Voorkomen is altijd beter dan genezen. Aandacht voor bewustwording en preventieve maatregelen is dus erg belangrijk. Veiligheid moet in het DNA van de medewerkers worden ingebouwd.

Nout Verhoeven
Directeur Ingenieursbureau gemeente Amsterdam

Bijlage 2 Project RI&E

CONCEPT

Omgevingsrisico's

	Onderwerp	Arbo-risico	Risico-oorzaak	Dwingende maatregel	Is risico aanwezig in ontwerp?
1.	Werken met een drinkwaterinstallatie/leidingen	Besmettingsgevaar drinkwater. Veteranenziekte door Legionella.	Onbekend met de omstandigheden en regels. Inademen waterdruppels besmet met Legionella.	Neem contact op met Waternet. Leidingnet doorspoelen, P3 masker dragen.	Nee
2.	Samenstelling van grond(water)bodem	Letsel en/of schade	Contact met verontreinigingen	De volgende (voorlopige) veiligheidsklassen zijn van toepassing : Nee - klasse oranje niet vluchtig / vluchtig Nee - klasse rood niet vluchtig / vluchtig Nee - klasse zwart niet vluchtig / vluchtig Nee Overschrijding interventiewaarde:	Nee
3.	Aanwezigheid van opslagtanks	Vergiftiging, bedwelming, verontreiniging	Vrijkomen van gevaarlijke stoffen	Onderzoek aanwezigheid van opslagtanks en inhoud. Op de hoogte zijn van de stoffeigenschappen.	Nee
4.	Aanwezigheid van asbesthoudend materiaal	asbestose, longkanker, mesothelioom	blootstelling aan asbestdeeltjes	Asbest in gebouwen of objecten, betreft risicoklasse: - Nee RK1 verwijdering door intern/extern personeel - Nee RK2 - Nee RK2a Bodemsanering met asbest: - Nee Bij asbest in bodem melding door BRL SIKB 7000 bodemsaneringsbedrijf. Asbestcementleidingen: - Nee Vallend onder vrijstellingsregeling	Nee
5.	Bewoond gebied (mens / dier)	gehoorletsel, geluidsoverlast	geluidsniveaus van meer dan 80 dB(A).	BLVC plan opstellen	Nee

	Onderwerp	Arbo-risico	Risico-oorzaak	Dwingende maatregel	Is risico aanwezig in ontwerp?
6.	Bomen/brandkranen	Aanrijden	bewegend bouwmaterieel	Bescherming aanbrengen.	Ja
7.	Communicatie met belanghebbende partijen	lichamelijk en/of psychisch letsel	agressief / gewelddadig gedrag	Communicatieplan opstellen,	Nee
8.	Explosieven in bodem	letsel en/of schade	contact met explosieven	OOO onderzoek. Zie ook hoofdstuk 4.4	Nee
9.	Geaccidenteerd of niet draagkrachtig terrein	letsel en/of schade	Bodeminstabiliteit.omvallen materieel / bouwstoffen	Terrein uitvlakken, geotechnisch bodemonderzoek, BTC Bouwterreincertificaat voor funderingsmachines.	Nee
10.	Grondwater	schade aan belendingen, verzakking bodem	zetting door verlagen freatisch vlak	Effectbeschouwing maken	Nee
11.	Bovenleidingen en spandraden; Trein- trambaan	elektrocutie en/of schade	contact met hoogspanningskabel	Werken conform Technische Uitvoeringsvoorschriften, Voorschrift Veilig Werken Tram/trein en voorwaarden WLS vergunning. Aanvragen WLS vergunning door ON.	Nee
12.	Openbaarvervoer door het werkvak	Aanrijdgevaar, agressie.	Derde in werkvak.	Goede scheiding tussen OV en bouwmedewerkers. Snelheid beperken. Inzet verkeersregelaars als poortwachter of automatische slagbomen Zie ook hoofdstuk 4.5.	Nee
13.	Kabels en leidingen in bodem	Elektrocutie, brand/explosie en/of schade	beschadiging kabels en leidingen	Werken conform CROW500 maatregelenplan maken zie bijlage 5: -Tekeningen huidige en nieuwe situatie met alle K&L, ook uitgebruik zijnde -Werkelijke ligging controleren - RI&E uitgewerkt in maatregelenplan	Ja
14.	Meerdere partijen werkzaam	letsel en/of schade	op dezelfde tijd en plaats werk uitvoeren	Opstellen overkoepeld V&G-plan uitvoeringsfase/ aanstellen HoCo Hoofd-Coördinator aanstellen.	Ja
15.	In of nabij van open water	letsel en/of schade	in water raken	Reddingsvest dragen, met zware kleding >275N. Bij voorkeur maatregelen nemen zodat men niet te water kan raken (leuning, harnasgordel)	Ja

	Onderwerp	Arbo-risico	Risico-oorzaak	Dwingende maatregel	Is risico aanwezig in ontwerp?
16.	Spoorbaan trein/tram/metro oversteken	aanrijdingsgevaar	onachtzaamheid bij het werken	Materiaal, materieel en werkzaamheden zoveel mogelijk aan één kant van de spoorbaan.	Ja
17.	Vandalisme en risico voor derden.	vernietiging, diefstal, verwonding van onbevoegden	Geen (nauwelijks) toezicht buiten werktijd. Materiaal/materieel niet binnen bouwhekken.	Bouwhekken plaatsen. Hoge 2m bouwhekken gebruiken bij ónveilige situaties' dit ter beoordeling door D&T van OG.	Ja
18.	Werken in of nabij de verkeerssituaties	aanrijdingsgevaar	gebrek aan overzicht door verkeersdruk	Opstellen BLVC plan Werken conform CROW 96 a/b Draag altijd <u>oranje</u> veiligheidskleding volgens NEN-EN 20471 en in schemer/donker en langs wegen klasse 3.	Ja
19.	Werken in (fijn) zandgebied	oogletsel, longaandoening door inademen kwartsstof	stofvorming in periode van droogte	Verharde bouwwegen toepassen, menggranulaat (of Repac) met grove korrelverdeling toepassen (>5mm).	Nee
20.	Werken in groengebied	ziekte van Lyme, teken-cefalitis	tekenbeet	Beschermende kleding, vaccinatie aanbieden.	Ja
21.	Aanwezigheid gevaarlijke stoffen	vergiftiging, bedwelming, verontreiniging	vrijkomen van gevaarlijke stoffen	MSDS bladen raadplegen en passende beheersmaatregelen nemen.	Ja

Uitvoeringsrisico's

RI&E

	fase	Activiteit/ bestekspost	Arbo-risico	Risico-oorzaak	Dwingende maatregel	Best Practice	Is risico aanwezig in ontwerp?
1.	Alle fasen	diverse werkzaamheden	Letsel, veiligheidsincidenten	Te weinig toezicht.	Voldoende toezicht houden. Leidinggevend dienen VCA-VOL te hebben gehaald. Startwerkoverleg houden. Dagelijks overleg bij aanvang werkzaamheden naast de LMRA.	Leidinggevend dienen actief toezicht te houden. Melden van veiligheidsincidenten stimuleren bijvoorbeeld door veiligheidsapp voor telefoon. Regelmatig werkplekinspecties houden. Inzet van veiligheidskundige.	Ja
2.	alle fasen	hijswerkzaamheden	Beknelling, verwonding, blessures aan handen en rug.	Onvoldoende geïnstrueerde medewerkers. Onvoldoende afstand tot de last houden.	Werkplan/hijsplan maken. Kraanmachinist, rigger/hijsbegeleider met voldoende opleiding. Bij >10 tonmeter TCVT-certificaat.	Ook bij <10 tm opleiding tot TCVT-certificaat of gelijkwaardig. Push-pull stick of geleidelijn gebruiken in plaats van handmatig begeleiden.	Ja
3.	Alle fasen	Plaatsen van zware betonelementen zoals stelconplaten of beton elementen van geluidswallen.	Beknelling, verwonding, verpletterd raken.	Verkeerd materiaal/gereedschap/methode toepassen. Onvoldoende geïnstrueerde medewerkers. Onvoldoende afstand tot de last houden.	Vacuümheffer gebruiken als dit de veiligste methode blijkt te zijn zoals bij plaatsen Stelconplaten. Werkplan/hijsplan maken. Zie ook voorgaande regel voor maatregelen.	Zie ook voorgaande kolom voor maatregelen.	Nee
4.	alle fasen	nuttigen van voedsel en houden van sanitaire stops	besmetting, biologische agentia	slechte hygiëne	Sanitaire – en schaftvoorziening dienen aanwezig te zijn.	Ook voor kleine en kortdurende projecten dienen sanitaire – en schaftvoorziening aanwezig te zijn.	Ja

	fase	Activiteit/ bestekspost	Arbo-risico	Risico-oorzaak	Dwingende maatregel	Best Practice	Is risico aanwezig in ontwerp?
5.	alle fasen	Werkzaamheden waarbij men in aanraking kan komen met biologische agentia zoals rioolwerk, ruimen kadavers, groenwerk, werken met afval.	infectieziekten	Injectienaalden, uitwerpselen van ongedierte, rioolvocht, tekenbeten,	Juiste PBM's gebruiken. Voorlichting en instructie geven. PAGO en vaccinatie aanbieden.	Tekenwerende werkkleding., Handschoenen en mogelijk filtermaskers gebruiken.	Nee
6.	alle fasen	werken met een duikploeg werken nabij water	Verdrinking, verwonding	onbekwaamheid; onvoldoende veiligheidsmaatregelen Overvaren worden	Werkplan (duikplan) is voorgeschreven, controle bij projectteam. Bij duikarbeid doelmatige afzetting op het water. Reddingsvesten >275N. Lichtere vesten alleen voor zomerkleding die geen lucht vasthoudt.	Watergang geheel afsluiten of afzetten met dichte ballenlijn of andere maatregelen welke niet overvaren kunnen worden.	Nee
7.	alle fasen	eerste hulp bij een ongeval	verslechteren van het letsel	onvoldoende hulpverlening	Calamiteitenplan op locatie aanwezig. En afgestemd met de opdrachtgever	Regelmatig (minimaal 1x per jaar) calamiteitenoefening houden.	Altijd
8.	alle fasen	werken langs of op de weg	aanrijdingsgevaar	geen of onvoldoende verkeersmaatregelen.	Werken conform de CROWg6a/b.	Verkeersplan maken. Verkeersplan (met eventuele omleidingsroutes) vooraf laten controleren door projectteam. Indien omstandigheden (drukke, gedrag) wijzigen dan opnieuw beoordelen.	Ja

	fase	Activiteit/ bestekspost	Arbo-risico	Risico-oorzaak	Dwingende maatregel	Best Practice	Is risico aanwezig in ontwerp?
9.	alle fasen	algemene aan- en afvoerbewegingen	rijden in- of uit de bouwplaats, ongeval, schade	gebrek aan overzicht. geen verkeersplan.	Conform BLVC-kader bouwterrein bij voorkeur vooruit inrijden en vooruit uitrijden. Indien achteruitgereden moet worden verkeersregelaars inzetten.		Ja
10.	alle fasen	algemene arbeidshandelingen overuren, werken in ploegendiensten, nachtwerk, weekendwerk.	fysieke en psychische belasting	fysieke en psychische overbelasting	Werk realistisch inplannen met zoveel mogelijk 'standaard' werktijden.	Geen 24/7 inzet van verkeersregelaars maar werken met automatische slagbomen.	Nee
11.	alle fasen	vrijkomende materialen	letsel en/of schade, verontreiniging in omgeving of bodem	Aanwezigheid van giftige stoffen, residu's. Afval en reststoffen niet op verantwoordelijke wijze afvoeren.	Voorkom verwaaing van bouwafval. Afval gescheiden afvoeren. Containers regelmatig legen en afdekken.	Zie ook: https://zwerfafval.rijkswaterstaat.nl/public/pages/195358/leaflet-een-schone-bouwplaats_v9.pdf	Nee
12.	alle fasen	werken in besloten ruimte, ondergronds, grote leidingen etc.	verstikking, paniekaanval	o.a. te weinig zuurstof, beperkte bewegingsvrijheid	Mangatwacht, luchtkwaliteitsmetingen, reddingmogelijkheden.	Redding oefenen.	Nee
13.	alle fasen	werken met arbeidsmiddelen	letsel, bekendheid met gebruik	Ongekeurd materiaal gebruiken niet voorzien van CE-markering. Niet werken conform gebruiksaanwijzing.	CE-markering aangebracht. Uitsluitend gekeurd materiaal gebruiken voorzien van sticker datum volgende keuring. Instructie voor het gebruik., werken conform de gebruiksaanwijzing	Ook nieuw materiaal voorzien van sticker met datum volgende keuring. Digitale identificatie van materieel bijvoorbeeld d.m.v. QR-code.	Ja

	fase	Activiteit/ bestekspost	Arbo-risico	Risico-oorzaak	Dwingende maatregel	Best Practice	Is risico aanwezig in ontwerp?
					fabrikant. Bij aanvang werkzaamheden tijdens LMRA controleren.		
14.	alle fasen	werken met arbeidsmiddelen	gehoorletsel, geluidsoverlast	blootstelling aan geluidsniveaus van meer dan 80 dB(A).	Adequate gehoorbescherming ter beschikking stellen.	Zoveel mogelijk geluidsarme arbeidsmiddelen/technieken gebruiken.	Ja
15.	alle fasen	werken met elektrisch handgereedschap in vochtige en/of geleidende ruimte	elektrocutie	vochtige en of geleidende omgeving in combinatie met stroomgebruik	230V machines niet aan regen blootstellen tenzij IPX5 of beter.	Bij voorkeur accu gereedschap gebruiken. Accugereedschap niet opladen d.m.v. aggregaat maar een mobiele powerpack.	Ja
16.	alle fasen	werken met elektrische apparaten	elektrocutie	draadbreek, isolatie beschadigd	Niet in nabijheid water gebruiken, niet in de regen gebruiken tenzij IPX5 of beter. Machines met IPX7 of hoger kunnen korte tijd <1 meter onder water worden gedompeld.	LMRA controle op goede staat van gebruikte gereedschappen uitvoeren. Uitsluitend NEN3140 gekeurd materiaal voorzien van sticker datum volgende keuring, ook nieuw materiaal voorzien van sticker. Instructie voor het gebruik.	Ja
17.	alle fasen	werken met zaagmachines	letsel aan handen en ogen	draaiende zaagbladen	Instructie geven. Gekeurde zaagmachine met goede werking van alle beveiligingen (afhankelijk van type zaagmachine: terugslagbeveiliging, kettingrem, noodstop, zaagkap,	Aantoonbare zaaginstructie (zaagpas/zaagtraining) ongeacht type zaagmachine (kettingzaag, zaagtafel, cirkelzaag) geven maximaal 3 jaar geldig. Bij zaagtafels bij voorkeur beveiligde machines met	Nee

	fase	Activiteit/ bestekspost	Arbo-risico	Risico-oorzaak	Dwingende maatregel	Best Practice	Is risico aanwezig in ontwerp?
					afzuiging, spouwmes. Gebruik bij zaagtafels duwhout/pushstick. Bij kettingzaag zaagbroek gebruiken.	blokkeerfunctie gebruiken, deze stoppen bij aanraking van zaagblad met hand/vingers.	
18.	alle fasen	werken met gevaarlijke stoffen	Vergiftiging, brand, explosie, bedwelmeling, bodemverontreiniging	Vrij toegang tot de stoffen. Veiligheidsinformatieblad van fabrikant niet hanteren.	Werken met gevaarlijke stoffen vermijden door vervangende stoffen te gebruiken. Controle op de aanwezigheid van asbest, Chroom VI, loodwit, zandsteen. Indien met deze stoffen gewerkt moet worden dan werkplan met TRA opstellen en aanleveren bij OG voorafgaande de werkzaamheden.	Indien een van de toxische stoffen asbest, chroom VI, loodwit, zandsteen aanwezig is dan V&G plan uitvoeringsfase en het werkplan laten controleren door een materiedeskundige (bijvoorbeeld asbestdeskundige, arbeidshygiënist) of werkzaamheden worden uitgevoerd conform kwaliteitscertificaten (bijv. asbestprocescertificaten, ERM BRL certificaten voor natuursteen, Chroom-6 certificaat).	Nee
19.	alle fasen	werken met graafmachines, hei- en hijskranen	bodeminstabiliteit, bedwelmeling, letsel, verongelukken	onachtzaamheid bij het werken, onoverzichtelijkheid	Voldoende stabiele ondergrond, materieel afstemmen op werkzaamheden en omstandigheden	Terrein uitvlakken, geotechnisch bodemonderzoek, BTC Bouwterreincertificaat voor funderingsmachines.	Ja
20.	alle fasen	werken met mmbs (motorrijtuig met beperkte snelheid) zoals knikladers, shovels, vorkheftrucks en minishovels.	aanrijdingsgevaar, omvallen, letsel.	mmbs voldoet niet aan de Wegenverkeerswet.	Mmbs die op de openbare weg rijden (dus niet uitsluitend binnen het bouwterrein) dienen te voldoen aan de eisen van de wegenverkeerswet o.a. rode driehoek of kenteken, verlichting, veiligheidsgordel. Veiligheidsgordel	Mmbs voorzien van PPS (Pilot protector) en/of GBS (gordelbandsysteem).	Ja

	fase	Activiteit/ bestekspost	Arbo-risico	Risico-oorzaak	Dwingende maatregel	Best Practice	Is risico aanwezig in ontwerp?
					dient men te gebruiken. Akoestisch multi-frequentie achteruitrijalarm (kraakalarm) bij achteruitrijden.		
21.	alle fasen	werken met verbrandingsmotoren	longaandoening	langdurige blootstelling aan uitlaatgassen, fijnstof, dieselmotor-emissie	Maatregelen nemen conform Basisinspectiemodule 'Blootstelling aan dieselmotorenemissies' van de Nederlandse Arbeidsinspectie. Indien verbrandingsmotoren worden gebruikt dan alkylaatbenzine of hernieuwbare dieselbrandstof gebruiken.	Bij voorkeur werken met elektrisch (accu) materieel.	Ja
22.	alle fasen	werken op hoogte (> 2,5m)	letsel, verongelukken	Valgevaar of vallende voorwerpen. Geen voorziening bij hoogteverschil.	Randbeveiliging toepassen, valgordel gebruiken. Vallende voorwerpen voorkomen, vangvoorzieningen toepassen (bijvoorbeeld vangschotten bij steigers).		Ja
23.	alle fasen	werken op hoogte	letsel verongelukken	vallen van ladders of trappen.	Werken met ladders of trappen alleen voor kortdurende en lichte werkzaamheden, conform A-blad ladders en trappen. Bij voorkeur werken	Rolsteigers dienen aantoonbaar te zijn gekeurd.	Ja

	fase	Activiteit/ bestekspost	Arbo-risico	Risico-oorzaak	Dwingende maatregel	Best Practice	Is risico aanwezig in ontwerp?
					met rolsteigers. Rolsteiger in de buurt van bovenleiding tram dienen geaard te zijn. Opbouwen rolsteigers conform A-blad rolsteigers door geïnstrueerd persoon.		
24.	alle fasen	werken op steiger	letsel verongelukken	valgevaar of vallende voorwerpen.	Staansteigers opgebouwd conform Richtlijn Steigers met inachtneming veiligheid voor de steigerbouwer, de gebruiker en derden/passanten. Staansteigers elke 2 weken laten keuren of na aanpassing van de steiger. Steiger in buurt van bovenleiding tram dienen geaard te zijn. Veiligheidszone toepassen. Steiger naast of boven openbaar gebied dienen voorzieningen te hebben tegen vallende voorwerpen.	Zichtbare inspectie van de steiger door ophangen steigerkaart.	Nee
25.	Bemaling/zuivering	lozen van water	(water)bodem-verontreiniging, milieurisico	ontbreken van waterbehandelende voorzieningen	Lozingsvergunning. Waterbehandelende voorzieningen toepassen indien vereist.		Nee
26.	Bemaling/zuivering	toepassen, in stand houden	opbarsten bodem, schade, kwelvorming.	ontgraving boven een waterdichte laag	Bemaling aanpassen aan bodemgesteldheid. Bemaling uitvoeren volgens BRL SIKB 12000.		Nee
27.	Betonconstructie; Houtconstructie; Metselwerk	Werken met grote en zware materialen zoals	ongeval, schade	omvallen, omwaaien.	Materiaal goed vastzetten. Weersomstandigheden dagelijks controleren.		Nee

	fase	Activiteit/ bestekspost	Arbo-risico	Risico-oorzaak	Dwingende maatregel	Best Practice	Is risico aanwezig in ontwerp?
		bekistingwanden en gevelpanelen.					
28.	Betonconstructies; Houtconstructies; Metselwerk; Wegverhardingen.	zagen, boren, schuren, frezen, slijpen, voegen, hakken	longaandoeningen	Inademen stofdeeltjes (o.a. hout / kwarts)	Nat zagen en boren, stofafzuiging toepassen, adembescherming gebruiken.	Maatregelen voorkomen ook stofoverlast in de directe omgeving.	Nee
29.	Conserveren; Montage.	werken met vluchtige stoffen (verven, lijmen)	bedwelming	Gevaarlijke gassen en dampen. Veiligheidsinformatieblad (VIB) van fabrikant niet hanteren.	Oplosmiddel arme of waterdragende middelen toepassen. Gebruiker voorlichten en instructie geven. VIB bladen ter informatie aan gebruiker ter beschikking stellen.		Ja
30.	Funderingen; Betonconstructie; Staalconstructie; Oevervoorziening.	werken met zware bouwstoffen of bouwelementen	bodeminstabiliteit, bedelving, letsel, verongelukken	onachtzaamheid bij het werken, onoverzichtelijkheid, te weinig instructie.	Juiste materieel gebruiken. Nimmer onder last staan. Juiste opleiding hijsbegeleider of veilig aanslaan van lasten.		Nee
31.	Groenvoorziening; Oevervoorziening.	Werken met een kettingzaag, bosmaaier, heggenschaar, takkenversnipperaars, aftakassen.	letsel	onbekwaamheid	Gereedschappen gebruiken conform gebruiksaanwijzing. Instructie geven. Juiste PBM's verstrekken en dragen.	Aantoonbare instructie geven bij voorkeur in de vorm van een cursus.	Nee
32.	Grondwerk	ontgraven, aanvullen, verwerken.	bodeminstabiliteit, bedelving	bodem (tijdelijk) instabiel maken		Werken conform CROW ³³⁵ werken met stabiele grond.	Nee

	fase	Activiteit/ bestekspost	Arbo-risico	Risico-oorzaak	Dwingende maatregel	Best Practice	Is risico aanwezig in ontwerp?
33.	Grondwerk	werken in putten en sleuven (> 0,5m diep)	vallen, struikelen	Onachtzaamheid bij het werken, onoverzichtelijkheid. Ontbreken van collectieve afscherming.	Afzettingsmaterialen gebruiken.	Geen lint gebruiken maar hekwerken.	Nee
34.	Grondwerk	raken van kabels en/of leidingen	elektrocutie, verbranding, verwonding. Omgeving zonder elektra, gas of CAI.	Geen KLIC-melding, niet voorsteken.	Werken conform CROW500. Maatregelenplan opstellen	Inzet van grondradar overwegen.	Ja
35.	Leidingwerk	Desinfecteren van (drinkwater)leidingen	Oogletsel, blootstelling luchtwegen en huidirritatie	vrijkomen van chloordampen en/of waterstofperoxide	Werkplan en TRA opstellen.	Gespecialiseerde bedrijven inzetten.	Nee
36.	Leidingwerk	toepassen krimpsleeves spiegellassen	verbranding	gebrek aan overzicht, onbekwaamheid.	Werken conform gebruiksaanwijzing fabrikanten materieel en materiaal.	Werken conform CKB protocollen. Inzet van opgeleide en gekwalificeerde medewerkers met aanwijzing.	Nee
37.	Leidingwerk	werken aan drukleidingen of kwaliteitstesten	uiteenspatten materiaal, verdrinking, bedelving, letsel	Onverwachte omstandigheden. Drukleiding is niet veilig gesteld.	Werkplan en TRA opstellen.	LoToTo toepassen.	Nee
38.	Leidingwerk	werken in rioolwater	besmetting, biologische agentia	slechte hygiëne	Maatregelen nemen zoals voorgeschreven in de Arbocatalogus Afvalbranche, Waterschappen of Bouw en infra (afhankelijk waar het bedrijf onder valt).		Nee
39.	Leidingwerk, kabelwerk.	omschakelen of aansluiten op actief proces (point of no return)	ongeval, schade	oververmoeidheid door overuren (het moet gereedkomen)	Realistische planning maken.		Nee

	fase	Activiteit/ bestekspost	Arbo-risico	Risico-oorzaak	Dwingende maatregel	Best Practice	Is risico aanwezig in ontwerp?
40.	Leidingwerk; Kabelwerk.	werken aan of nabij: (meet)instrumenten, aarding leidingwerk	elektrocutie, brand, explosie, letsel	onderbreken elektrisch geleidende leidingen (m.b.t. aarding)			Nee
41.	Slopen; Renoveren.	ontmantelen van energievoorzieningen	elektrocutie, explosie	onachtzaamheid bij het werken, onbekwaamheid	Sloopveiligheidsplan maken conform Bouwbesluit en BRL SVMS-007. Energievrij maken.		Nee
42.	Slopen; Renoveren; Leidingwerk; Beschoeiing.	verwijderen van asbesthoudend materiaal (alle risico klasse)	asbestose, andere longaandoeningen	inademen stofdeeltjes, onbekwaamheid	Inschakelen gecertificeerde asbestinventariseerder en asbestverwijderaar	Bij asbesthoudend materiaal Rk1 dan ook inzet gecertificeerde asbestverwijderaar.	Nee
43.	Spoor- en tramwerken	tijdelijk opbreken	ontsporing, aanrijdingsgevaar	Onachtzaamheid bij het werken, onbekwaamheid. Niet afgestemd met spoorwegbeheerder.	Werken conform WLS vergunning.	Werken conform WLS en: - Technische uitvoeringsvoorschriften tram - Railalert aanrijdgevaar voorschrift veilig werken tram - Railalert aanrijdgevaar voorschrift veilig werken metro	Nee
44.	Staalconstructie; Leidingwerk.	lassen, solderen	bedwelming, verbranding, explosie, verblinden	Open vuur, schadelijke dampen, onbekwaamheid. Geen collectieve maatregel aanwezig.	Lasrook inademen vermijden. Geldt ook voor lassen in buitenlucht	Werken conform de 5x beter check van 5xbeter.nl. Indien bronafzuiging niet mogelijk lashedhelm met ventilatie gebruiken.	Ja
45.	Wegverharding	Aanbrengen/verwijderen asfalt-, kleeflagen/ markeringen	verbranding, bedwelming, ongeval, blootstelling aan PAK's.	vrijkomende hitte en dampen, onbekwaamheid, werken met teerhoudend asfalt	Asfalt analyseren op aanwezigheid teer.	Laagtemperatuur asfalt toepassen.	Nee

	fase	Activiteit/ bestekspost	Arbo-risico	Risico-oorzaak	Dwingende maatregel	Best Practice	Is risico aanwezig in ontwerp?
46.	Wegverharding	Aanbrengen/verwijderen bestrating/ elementverhardingen	fysieke belasting Eczeem en andere huidproblemen door blootstelling aan hoge PH-waarden	ongewenste werkhouding Werken met cementvrij beton producten.	CROW ³²⁴ toepassen, mechanisch straten wanneer afwegingskader aangeeft dat dit mogelijk is. Dit beschrijven in straatwerkplan. Werken met werkhandschoenen die voldoen aan EN 388 (4 1 43 X). Dit i.v.m. het verwerken van CEVO-beton producten (zie aanbeveling vanuit notitie Cement Vrij beton producten)	Bij voorkeur elektrische of hydraulische stenenknipper gebruiken. CROW instructiekaart 'Verantwoord aanbrengen elementverharding' toepassen. Altijd werken met werkhandschoenen die voldoen aan EN388(4143X) welke een langere stand tijd hebben en regelmatig vervangen.	Nee
47.	Wegverharding	Afwerken van zand- of verhardingslagen	Fysieke belasting, letsel	Langdurige blootstelling aan (zware) trillingen.	Mechanische hulpmiddelen inzetten die zoveel mogelijk trillingsarm zijn. Niet te lang werken met een trilplaat door taakroulatie.	Trilplaat met afstandsbediening.	Nee

Bijlage 3 Melding aan Nederlandse Arbeidsinspectie

Toelichting

In onderstaande tabel dienen de werkzaamheden te worden ingevuld waarvoor een melding naar de NL Arbeidsinspectie moet worden gedaan.

Nr.	Onderwerp	Meldingsplicht NLA	Van toepassing
1	De geraamde bouwtijd méér dan 30 werkdagen beslaat én op die bouwplaats meer dan 20 werknemers tegelijkertijd arbeid zullen verrichten, óf met de totstandbrenging van het bouwwerk meer dan 500 mensdagen zullen zijn gemoeid.	Opdrachtgever dient werk voorafgaande de werkzaamheden te melden bij NL Arbeidsinspectie. Een afschrijft van de melding dient aan de opdrachtnemer te worden verstuurd, deze dient de melding zichtbaar voor zijn medewerkers op te hangen.	Nee
2	Werken met asbest verontreinigde bodem boven de interventiewaarde.	Opdrachtnemer dient dit minimaal 2 dagen voorafgaande de werkzaamheden te melden bij NL Arbeidsinspectie.	Nee
3	Werken met asbesthoudende materialen risicoklasse 1 Verwijdering van asbesthoudende materialen van RK1 hoeven niet verwijderd te worden door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf. Er zijn echter wel voorwaarden verbonden aan de verwijdering.	Betreffende werkgever dient dit minimaal 2 dagen voorafgaande de werkzaamheden te melden bij de NL Arbeidsinspectie. Indien verwijderd door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf dan dient dit bedrijf de werkzaamheden te melden via het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS).	Nee

4	<p>Werken met asbesthoudende materialen die vallen onder de vrijstellingsregeling van Asbest-verwijderingsbesluit artikel 4 waaronder o.a.:</p> <ul style="list-style-type: none">• Het geheel of gedeeltelijk verwijderen van rem- en frictiematerialen.• Verwijderen van waterleidingbuizen, gasleidingbuizen, rioolleidingbuizen en mantelbuizen, voor zover zij deel uitmaken van het ondergrondse <u>openbare</u> gas-, water- en rioolleidingnet.• Verwijderen van geklemde vloerplaten onder verwarmingstoestellen.• Verwijderen van pakkingen uit verbrandingsmotoren.• Verwijderen van pakkingen uit procesinstallaties onderscheidelijk verwarmingstoestellen met een nominaal vermogen dat lager is dan 2250 kilowatt.	<p>Geen melding aan NL Arbeidsinspectie verplicht.</p> <p>Verwijdering mag onder bepaalde voorwaarden geschieden, raadpleeg hiervoor het asbestprotocol van de gemeente Amsterdam.</p>	Nee
5	<p>Werken met asbesthoudende materialen risicoklasse 2 of 2a</p>	<p>Gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf moet de werkzaamheden melden via het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS).</p>	Nee
6	<p>Duikarbeid dieper dan 9 meter en/of bij een stroming sneller dan 0,5 meter per seconde en/of met voorgenomen decompressie en/of met een ademgas anders dan lucht en/of langer dan een week</p>	<p>Melding door duikbedrijf bij NL Arbeidsinspectie minimaal 5 werkdagen van te voren.</p>	Nee

Bijlage 5 Maatregelenplan CROW500 Kabels en Leidingen

De CROW500 is de verplichte regelgeving die aangehouden moet worden als het gaat om kabels en leidingen m.b.t. voorkomen van graafschade. In de CROW500 is bepaald dat er een maatregelenplan dient te worden opgesteld.

Wanneer er gewerkt wordt volgens de CROW 500-richtlijn, dan hebben alle betrokkenen de juiste informatie, en kunnen zij het werk uitvoeren zonder vermijdbare risico's.

Er is minder kans op o.a.:

- Stagnatie;
- Leveringsonderbrekingen;
- Veiligheidsrisico's;
- en omgevingsschade.

Tevens worden bijkomende negatieve imagoschade en boetes door het RDI (Rijksinspectie Digitale Infrastructuur) voorkomen. Ook de opdrachtgever heeft een resultaatverplichting waarbij het maatregelenplan een belangrijk onderdeel van is.

Het maatregelenplan wordt in de ontwerpfase opgesteld:

- met onderdelen uit de onderzoeksfase;
- met het in kaart brengen van de risico's;
- en vervolgens het koppelen van de beheersmaatregelen aan deze risico's.

Het maatregelenplan dient altijd opgesteld te worden indien er graafwerkzaamheden in de bodem worden verricht.

Het maatregelenplan conform CROW500 is te downloaden via: [LINK](#)