

Concept ter bespreking

Projectfases:	    
Projectmanager: M. Miedema Adviseur P&RM: M. Jochemsen Projectbureau Leiden	Pagina 1 Laatste wijziging: 11 maart 2026

Concept ter bespreking

d	Taaknaam	Begindatum	Duur	Einddatum
162	Indienen Verzoek tot Deelneming (17 dagen open)	maa 16-3-26	17 vdager	don 2-4-26
163	Beoordelen Verzoeken tot Deelneming	vri 3-4-26	2 wkn	don 16-4-26
164	Versturen voornemen tot selectie	don 16-4-26	0 wkn	don 16-4-26
165	Bezwaartermijn (20 dagen)	don 16-4-26	20 vdager	woe 6-5-26
166	Sturen definitieve selectie	woe 6-5-26	0 wkn	woe 6-5-26
167	Inschrijvingsfase	maa 11-5-26	11,8 wkn	zon 2-8-26
168	Versturen stukken inschrijvingsfase (bestekken gereed, vergunning en verkeersbesluit onherroepbaar)	maa 11-5-26	0 wkn	maa 11-5-26
169	Indienen vragen deel 1	din 12-5-26	2 wkn	maa 25-5-26
170	Versturen Nota van Inlichtingen deel 1	din 26-5-26	1 wk	maa 1-6-26
171	Indienen vragen deel 2	din 2-6-26	2 wkn	maa 15-6-26
172	Versturen Nota van Inlichtingen deel 2	din 16-6-26	1 wk	maa 22-6-26
173	Indienen Inschrijving (minimaal 16 dagen open)	din 12-5-26	7 wkn	maa 29-6-26
174	Beoordelen Inschrijvingen	din 30-6-26	2 wkn	maa 13-7-26
175	Versturen voornemen tot gunning	maa 13-7-26	0 wkn	maa 13-7-26
176	Bezwaartermijn (20 dagen)	maa 13-7-26	20 vdager	zon 2-8-26
177	Versturen definitieve gunning	zon 2-8-26	0 wkn	zon 2-8-26
178	Bouwvak 2026 midden	maa 3-8-26	3 wkn	vri 21-8-26
179	Voorbereiding aannemer incl. afstemming BLVC plan met Verkeersregie	maa 24-8-26	7 wkn	vri 9-10-26
180	Directieleveranties	maa 22-6-26	16 wkn	vri 9-10-26
181				
182	Realisatiefase	woe 1-7-26	234,6 wkr	don 26-12-30
183	Uitvoering	maa 6-7-26	59 wkn	vri 20-8-27
184	Communicatie naar omwonenden en overige stakeholders over uitvoering en voortgang	maa 6-7-26	58 wkn	vri 13-8-27
185	Verplaatsing K&L (indien nodig)	maa 20-7-26	12 wkn	maa 12-10-26
186	Herinrichting openbare ruimte (aannemer - start na 3 okt)	maa 12-10-26	44 wkn	vri 13-8-27
187	Uitvoering gereed (deadline voor subsidies: Min I&W - dec2028; PZH - dec2027)	vri 13-8-27	0 wkn	vri 13-8-27
188	Bouwvak 2027 midden	maa 2-8-27	3 wkn	vri 20-8-27
189	Oplevering/onderhoudstermijn/overdracht	maa 16-8-27	176 wkn	don 26-12-30
190	Opname met Beheer	maa 16-8-27	1 wk	vri 20-8-27
191	Oplevering door aannemer	maa 23-8-27	1 wk	vri 27-8-27
192	Indienen Opleverdossier	maa 16-8-27	4 wkn	vri 10-9-27
193	Controle Opleverdossier	maa 13-9-27	3 wkn	vri 1-10-27
194	Onderhoudstermijn Civiel	maa 30-8-27	26 wkn	vri 25-2-28
195	Onderhoudstermijn Groen	maa 30-8-27	52 wkn	vri 25-8-28
196	Nazorg Groen (t/m 31/12/2028)	maa 28-8-28	18 wkn	vri 29-12-28
197	Nazorg Bomen (t/m 31/12/2030)	maa 28-8-28	122 wkn	don 26-12-30
198	Voortgangsrapportages subsidie Min I&W	woe 15-7-26	128,63 wkn	zon 31-12-28
199	Voortgangsrapportage 2026	woe 15-7-26	0 wkn	woe 15-7-26
200	Voortgangsrapportage 2027	don 15-7-27	0 wkn	don 15-7-27
201	Voortgangsrapportage 2028	vri 14-7-28	0 wkn	vri 14-7-28
202	Eindrapportage en deadline project	zon 31-12-28	0 wkn	zon 31-12-28
203	Voortgangsrapportages subsidie PZH	woe 1-7-26	104,4 wkn	vri 30-6-28
204	Voortgangsrapportage 2026	woe 1-7-26	0 wkn	woe 1-7-26
205	Voortgangsrapportage 2027	don 1-7-27	0 wkn	don 1-7-27
206	Deadline project	vri 31-12-27	0 wkn	vri 31-12-27
207	Eindrapportage 2028 (binnen 6mndn na afronding project)	vri 30-6-28	0 wkn	vri 30-6-28
208	Eindrapportage	maa 13-11-28	6 wkn	vri 22-12-28
209	Opstellen eindrapportage	maa 13-11-28	4 wkn	vri 8-12-28
210	Vaststellen PO	maa 18-12-28	0 wkn	maa 18-12-28
211	Ter informatie naar MT PB	vri 22-12-28	0 wkn	vri 22-12-28