

gemeen

Veiligheid- en gezondheidsplan

Ontwerpfase

Bestek - Verzorgend groenonderhoud - Gemeente De Wolden
perceel 2 - Ruinen en omgeving

Datum: 22-juni-2026

Versie: 01

Colofon

Opdrachtgever: Gemeente De Wolden

Rapport gegevens:

Rapport:	V&G plan ontwerpfase (ontwerpfase)
Opsteller:	N. Kamphuis
Versie:	01
Datum:	22-juni-2026

Vastgesteld:

Door	W. Van der Molen
Datum	
Paraaf:	

Gemeente De Wolden

Gemeente De Wolden
Raadhuisstraat 2
7921 GD Zuidwolde

Inhoud

1	Algemene informatie/leeswijzer bij dit document	3
1.1	Totstandkoming van het Veiligheid- en Gezondheidsplan (ontwerpfase)	3
1.2	Leeswijzer	3
1.3	Gebruikte informatie	3
2	Algemene informatie over het tot stand te brengen werk	4
2.1	Bestek	4
2.2	Globale omschrijving	4
2.3	Locatie	5
2.4	Planning	5
2.5	Vermoedelijk aantal werkgevers en zelfstandigen tegelijk op de bouwplaats	5
2.6	Vermoedelijk aantal werknemers tegelijk op de bouwplaats	5
3	Betrokken partijen en coördinatie	6
3.1	Vorbereidingsfase	6
3.2	Samenwerking en communicatie in de ontwerpfase	7
3.3	Samenwerking en communicatie in de uitvoeringsfase	7
3.4	Kennisgeving aan inspectie SZW (arbeidsinspectie)	7
4	Verontreinigingssituatie en veiligheidsklasse	8
4.1	Algemeen	8
4.2	Verontreinigingssituatie	8
5	Restrisico's voor de uitvoeringsfase	9
5.1	Toelichting op de tabel	9
5.2	Evaluatie restrisico uit Risico-inventarisatie Initiatieffase	10
5.2.1	Algemeen	10
5.3	V&G-risico's die voortvloeien uit locatie, de omgeving en de werkmethodiek	12
5.3.1	Algemeen	12
5.3.2	Groenonderhoud	14

1 Algemene informatie/leeswijzer bij dit document

1.1 Totstandkoming van het Veiligheid- en Gezondheidsplan (ontwerpfase)

Met dit V&G-plan ontwerpfase geeft de gemeente De Wolden invulling aan haar verantwoordelijkheid als opdrachtgever, om te zorgen voor een veilige werkplek en om schade aan de gezondheid van werkenden en derden te voorkomen tijdens het uit laten voeren van alle bouwkundige en civieltechnische werkzaamheden voor de realisatie van het werk en tenslotte voor het onderhoud, beheer en sloop. (Arbobesluit, Afdeling 5, Bouwproces artikel 2.28).

Bij de aanvang van het project is een startbijeenkomst gehouden waarbij een risico-inventarisatie heeft plaatsgevonden. De risico's zijn tijdens het project geëvalueerd, waar mogelijk zijn risico's geëlimineerd door het ontwerp aan te passen (bronaanpak) en waar nieuwe risico's zijn geconstateerd zijn deze toegevoegd. Deze aanpak heeft ertoe geleid dat het werk gerealiseerd kan worden met een minimaal aantal restrisico's voor de uitvoerings-, gebruikers- en beheersfase.

Het Veiligheid- en Gezondheidsplan (ontwerpfase) met bijlagen vormt de basis voor het Veiligheid- en Gezondheidsplan (uitvoeringsfase) en het Veiligheid- en Gezondheidsdossier.

Waarmerken

Dit document wordt toegevoegd aan het uitvoeringscontract en zal na opdracht, als gewaarmerkt document door de opdrachtgever aan de aannemer overhandigd worden.

1.2 Leeswijzer

Hoofdstuk 2 van dit Veiligheid- en Gezondheidsplan (ontwerpfase) geeft een beschrijving van het tot stand te brengen werk. Hoofdstuk 3 geeft de bij de totstandkoming van dit Veiligheid- en Gezondheidsplan (ontwerpfase) betrokken personen weer en geeft aan wie verantwoordelijk zijn voor de coördinatie van het veiligheid- en gezondheidsaspect.

Hoofdstuk 4 geeft een beschrijving van de bodemverontreiniging (indien van toepassing). Hoofdstuk 5 geeft de restrisico's weer die overgebleven zijn voor de realisatiefase van het werk. Deze volgen uit de uitgebreide risico-inventarisatie en evaluatie waarvan een overzichtstabel is opgenomen in bijlage 1 van dit Veiligheid- en Gezondheidsplan (ontwerpfase).

De restrisico's die overblijven voor de beheer- en onderhoudsfase en als zodanig toegevoegd moeten worden aan het Veiligheid- en Gezondheidsdossier zijn opgenomen in bijlage 2 van dit Veiligheid- en Gezondheidsplan (ontwerpfase).

1.3 Gebruikte informatie

Bij het opstellen van dit Veiligheid- en Gezondheidsplan (ontwerpfase) is gebruik gemaakt van de volgende documenten:

1. Het bestek met bijbehorende tekeningen en bijlagen zoals opgenomen in paragraaf 2.1 van dit Veiligheid- en Gezondheidsplan (ontwerpfase).
2. Naast bovengenoemd bestek met alle bijlagen die daarin zijn genoemd is tevens gebruik gemaakt van de volgende documenten:

Titel	Kenmerk	Versie/datum	Uitgegeven door
Risico-inventarisatie	Definitief		

2 Algemene informatie over het tot stand te brengen werk

2.1 Bestek

Project: Verzorgend groenonderhoud: Gemeente De Wolden 2027-2028

Besteknummer: Z.621751 – P2

Regels en voorschriften

De opdrachtgever heeft voor het onderhavige werk geen bijzondere regels of voorschriften ten aanzien van veiligheid en gezondheid van toepassing verklaard.

2.2 Globale omschrijving

Dit Veiligheid- en Gezondheidplan (ontwerpfase) is van toepassing op alle civieltechnische werkzaamheden ten behoeve van de realisatie van het werk dat beschreven is in paragraaf 2.1 van dit document.

De werkzaamheden zijn beschreven in het hierboven in paragraaf 2.1 genoemde bestek.

Het werk bestaat uit het bouwen/aanleggen/uitvoeren van:

- A. Het beheersen van stam- en waterlot;
- B. Het beheersen van onkruid in beplantingen;
- C. Het blad ruimen in groenvoorzieningen;
- D. Het steken van harde kanten;
- E. Het snoeien van diverse beplantingsvakken.

Daarnaast zijn binnen dit project de volgende werken die in elkaar grijpen:

(zie tevens deel 3, 01.11 van bestek)

Werken die in elkaar grijpen
- uitvoeren bouwwerken; - het leggen van kabels en leidingen; - aanbrengen/ renoveren bestrating. - reguliere onderhoudswerkzaamheden NUTS-voorzieningen; - overige reguliere onderhoudswerkzaamheden aan het openbaar groen; - reguliere onderhoudswerkzaamheden aan wegen en riolering; - reconstructiewerken (mogelijk), in het eerste werkoverleg zal de directie de aannemer hierover informeren; - Overige werkzaamheden binnen de openbare ruimte

2.3 Locatie

Het werk is gelegen op de volgende locaties, namelijk:

- Binnen de gemeentegrenzen van de gemeente De Wolden.

2.4 Planning

- Geplande startdatum : 01-01-2027
- Geplande einddatum : 31-12-2028

2.5 Vermoedelijk aantal werkgevers en zelfstandigen tegelijk op de bouwplaats

Aantal werkgevers: 1

2.6 Vermoedelijk aantal werknemers tegelijk op de bouwplaats

Aantal werknemers: 5

3 Betrokken partijen en coördinatie

3.1 Voorbereidingsfase

Opdrachtgever

Naam : Gemeente De Wolden
Bezoekadres : Raadhuisstraat 2 in Zuidwolde
Postadres : 7921 GD in Zuidwolde
Contactpersoon : Wilbert Van der Molen
Telefoon : 06 - 14 67 28 88
E-mailadres : w.vander.molen@dewoldenhoogeveen.nl

Uitvoeringsfase

Directie voerende partij namens bovengenoemde opdrachtgever:

Naam : Gemeente De Wolden
Bezoekadres : Raadhuisstraat 2 in Zuidwolde
Postadres : 7921 GD in Zuidwolde
Contactpersoon : Wilbert Van der Molen
Telefoon : 06 - 14 67 28 88
E-mailadres : w.vander.molen@dewoldenhoogeveen.nl

Uitvoerende partij (aannemer die de uitvoering van het in paragraaf 2.1 genoemde uitvoeringscontract verzorgt):

Bedrijfsnaam :
Bezoekadres :
Postadres :
Postcode en plaats :
V&G-coördinator
uitvoeringsfase :
Telefoon :
E-mailadres :

Overige uitvoerende partijen:

Bedrijfsnaam :

Bezoekadres :
Postadres :
Postcode en plaats :
V&G-coördinator
uitvoeringsfase :
Telefoon :
E-mailadres :

3.2 Samenwerking en communicatie in de ontwerpfase

In het ontwerpproces zijn er verschillende overlegmomenten geweest waarin er gesproken is over veiligheid en gezondheid. Deze overlegmomenten hebben uiteindelijk bijgedragen aan een verbetering van veilig en gezond in de uitvoerings-, gebruikers- en beheersfase.

3.3 Samenwerking en communicatie in de uitvoeringsfase

De opdrachtgever zal de aannemer die belast zal worden met de overkoepelende coördinatie op gebied van veiligheid en gezondheid (indien er meerdere contracten gelijktijdig op die locatie in uitvoering zijn) tijdens de uitvoering zo spoedig mogelijk informeren aan wie de diverse onderdelen van het werk zullen worden opgedragen.

Indien in de uitvoeringsfase sprake is van meerdere partijen dient in het Veiligheid- en Gezondheidplan (uitvoeringsfase) te worden aangegeven op welke wijze invulling zal worden gegeven aan samenwerking en communicatie.

3.4 Kennisgeving aan inspectie SZW (arbeidsinspectie)

Op basis van de in de ontwerpfase beschikbare gegevens is voor dit project een kennisgeving aan de Inspectie SZW (*voorheen arbeidsinspectie*) nog onbekend. Deze verplichting vloeit voort uit de onderstaande eis en is een verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Een kopie van deze kennisgeving zal dan aan betrokken opdrachtnemer worden verstrekt. De kennisgeving wordt zichtbaar op de bouwplaats aangebracht.

De opdrachtgever zorgt ervoor, na aanbesteding wanneer de opdrachtnemer bekend is, dat de Inspectie SZW (arbeidsinspectie), vóór de aanvang van de werkzaamheden op de bouwplaats, in kennis wordt gesteld van de voorgenomen totstandbrenging van een werk, indien:

- a. de geraamde duur van de totstandbrenging van het bouwwerk meer dan 30 werkdagen beslaat en op die bouwplaats meer dan 20 werknemers tegelijkertijd arbeid zullen gaan verrichten, of
- b. met de totstandbrenging van het bouwwerk meer dan 500 mensdagen zullen zijn gemoeid.

4 Verontreinigingssituatie en veiligheidsklasse

4.1 Algemeen

Geen bijzonderheden.

4.2 Verontreinigingssituatie

Niet van toepassing

5 Restrisco's voor de uitvoeringsfase

5.1 Toelichting op de tabel

Tijdens de risico-inventarisatie en evaluatie, die opgenomen is in bijlage 1 (hoofdstuk 6) van dit Veiligheid- en Gezondheidplan (ontwerpfase), zijn risico's onderkend en is gekeken hoe deze risico's kunnen worden bestreden.

Voor de risico's die in de ontwerpfase zijn onderkend en waarvoor, door middel van aanpassing van het ontwerp oplossingen gevonden zijn, zijn als besteksposten opgenomen in het uitvoeringscontract.

In de navolgende tabellen (paragraaf 5.2) worden de bijzondere uit de omgeving van het werk en uit het ontwerp voortvloeiende restrisco's beschreven waarvoor in het uitvoeringscontract geen afdoende maatregelen zijn opgenomen. Voor deze restrisco's zijn beheersmaatregelen benoemd die als suggestie voor de uitvoerende partij gelden.

Ten aanzien van de werkzaamheden worden de bijzondere veiligheidsrisico's beschreven voor zover zij de 'normale' uitvoeringsrisico's te boven gaan.

Indien volgens een bestekspost de nadere invulling van uitvoeringsaanpak, materiaal en materieel ter keuze van de aannemer wordt gelaten, wordt van de aannemer verwacht de eventuele risico's, verbonden aan de door de aannemer gemaakte keuze, te beschrijven in het door de aannemer op te stellen veiligheidsplan voor de uitvoering.

De beheersmaatregelen vormen een suggestie die door de uitvoerende partij nader uitgewerkt dienen te worden in het Veiligheid- en Gezondheidplan (uitvoeringsfase).

5.2 Evaluatie restrisico uit Risico-inventarisatie Initiatieffase

5.2.1 Algemeen

Risico	Oorzaak	Gevolg(en)	Oplossing gevonden in contract?	Opmerking
--------	---------	------------	---------------------------------	-----------

Financieel / economisch

Schade derden	Bereikbaarheid middenstand (agrariërs, school)	Inkomstenderiving	Nee	- Uitvoeren in fasen - Onderdeel van bestek
---------------	--	---	---	--

Technisch / inhoudelijke

Schade aan opstallen e.d.	Gebruik van verkeerd materiaal	- Schade aan gebouwen - Claims	Nee	- Eisen in contract opnemen - CAR verzekering op het project afsluiten - OG voert voor aanvang uitvoering bouwkundige vooropname uit
RWA aansluiting t.b.v. afkoppelen foutief op hoogte of in onjuiste richting gelegd.	Onvoldoende informatie beschikbaar	Niet kunnen aansluiten/afkoppelen	Nee	- Proefsleuven graven - Huisaansluitingen revisie schetsen inventariseren het archief

Ruimtelijk / geografisch

Conflictsituaties werkzaamheden versus omgeving	Schoolgaande kinderen en bewoners nabij werkzaamheden (ook na schooltijd)	- Letsel - Claims	Nee	Onderdeel van bestek
---	---	--	---	--

Juridisch / wettelijk

Werkzaamheden worden stopgezet door Arbeidsinspectie	- ON houdt zich niet aan de geldende regels of procedures. - Onbekendheid met geldende regels of procedures	- Vertraging - Boetes - Imagoschade	Nee	Houden van toezicht in naleving regels door OG
--	--	---	---	--

Maatschappelijk / sociaal

Tegenwerking burgers, bedrijven, agrariërs	- Tegenstrijdige plannen - Zijn het niet eens met de plannen	Ongewenst verkeersgedrag tijdens uitvoerings- en gebruiksfase	Nee	Onderdeel van bestek
--	---	---	---	--

5.3 V&G-risico's die voortvloeien uit locatie, de omgeving en de werkmethodiek

5.3.1 Algemeen

Omgevingsfactor i.r.t. type werk	Activiteit	V&G-risico	Risico oorzaak	Suggestie beheersmaatregel
----------------------------------	------------	------------	----------------	----------------------------

Werkterrein

Bezoekers & onbevoegden in werkgebied	In- en uitrijdend werkverkeer	Aanrijden personeel, bewoners of bezoekers	Geen goede afscherming tussen gebruiker en werkzaamheden	- Werkgebied afzetten - Markeren looproutes - Alternatieve route creëren
Tijdelijke verkeerssituatie	Afwikkelen verkeer tijdens de bouwfase	- Verkeersonveilige situatie	- Beperkte werkruimte - Bouwen in het verkeer	- Vooraf plan van aanpak opstellen - Sleuven direct en dagelijks tot maaiveld aanvullen
Werken die in elkaar grijpen	Werkzaamheden door derden in het werkvak van de aannemer, zie deel 3 paragraaf 01 11 01 van het bestek	- Verkeersonveilige situatie - Conflictsituaties omleidingen	- Onbekendheid met geldende regels op de bouwplaats - Werkzaamheden niet op elkaar afgestemd	- Nieuwe en tijdelijke medewerkers instrueren - Kick-off voorafgaand aan werkzaamheden
Schoolgaande kinderen / fietsers in werkgebied / op het fietspad	In- en uitrijdend werkverkeer	- Aanrijden kinderen - Kinderen in werkgebied	- Onberekenbaarheid van kinderen - Geen goede afscherming tussen gebruikers en werkzaamheden	- Werkgebied (gefaseerd) afzetten - Fietsers op de rijbaan geleiden - Fietsers informeren over werkzaamheden op wegen en ter plaatse van dynamische werkzaamheden fietsers afstappen en langs het werkvak laten lopen - Beperken snelheid werkverkeer in nabijheid fietsende schoolkinderen

				Inzet verkeersregelaar bij dynamische werkzaamheden
Afzetting plaatsen	Plaatsen verkeersborden en hekken	- Aanrijdgevaar tijdens uitzetten - afzetting	Langsrijdend verkeer (op smalle wegen)	- Zorgen voor voldoende zichtbaarheid - Werkplek afschermen tijdens plaatsen materiaal
Gereedschap	Gebruik materieel en (hand)gereedschap etc.	Lichamelijk letsel	- Niet goed onderhouden materieel - Niet tijdig gekeurd of tijdens uitvoering beschadigd materieel	- Beschermende voorzieningen treffen en onderhouden - Materieel periodiek keuren en inspecteren
	•	•	•	•

Omgeving

Omleidingsroute instellen	Extra verkeer op de omleidingsroute	- Aanrijdgevaar - Extra verkeersoverlast	Extra verkeer langs de omleidingsroute	- Verkeersplan dient te worden goedgekeurd door opdrachtgever - Communicatie met aanwonenden - Onderdeel van het bestek
School	Diverse activiteiten rondom de school	- Aanrijden kinderen - Kinderen in werkgebied	- Onberekenbaarheid van kinderen - Geen goede afscherming tussen school en werkzaamheden	- Werkgebied afzetten - Afspraken maken met schoolleiding

5.3.2 Groenonderhoud

Onkruidbeheersing

Plantvakken of verharding	Onkruidbeheersing in beplantingen of op verhardingen	- Aanrijdgevaar door verkeer - Lichamelijk letsel	- Langsrijdend verkeer - Verkeerde werkhouding	- Gebruik en toezicht PBM's (zichtbare werkkleding) - Voorlichting, gebruik en toezicht PBM's
---------------------------	--	--	---	--

Snoeien

Plantvakken	Dunnen, snoeien, knippen en terugzetten van beplantingen	- Lichamelijk letsel, gehoorbeschadiging - Werken op hoogte	- Verkeerd gebruik gereedschap, scherpe delen in werkomgeving - Vallen van hoogte	- Gebruik en toezicht PBM's - Gebruik en toezicht PBM's - Creëren stabiele ondergrond
-------------	--	--	--	---

Maai- en bijkomende werkzaamheden

Gazon en kruidenweides	Maaien bermen en taluds en diverse grasvegetaties	- Lichamelijk letsel, gehoorbeschadiging, beklemming bij kantelen/overrijden - Wegspringende voorwerpen	- Gebruik van machines weke veel geluid produceren, onstabiele en/of oneffen ondergrond. - Losliggende voorwerpen	- Gebruik en toezicht PBM's, Voldoende werkruimte realiseren, inspecteren werkomgeving - Controle op lossen voorwerpen op het gazon (takken, stenen, zwerfafval)
------------------------	---	--	--	---

Bemesten

Plantvakken en gazons	• Het bemesten van diverse plantvakken en gazons	• (huid) irritaties • vergiftiging	•	• Gebruik en toezicht PBM's. • Gedoseerd bemesten (korrels), Indien mogelijk voor regen/buien
-----------------------	--	--	--	---