

OPMERKINGEN

Fase 1	Werkzaamheden Nuon	Week 39 2012
	Werkzaamheden Evides / Stedin	Week 40 t/m 42 2012
	Werkzaamheden KPN / UPC	Week 43 2012
	Werkzaamheden IGWR	Week 44 t/m 48 2012
Fase 2	Werkzaamheden nuts	Week 49 t/m 50 2012
	Werkzaamheden IGWR	Week 51 2012 t/m 6 2013
Fase 3	Werkzaamheden nuts	Week 7 t/m 8 2013
	Werkzaamheden IGWR	Week 9 t/m 13 2013
	Lohengrinhof bereikbaar houden dmv rijplaten. Definitief dichtstraten aan einde fase 2	



VERSIE	
f	
e	
d	
c	
b	BESTEKSTEKENING
a	Eerste uitgave
Verste	Omschrijving
Bestandsnaam	Bestandsnaam : OUDELAND 1.1 FASERINGSTEKENING 08-05-2012.DWG
Projectcode	Projectcode : KHV285V
Vervijzing	Vervijzing :
Takenaar	Takenaar
Datum	Datum



Gemeente Rotterdam
Gemeentewerken
Ingenieursbureau

Galvanistraat 15
Postbus 6633
3002 AP ROTTERDAM
Telefoon : 010 489 7894
Telefax : 010 489 5494

HOOGVLIET

OUDELAND 1.1

WOONRIJP MAKEN

BLOK 1 en 4
WIEGENBOUW
FASERINGSTEKENING

Beleidslijst : Nummer :
Geografische code : 16-02-20
Formaat : A2
Schaal : 1:500
Tekeningnr. : 92 - W - 1879

Geautoriseerd :
P. Reehorst
P. Reehorst
P. Eichhorn

Wijkprojectcode : 92 - W - 1879
Sort : Volgnr. : b

M:\GWR\STADJUID\HOOGVLIET\OUD WNRP-04-1.1\BLOK1.2.3.4\02_VOORBEREIDING_3_PROJECTRESULTATEN\3.40_TEKENINGEN\3.40.1_VOORLOPGE_TEKENINGEN