



Project : Wilgenplaslaan
5997

Contactpersoon : S. Duijm

Bedrijf : IGWR

Telefoon : 010 – 489 94 59

e-mail : sn.duijm@rotterdam.nl

Werf / DG : Hillegersberg – Overschie

Datum : 11-06-2012

Versie : a 15-10-2012 Concept

UIT TE VOEREN WERKZAAMHEDEN EN TECHNISCHE ASPECTEN:

Aanleggen nieuw wegprofiel en vernieuwen van de verharding (asfalt in plaats van betonstraatstenen)

GEPLANE UITVOERINGSPERIODE:

Januari t/m september 2013

WERKEN IN DE OMGEVING:

PM

OPMERKINGEN / RANDVOORWAARDEN CoCoWOS:

PM

FASERING:

Het werk wordt uitgevoerd in 5 fases. De onderstaande volgorde is ter indicatie en kan op verzoek ook nog worden aangepast:



Fase 1: kruising Wilgenplaslaan - Meidoornsingel

Duur:

- C.a. vijf weken (januari 2013)

Hinder:

- Kruising Wilgenplaslaan – Meidoornsingel wordt volledig afgesloten;
- Tram blijft in bedrijf;

Omleidingen:

- in beide richtingen via de Teldersweg – Asserweg – Meijersplein-Noord – Wilgenplaslaan – Wilgenlei (blauw gemarkeerde wegen op schets hiernaast);
- Omleidingen van de bus (lijn 35) over dezelfde route



Fase 2: westzijde tussen Donkersingel en Meidoornsingel

Duur:

- c.a. acht weken (februari maart 2013)

Hinder:

- Wilgenplaslaan tussen Meidoornsingel en Donkersingel afgesloten;
- Verkeer richting Meidoornsingel blijft mogelijk (groene pijl in schets hiernaast);
- Tram blijft in bedrijf;
- Bus ondervindt geen hinder;

Omleidingen:

- Verkeer richting Melanchtonweg kan vanaf de kruising Meidoornsingel – Wilgenplaslaan via de Meidoornsingel – Asserweg – Donkersingel;



Fase 3: oostzijde tussen Donkersingel en Meidoornsingel

Duur:

- c.a. 8 weken (april - mei 2013)

Hinder:

- Wilgenplaslaan tussen Donkersingel en Meidoornsingel afgesloten;
- Verkeer richting Melanchtonweg blijft mogelijk (blauwe pijl in schets hiernaast);
- Tram blijft in bedrijf;
- Bus ondervindt geen hinder;

Omleidingen:

- Verkeer richting Meidoornsingel kan via de Donkersingel – Asserweg – Meidoornsingel (groene pijl in schets hiernaast);



Fase 4: westzijde tussen Meidoornsingel en Kastanjeplein

Duur:

- c.a. acht weken (juni - juli 2013)

Hinder:

- Wilgenplaslaan tussen Kastanjeplein en Meidoornsingel afgesloten;
- Verkeer richting Kastanjeplein blijft mogelijk (groene pijl in schets hiernaast);
- Tram blijft in bedrijf;

Omleidingen:

- Verkeer richting Meidoornsingel kan via de Wilgenlei – Meidoornsingel (blauwe pijl op schets hiernaast);
- De bus kan dezelfde route volgen;



**Fase 5: oostzijde tussen
Meidoornsingel en Kastanjeplein**

Duur:

- c.a. 8 weken (augustus – september 2013)

Hinder:

- Wilgenplaslaan tussen Meidoornsingel en Kastanjeplein afgesloten;
- Verkeer richting Meidoornsingel blijft mogelijk (blauwe pijl in schets hiernaast);
- Tram blijft in bedrijf;

Omleidingen:

- Verkeer richting Kastanjeplein kan via de Wilgenlei – Meidoornsingel (groene pijl op schets hiernaast);
- De bus kan dezelfde route volgen;



VOORAANKONDIGINGEN:

Twee weken voor aanvang van elke fase middels gele redactieboarden;

VERKEERSREGELAARS:

Nee

BETROKKEN AANGRENZENDE WEGBEHEERDERS:

n.v.t.

GEVOLGEN / ACTIES VRI'S EN VERKEERSMANAGEMENT

Geen