



## FASERING EN VERKEERSPLAN

Voorstel Werkvolgorde Riol vernieuwing Lombardkade		
Fase	Tijdvak	Bijzonderheden, extra aandachtspunten
Fase 1	4-2-2013 t/m 1-3-2013 (4 wk)	- Rijweg Lombardkade zo lang mogelijk bereikbaar houden - Aanleg inclusief pendelconstructie (t/m put 5) - Periode uitvoering gunstig omdat het buiten terrasseizoen is, en in de winter meer kans om een rustige markt
Fase 2	4-3-2013 t/m 22-3-2013 (3 wk)	- Rijweg Lombardkade zo lang mogelijk bereikbaar houden - Inclusief uitlegger riool t/m Oppertthof - Periode uitvoering gunstig omdat het buiten terrasseizoen is, en in de winter meer kans om een rustige markt
Fase 3	25-3-2013 t/m 19-4-2013 (4 wk)	- Eerst gebied westzijde afronden
Fase 4	22-4-2013 t/m 24-5-2013 (5 wk)	- Diepst gelegen rioolstrengen daarom vroegtijdig uitvoeren - Inclusief aanbrengen uitleggers voor fase 5, 6 & 7 - Rijweg Lombardkade zo lang mogelijk bereikbaar houden - Eerst gebied westzijde afronden
oplevering fase 1 t/m 4 uiterlijk 24-05-2013		
Fase 5	27-5-2013 t/m 7-6-2013 (2 wk)	- Eerst gebied westzijde afronden
Fase 6	10-6-2013 t/m 21-6-2013 (2 wk)	- Eerst gebied westzijde afronden - Voor fase 7 lmn verplaatsing opkladzone elektrische autos
Fase 7	24-6-2013 t/m 19-7-2013 (4 wk)	- Eerst gebied westzijde afronden - Na fase 6 lmn verplaatsing opkladzone elektrische autos
Fase 8	19-8-2013 t/m 25-9-2013 (5,5 wk)	- Geen werkzaamheden / Inhaalwerkzaamheden gebied west
Fase 9	26-9-2013 t/m 31-10-2013 (5 wk)	- Bereikbaarheid achterzijde winkels
Totale oplevering uiterlijk 31-10-2013		

## OPMERKINGEN

### EISEN WERKWIJZE:

- max. 30 m straatwerk binnen 1 fase opbreken.
- elke fase eerst opleveren voor start nieuwe fase.
- tijdens de marathon (weekend 12 -15 april 2013) vakken 1, 2 en 4 dichtstraten. (indien deze opengebroken zijn.)
- tijdens de bouwvak dienen alle vakken dichtgestraat te zijn. (indien deze nog opengebroken waren.)
- werkzaamheden derden kunnen invloed hebben op de fasering en planning.

→ situatie rijrichting bestaand.

### VERSIE

c			
b			
a	Bestek	S. Bouwtoel	16-10-2012
Versie		Omschrijving	Tekenaar Datum
Bestandsnaam : 20121018_FASERING.DWG		Projectcode : .	Vervolg : Besteknr. 1-080-12

**Gemeente Rotterdam**  
Gemeentewerken  
Ingenieursbureau

Galanstraat 15  
Postbus 6633  
3002 AP ROTTERDAM  
Telefoon : 010 489 .  
Telefax : 010 489 .

## STADSCENTRUM

### STADSDRIEHOEK

#### LOMBARDKADE

FASERINGS- EN VERKEERSPLAN  
BILAGE FASERING EN VERKEER

Getekend : 16-10-2012

Gecontroleerd :

Geautoriseerd :

Getekend : 16-10-2012

Gecontroleerd :

Geautoriseerd :

Geografische  
code : 01-10-20  
01-10-30

Formaat : A3

Schaal : N.V.T

Tekeningnr. :

Wijkproiectcode — Soort — Volgnr.