

Nota van Inlichtingen 'Aanleg Tijdelijke onderwijshuisvesting Markland College'

Inleiding

Deze Nota van Inlichtingen bevat de vragen die gesteld zijn door de houders van de aanbestedingsdocumenten, alsmede de antwoorden van de aanbestedende dienst. Voorafgaand aan deze Nota van Inlichtingen zijn alle houders van de aanbestedingsdocumenten gevraagd alle mogelijke vragen bij de aanbestedende dienst in te dienen ten behoeve van een transparante aanbesteding.

De Nota van Inlichtingen is onlosmakelijk verbonden met en maakt onderdeel uit van de aanbesteding. Bij tegenstrijdigheden tussen de aanbestedingsdocumenten en de Nota van Inlichtingen, prevaleert de Nota van Inlichtingen.

Datum: 08 juli 2022

Aanvullingen gemeente Halderberge		
	Onderwerp	
1	2 ^e Nota van Inlichtingen	De gemeente Halderberge biedt de potentiële inschrijvers de mogelijkheid om vragen, t.b.v. een 2 ^e nota van inlichtingen, te stellen. Vragen dienen ingediend te worden <u>voor woensdag 13 juli 2022, uiterlijk 11:00. De publicatie van de antwoorden t.b.v. de 2^e Nota van Inlichtingen zal vrijdag 15 juli 2022 zijn.</u>

	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Datanetwerk	Welk type data-aansluitpunt is gewenst?	CAT 5E
2	Datanetwerk	Wat wordt bedoeld met "Data punt naar patchkast in de unit"?	De datapunten dienen gekoppeld te worden met de patchkast.
3	Inbraakmeldsysteem	Van welk merk en type is de bestaande installatie?	Galaxy 500
4	Inbraakmeldsysteem	Dient het ontwerp van het inbraakmeldsysteem in het tijdelijke gebouw te voldoen aan de richtlijn inbraakbeveiliging onderwijsinstellingen van het CCV?	Ja
5	Inbraakmeldsysteem	Dient het inbraakmeldsysteem in het tijdelijke gebouw stand-alone te kunnen werken?	Ja, Graag stand-alone laten werken.
6	Planning	In het beschrijvend document staat omschreven dat de te leveren tijdelijke noodschool uiterlijk 1 september 2022 gebruiksklaar dient te worden opgeleverd. Dit is niet realistisch bij een definitieve opdracht op 18 augustus. In hoeverre wordt er	De tijdelijke noodschool dient uiterlijk 15 september 2022 gebruiksklaar opgeleverd te worden. Indien de tijdelijke noodschool niet tijdig wordt opgeleverd zal er een boete in rekening worden gebracht van € 1.600 per dag dat de

		aan deze planning vastgehouden? Een planning met een opleverdatum richting einde dit jaar/begin 2023 is ons inziens realistisch.	oplevering later plaatsvindt dan 15 september 2022. Voor iedere dag dat de tijdelijke noodschool eerder gebruiksklaar wordt opgeleverd dan 15 september 2022, levert dit een bonus op van € 1.000 per dag met een maximum van € 5.000.
7	NUTS	Is het correct dat opdrachtgever zorgt draagt voor een aansluitpunt 1m buiten de gevel voor de VWA, Water, Elektra, Data waarop opdrachtnemer kan aansluiten?	Ja, dat is correct.
8	HWA's	Is het correct dat de HWA's niet gekoppeld en afgevoerd hoeven te worden en daarmee een vrije uitloop hebben?	Ja, dat is correct.
9	Kozijnen en deuren	Uw uitvraag voor de kozijnen en deuren is buiten onze standaard. Is het akkoord dat hier op afgeweken mag worden i.v.m. kosten drukkende redenen.	De kozijnen, deuren en dakrand mogen in een andere kleur geleverd worden.
10	Gevelafwerking	Uw uitvraag voor de gevelafwerking is buiten onze standaard. Is het akkoord dat hier op afgeweken mag worden i.v.m. kosten drukkende redenen.	De buitenschil mag in een ander materiaal en kleur geleverd worden.
11	Raamkozijnen	Is het gebruik van zowel kunststof als aluminium raamkozijnen akkoord?	Ja, dat is akkoord.
12	Vloerafwerking sanitair ruimte	Is een epoxy gietvloer akkoord in de sanitair ruimte?	Ja, dat is akkoord.
13	Alarminstallatie	In uw uitvraag vraagt u voor de mogelijkheid voor het koppelen van de alarminstallatie op de bestaande installatie. Hiervoor hebben wij informatie nodig van de huidige installatie. Kan u dit aanleveren?	Niet van toepassing, zie het antwoord op vraag 5.
14	Inbraakalarmsensor	In uw uitvraag spreekt u over een inbraakalarmsensor per unit. Bedoeld u hiermee 1 inbraakalarmsensor per ruimte?	Ja, graag elk lokaal bewaken.
15	Optie screens	Als optie vraagt u om screens. Standaard zijn onze units voorzien van rolluiken. Zijn rolluiken als screen acceptabel, indien ja, vervalt hiermee het moeten aanbieden van de optie?	Ja, rolluiken worden geaccepteerd.
16	Optie Screens	Als optie vraagt u om screens. Standaard zijn onze units voorzien van rolluiken. Dienen we rekening te houden met en rolluiken en screens, of gaat de voorkeur uit naar 1 zonwerende voorziening?	U kan de screens als optie aanbieden.

17	Fundering	<p>Uw uitvraag is een pand in 1 laag met de mogelijkheid een uitbreiding in de toekomst d.m.v. een 2e laag. Hiervoor dient een andere fundering te worden toegepast.</p> <p>Om Appels met Appels te vergelijken. Welk uitgangspunt moet aanbieder aanhouden voor de fundering, 1 laags pand of 2 laags pand?</p>	<i>Antwoord volgt zo spoedig mogelijk.</i>
18	Sanitair, eis 5	Binnen de unitbouw zijn staande toiletpotten gebruikelijk en de standaard. Is het akkoord dat deze mogen worden toegepast?	Ja, dat is akkoord.
19	Opleverdatum	Volgens de uitvraag dient uiterlijk 1 september 2022 gebruiksklaar te worden opgeleverd. Dit is niet realistisch bij een definitieve opdracht op 18 augustus. Een opleverdatum richting eind 2022/begin 2023 is ons inziens realistisch.	De tijdelijke noodschool dient uiterlijk 15 september 2022 gebruiksklaar opgeleverd te worden. Indien de tijdelijke noodschool niet tijdig wordt opgeleverd zal er een boete in rekening worden gebracht van € 1.600 per dag dat de oplevering later plaatsvindt dan 15 september 2022. Voor iedere dag dat de tijdelijke noodschool eerder gebruiksklaar wordt opgeleverd dan 15 september 2022, levert dit een bonus op van € 1.000 per dag met een maximum van € 5.000.
20	Beschrijvend document, 2.1 planning	U vraagt een oplevering uiterlijk 1 september. Tijdens de schouw is door beide partijen aangegeven dat dit niet haalbaar is. Is de opdrachtgever en school bereid de oplevertermijn op te schuiven naar eind oktober, zodat er in de herfstvakantie kan worden ingericht.	De tijdelijke noodschool dient uiterlijk 15 september 2022 gebruiksklaar opgeleverd te worden. Indien de tijdelijke noodschool niet tijdig wordt opgeleverd zal er een boete in rekening worden gebracht van € 1.600 per dag dat de oplevering later plaatsvindt dan 15 september 2022. Voor iedere dag dat de tijdelijke noodschool eerder gebruiksklaar wordt opgeleverd dan 15 september 2022, levert dit een bonus op van € 1.000 per dag met een maximum van € 5.000.
21	Beschrijvend document, 2.1 product beschrijving	Is een RC waarde (isolatiewaarde) van de gevel van 2,2 en vloer van 2,4 ook akkoord voor deze tijdelijke huisvesting?	Ja, akkoord

22	Beschrijvend document, 2.1 product beschrijving	U vraagt een SKG*** voor raam- en deurbeslag wat afwijkt van de basisvoorziening van onze verhuurmodules. Daarvan komt het deurbeslag overeen met een klasse SKG**. Graag uw goedkeuring om dit te hanteren?	De toegepaste ramen en deuren zijn voorzien van deugdelijk beslag en sloten en speciaal ontworpen tegen inbraak, minimaal inbraak klasse SKG**
23	Beschrijvend document, 2.1 product beschrijving	U vraagt weggewerkt leidingwerk en zwevende toiletputten. In onze verhuurmodules zit het leidingwerk tegen de wanden, in het zicht, en zijn de toiletputten uitgevoerd als staand model. Graag uw goedkeuring om leidingwerk in het zicht te hebben en staande toiletputten toe te passen.	Ja, akkoord
24	Beschrijvend document, 2.1 product beschrijving	U vraagt een buitenrooster voor de 3 buitendeuren. Zijn 2 buitendeuren (en dus 2 buitenroosters) ook afdoende?	Ja, akkoord
25	Beschrijvend document, 2.1 product beschrijving	Mag de buitenschil ook worden uitgevoerd in een vlakke Rockpanel plaat in de kleur azuurblauw en met ter hoogte van de raamkozijnen een horizontale band in de kleur aluminium-grijs?	Ja, akkoord