

Lopende en onderhoudswerkzaamheden per accommodatie

Sporthal De Pijl

Wat	Toelichting	Status
Aanbrengen akoestisch wandsysteem tegen een deel van de wanden	In verband met geluid klachten	Dit is opgeleverd (na de schouw). Zie het fotoboek bijlage 3k
Vervangen beide Trenomat scheidingswanden tussen zaaldelen	Natuurlijk vervangingsmoment en perforatie toegepast in verband met geluid klachten	Dit is opgeleverd (na de schouw). Zie het fotoboek bijlage 3k
Vervangen 1 van 3 inschuifbare tribunes	andere tribunes zijn in het verleden al vervangen of gereviseerd	Gegund en uitvoering in 2022 (herfstvakantie)
Vervangen van bestaande dakbedekking en isolatie	Bestaande isolatie waarde van 1 RC, dit komt na de renovatie uit op een RC waarde van 6,3	Uitvoering in 2022 / half 2023. De exploitant dient er rekening mee te houden dat de sportzaal één dag niet gebruikt kan worden. De technische begeleiding vindt plaats in opdracht van de gemeente.
Vervangen van de gietvloeren in de kleedruimten, douches en de gangen voor de kleedruimten.	De oude blauwe gietvloeren waren niet oordeelkundig uitgevoerd.	Dit is opgeleverd (na de schouw). Zie het fotoboek bijlage 3k
Vervangen ventilatiesysteem	Dakventilatoren vervangen door LBK die op het platte dak komt te staan. Momenteel wordt lucht alleen afgezogen. Er is geen recirculatie of warmteterugwinning	Gemeente wil in 2023 een WTW ventilatiesysteem aanbrengen op deze sporthal. De gemeente zal zorgdragen voor bekostiging van deze installatie. Exploitant houdt rekening met eventuele overlast (2 weken sluiting, in een schoolvakantie) en met de begeleiding van de werkzaamheden.

Sporthal Westlandhal

Wat	Toelichting	Status
Vervangen van plafond en verlichting door LED	Geheel in lijn met de bestaande wandbekleding van de sportzaal is ook het lattenplafond vervangen.	Dit is opgeleverd (na de schouw). Zie het fotoboek bijlage 3k

Zwembad Maesemunde

Wat	Toelichting	Status
Overlagen van bestaande dakbedekking	Bestaande isolatie waarde van 1 RC, met bij isoleren met 60 mm PIR komt dit uit op een RC waarde van 6.	Gegund en uitvoering in 2022 / half 2023. De activiteit heeft geen gevolgen voor de bedrijfsvoering.
Vervangen lichtkoepels zwemzaal en lichtstraat technische ruimte	Vervangen polycarbonaat door een hoogwaardiger alternatief.	Uitvoering in 2022 / half 2023. De exploitant dient er rekening mee te houden dat de zwemzaal twee dagen niet gebruikt kan worden. De technische begeleiding vindt plaats in opdracht van de gemeente.

Zwembad Vreeloo

Wat	Toelichting	Status
Glasvervanging van zwemzaal	Er wordt nog buitenschilderwerk uitgevoerd en de ruiten van de zwemzaal vervangen vanwege lekkage en schade aan folies.	Najaar van 2022 en afgerond voor de ingang van de nieuwe exploitatie.

	(isoleren en verbeteren luchtbehandeling	
--	--	--

Zwembad Hoge Bomen

Wat	Toelichting	Status
Diverse aanpassingen via renovatie	CV wordt vervangen door cascade opstelling. Dak wordt geïsoleerd. Glasvervanging. Optimalisatie installaties. Een en ander beschreven in een bestek.	Het bestek van de renovatie is gedeeld via de 1 ^e nota van inlichtingen.