

Aanbesteding: Tijdelijke onderwijshuisvesting (noodlokalen) Medemblik
Aanbestedende Dienst: Gemeente Medemblik
Referentie: Z-22-428640

Toelichting:

Ref.nr. 28
Onderwerp: Uitstel opleverdatum

Vraag:

In uw planning gaat u uit van een doorlooptijd van 24 weken. Hierbij is geen rekening gehouden met het opstellen van de vergunningsstukken, inkopen van materialen, vakantieperiodes (bouwvak en kerstvakantie) en productietijd. Waardoor wij bij inschrijving niet kunnen conformeren aan de gestelde opleverdatum van 1 januari 2024. Het verzoek om deze op te schuiven met 8 weken (1 maart 2024).

Antwoord:

Op 1 januari starten de vernieuwbouwwerkzaamheden bij de scholen. De tijdelijke school moet dus per 1 januari beschikbaar zijn voor de scholen. Wij kunnen niet afwijken van de deadline zoals gesteld in de aanbestedingsdocumenten.

Percelen: P1 Tijdelijke onderwijsvoorziening (noodlokalen) gemeente Medemblik
Beantwoord op: 26 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 29
Onderwerp: Start inkoop

Vraag:

Neemt de Opdrachtgever het risico dat de Opdrachtnemer zijn inkopen al start tijdens de reguliere procedure (8 weken)? Dit om de productie van de units tijdig te kunnen starten. Wij zien graag uw toelichting tegemoet.

Antwoord:

Het risico voor het starten van inkopen tijdens de vergunningsprocedure ligt bij de Opdrachtnemer. Daarnaast, de Opdrachtgever voert zelf de vergunningsprocedure uit. De vergunningsaanvraag wordt in juli ingediend.

Percelen: P1 Tijdelijke onderwijsvoorziening (noodlokalen) gemeente Medemblik
Beantwoord op: 26 jun. 2023

Label:	Inhoud
---------------	--------