

**Nota van Inlichtingen 2 bij: Tijdelijk gebouw t.b.v**

**Gepubliceerd onder nummer: NW 202310 PRJ-22**

**Datum: 8 december 2023**

| Nr. | Onderwerp        |
|-----|------------------|
| 1   | Constructie gang |

**7. noodverblijf De Trampoline Noordwijkerho  
00301**

**Vraag**

Conform G3 - Duurzaamheid, aandachtspunt welke kansen en maatregelen ziet inschrijver m bij te dragen aan verduurzaming van het project.

Wij kunnen de gang uitvoeren zonder het plaatsen van "gang"units. Doordat onze units bestaan uit een stabiele constructie, kunnen wij de gang uitvoeren als betonplaten welke worden opgehangen tussen de units van de woningen. Het voordeel hiervan is dat we ontzettend veel materialen besparen (verbetering duurzaamheid en kosten). De constructie voldoet verder volledig aan alle wet- en regelgeving, is volledig demontabel en waterdicht, daarnaast is de constructie ook volledig brandwerend uitgevoerd. Qua uiterlijk in de gang zie je geen verschil. Graag zouden wij willen vernemen of Opdrachtgever akkoord gaat indien we de gangconstructie uitvoeren zonder unit constructies.

Wij gaan deze constructie alleen toepassen in de lengte van het pand. De dwarsverbinding tussen de gebouwen wordt wel uitgevoerd als unit

**Antwoord**

Wij zijn niet akkoord.

De aanbestedende dienst gaat immers niet bij voorbaat over de inhoud van de kwalitatieve inschrijvingen (aanbiedingen) van inschrijvers. De kwalitatieve inschrijving (aanbieding) is de verantwoordelijkheid van de inschrijver.

Wij merken verder op, dat wij in het kader van het gunningscriterium 'G3 - Duurzaamheid' vragen om een 'visie'.

En tevens, dat de beoordeling van het gunningscriterium 'G3 - Duurzaamheid' transparant plaats vindt volgens hetgeen bepaald is in de paragrafen 5.1 en 5.2 van het Aanbestedingsdocument, en dus niet via de Nota ('s) van inlichtingen in de aanbestedingsprocedure.

Het spreekt tenslotte voor zich, dat de kwalitatieve inschrijving niet in strijd mag zijn met de inhoud van de aanbestedingsstukken, waaronder de Werkomschrijving waarin op pagina 2 onder meer is bepaald:

"Het ontwerp bestaat uit prefab – flexwoningen (in het vervolg 'units') die in de fabriek geprefabriceerd, naar locatie getransporteerd, gemonteerd en op locatie afgemonteerd worden. De werkzaamheden op locatie betreffen vooral installaties, het aansluiten aan nutsvoorzieningen en in een zeer beperkte mate nog bouwkundige bouwwerkzaamheden."

Zie ook het antwoord op vraag 108 van deze Nota van inlichtingen.

