

Toelichting Uitvoeringsfasering Project instandhouding SKZ

selectieleidraad oktober 2024



Erasmus MC
Universitair Medisch Centrum Rotterdam




Aanleiding instandhouding SKZ



INFECTIEPREVENTIE



ELEKTRISCHE
INFRASTRUCTUUR




MEDISCH-ELEKTRISCHE
VEILIGHEID



BRANDVEILIGHEID

Uitvoering instandhouding



Volgorde in project


Opdrachtgever:

- **Realisatie interimgebouw 40 bedden**
- **Realisatie interimhuisvesting 32 bedden buiten SKZ**
- **Uithuizen 40 + 32 bedden uit Sk**
- **Lege ruimte clusteren in Sk-midden**
- **Vorbereiden OK-complex op fasering**

Opdrachtnemer:



- **uitvoering instandhouding van Sk, Sb en Sp conform faseringsplan**

Proces



Uitvoering fase 0

fase 0: aansluiten interimgebouw en voorbereidingen E-infra




Uitvoering Sk


fase 1: bouwdeel midden alle verdiepingen 1 t/m 5 behalve Sk-0

fase 2: bouwdeel noord alle verdiepingen 1 t/m 5 behalve Sk-0

fase 3: bouwdeel zuid alle verdiepingen 1 t/m 5 behalve Sk-0



Uitvoering SK in de tijd



Uitvoering Sb



fase 4-5: verkoopver OK Complex Sb-3 aanpassen + verdieping 4 technieklaag

fase 6: kwadrant 2 verdiepingen 1 t/m 3


fase 7: kwadrant 3 verdiepingen 1 t/m 3

fase 8: kwadrant 4 verdiepingen 1 t/m 3

fase 9: kwadrant 1 verdiepingen 1 t/m 3





Uitvoering SB in de tijd



Uitvoering Sp

verdiepingen 1/t/ 3 op basis
van E-verzorgingsgebieden



- onderhoudswerkzaamheden conform ruimteboeken Erasmus MC
- brandveiligheids werkzaamheden conform documenten ABT