

Aanleggen Gemaal Kromme Rijn VRAM

ID	Activiteitnaam	Duur	Start	Eind	Speling	Predecessors	Successors	20242025202620272028																															
								J J J				J J J S				D J J J				J J A				D J F				J J A				D J F				J J			
402502 Aanleggen Gemaal Kromme Rijn VRAM																																							
402502.1 PROJECTFASERING																																							
C20	verkenningsfase	482	31-Jan-23 A	05-Dec-24	0	C10, MP85																																	
C30	planuitwerkingsfase	359	06-Dec-24	22-Apr-26	47	MP85, A3550																																	
C40	realisatiefase	545	28-Jul-25	27-Aug-27	0	MP75, A3780																																	
C50	nazorgfase	263	30-Aug-27	30-Aug-28	0	MP75, MP78																																	
402502.7 MIJLPALEN																																							
402502.7.1 MIJLPALEN VERKENNINGSFASE																																							
MP09	Voorkeursalternatief (VKA) gereed & vastgesteld door AB [streefdatum 30-6-24]	0		10-Jul-24	16	A3090	A3010																																
MP85	Definitieve gunning	0		05-Dec-24	0	A1610	A3300, C20, C30																																
402502.7.2 MIJLPALEN PLANUITWERKINGSFASE																																							
MP95	Vergunningen ontwerp en definitief ontwerp 100%	0		25-Jul-25	0	A3690	A3350, A3780																																
MP105	Uitvoeringsontwerp 100%	0		02-Dec-25	107	A3920	A3390																																
MP115	Projectbesluit onherroepelijk	0		22-Apr-26	70	A3540	A3170																																
MP125	Ondertekenen bouwteamovereenkomst	0		22-Apr-26	92	A3950	A3210																																
402502.7.3 MIJLPALEN REALISATIEFASE																																							
MP19	Start realisatie	0		29-Jun-26	0	A3220	A3170, A3210																																
MP75	MTG Inlaatkromme Rijn [oplevering voor 31-12-2027]	0		27-Aug-27*	0	A3200	A3140, C40, C50																																
402502.7.4 MIJLPALEN NAZORGFASE																																							
MP78	MFG Inlaatkromme Rijn [02-04-29...]	0		30-Aug-28*	0	A3140	C50																																
402502.3 VERKENNINGSFASE																																							
402502.3.3 STAP 4 - VOORKEURSALETERNATIEF																																							
402502.3.3.2 Besluitvorming VKA incl. kredietaanvraag vervolgfases																																							
A3060	Aanleveren VKA/KAAan commissie SKK	1	29-May-24	29-May-24	0	A3030	A3070																																
A3070	Goedkeuring VKA/KAdoor commissie SKK	1	11-Jun-24	11-Jun-24	1	A3060	A3080, A1430																																
A3080	Aanleveren VKA/KAAan AB	1	25-Jun-24	25-Jun-24	0	A3070, A2780	A3090																																
A3090	Vaststelling VKA/KAdoor AB	1	10-Jul-24	10-Jul-24*	0	A3080	MP09, A3010																																
A3010	Subsidieaanvraag (na AB besluit VKA)	0		10-Jul-24*	16	A3090, MP09	A3300																																
402502.3.3.3 Strategie aanbesteding planfase en realisatiefase																																							
A2470	Opstellen aanbestedingsdossier	43	03-Apr-24 A	31-May-24	0	A2440	A3455, A3460																																
A3455	Review door Inkoop	5	03-Jun-24	07-Jun-24	0	A2470	A3840																																
A3460	Review door IPM Team	5	03-Jun-24	07-Jun-24	0	A2470	A3840																																
A3840	Definitief maken aanbestedingsdossier	4	10-Jun-24	13-Jun-24	0	A3455, A3460	A3465																																
A3465	Accordering door Jasper en interne OG	1	14-Jun-24	14-Jun-24	0	A3840	A3475																																
A3475	Aanbestedingsdossier gereed	0		14-Jun-24	0	A3465	A1430																																
402502.3.10 Openbaar Europese aanbestedingsprocedure																																							
A1430	Publiceren	0	17-Jun-24	17-Jun-24	0	A2910, A3070, A347	A1440, A1650																																
A1650	Inschrijfperiode	80	17-Jun-24	04-Oct-24	0	A1430	A1550																																
A1440	Algemene inlichtingenbijeenkomst	0	01-Jul-24	01-Jul-24	0	A1430	A1450																																
A1450	Nota van inlichtingen 1 inclusief beantwoording	28	17-Jul-24	23-Aug-24	0	A1440	A1530																																
A1530	Nota van inlichtingen 2 inclusief beantwoording	20	09-Sep-24	04-Oct-24	0	A1450	A1550, A3750																																
A1550	Indienen inschrijving	1	07-Oct-24	07-Oct-24	0	A1530, A1650	A1570																																
A1570	Beoordelingsperiode	9	08-Oct-24	18-Oct-24	0	A1550	A1600, A1660																																
A1660	Consensus overleg 1	3	21-Oct-24	23-Oct-24	0	A1570	A1670																																
A1670	Interviews + consensusoverleg 2	10	24-Oct-24	06-Nov-24	0	A1660	A1680																																
A1680	Brieven opstellen	6	07-Nov-24	14-Nov-24	0	A1670	A1600																																

Samenvatting

Loe gereed

Werk kritiek

Mijlpaal kriti...

Level of effort

Werk gepland

Werk gereed

Mijlpaal ge...

ID	Activiteitnaam	Duur	Start	Eind	Speling	Predecessors	Successors	2024 2025 2026 2027 2028																											
								2024				2025				2026				2027				2028											
								J	J	J	J	J	J	S	D	J	J	J	A	D	J	F	J	J	A	D	J	F	J	J	A	D	J	F	J
A1600	Voomemen totgunning	0		14-Nov-24	0	A1570,A1680	A1610																												
A1610	Alcatel	15	15-Nov-24	05-Dec-24	0	A1600	A1630,MP85																												
A1630	Definitieve gunning	0		05-Dec-24	0	A1610	A3300,A3320,A3310,A3790																												
402502.4 PLANUITWERKINGSFASE		548	18-Mar-24A	22-Apr-26	615																														
402502.4.1 Planuitwerkingsfase, vervolg		548	18-Mar-24A	22-Apr-26	615																														
402502.4.1.4 Projectmanagement		281	06-Dec-24	02-Jan-26	693																														
A3300	Opstellen PMP	53	06-Dec-24	18-Feb-25	0	A2910,A1630,MP85	A3940																												
A3310	Projectstartup	1	06-Dec-24	06-Dec-24	0	A1630	A3300																												
A3940	Vaststellen PMPAOG	1	19-Feb-25	19-Feb-25	0	A3300	A3320,A3570,A3970																												
A4010	Tertaalrapportage T1	1	01-May-25*	02-May-25	868																														
A3420	Tertaalrapportage T2	1	01-Sep-25*	02-Sep-25	781																														
A4020	Tertaalrapportage T3	1	01-Jan-26*	02-Jan-26	693																														
402502.4.1.1 Ontwerp		204	20-Feb-25	02-Dec-25	107																														
A3320	Technische uitwerking VO	41	20-Feb-25	17-Apr-25	0	A1630,A3940	A3340																												
A3970	Varianten technische keuzes	41	20-Feb-25	17-Apr-25	0	A3940	A3340																												
A3340	VO 70% (inclusief SSK en ontwerpnota)	0		17-Apr-25	0	A3320,A3970	A3330,A3700,A3830,A3800																												
A3330	Review VO 70%	15	18-Apr-25	08-May-25	0	A3340	A3470																												
A3700	Vertalen contouren naar plankaarten uitvoeringsmethodiek	15	18-Apr-25	08-May-25	10	A3340	A3430,A3740																												
A3470	Aanpassingen door review VO 70%	10	09-May-25	22-May-25	0	A3330	A3430																												
A3430	VO 90% (inclusief SSK en ontwerpnota)	0		22-May-25	0	A3470,A3700	A3720,A3380,A3760																												
A3720	Opwerken naar DO 70% (inclusief SSK en ontwerpnota)	20	23-May-25	19-Jun-25	0	A3430	A3520																												
A3520	Review DO	15	20-Jun-25	10-Jul-25	0	A3720	A3680																												
A3680	Aanpassingen DO 90% (inclusief SSK en ontwerpnota)	10	11-Jul-25	24-Jul-25	0	A3520	A3690																												
A3690	Vaststellen DO (inclusief SSK en ontwerpnota)	1	25-Jul-25	25-Jul-25	0	A3680	A3710,MP95																												
A3710	Definitief ontwerp 100%	0		25-Jul-25	0	A3690,A3790,A382	A3410,A3780,A3350,A3850																												
A3850	Technische uitwerking UO	41	28-Jul-25	22-Sep-25	107	A3710	A3860																												
A3860	UO 70% (inclusief raming)	0		22-Sep-25	107	A3850	A3870																												
A3870	Review UO 70%	15	23-Sep-25	13-Oct-25	107	A3860	A3880																												
A3880	Aanpassingen door review UO 70%	10	14-Oct-25	27-Oct-25	107	A3870	A3890																												
A3890	UO 90% (inclusief raming)	0		27-Oct-25	107	A3880	A3900																												
A3900	Review UO 90%	15	28-Oct-25	17-Nov-25	107	A3890	A3910																												
A3910	Aanpassingen door review UO 90%	10	18-Nov-25	01-Dec-25	107	A3900	A3920																												
A3920	Vaststellen UO 100%	1	02-Dec-25	02-Dec-25	107	A3910	A3930,MP105																												
A3930	Uitvoeringsontwerp 100%	0		02-Dec-25	107	A3920	A3390																												
402502.4.1.2 Conditionering		339	18-Mar-24A	03-Jul-25	824																														
A3560	Overige conditionerende onderzoeken	250	18-Mar-24A	28-Feb-25	103	A3730	A3380																												
A3730	Milieuhygienisch natuuronderzoek	291	18-Mar-24A	28-Apr-25	62	A2960	A3380,A3560																												
A3750	Natuuronderzoek soorten bescherming	160	07-Oct-24	16-May-25	48	A1530	A3380																												
A3740	Natuuronderzoek stikstof	40	09-May-25	03-Jul-25	824	A3700	A3760																												
402502.4.1.3 Planproducten & Vergunningen		359	06-Dec-24	22-Apr-26	615																														
402502.4.1.3.3 Omgevingsmanagement		209	06-Dec-24	24-Sep-25	95																														
A3790	Uitwerken oplossingen woonbooteigenaren	166	06-Dec-24	25-Jul-25	0	A1630	A3710																												
A3800	Ronde klanteisen ophalen	40	18-Apr-25	12-Jun-25	21	A3340	A3810																												
A3830	Nadere invulling ruimtelijke inpassing en vormgeving	60	18-Apr-25	10-Jul-25	11	A3340	A3710																												
A3810	Honoratiemoment	5	13-Jun-25	19-Jun-25	21	A3800	A3820																												
A3820	Verwerking reviewronde	5	20-Jun-25	26-Jun-25	21	A3810	A3710																												
A3770	Bewonersavond	1	24-Sep-25	24-Sep-25	95	A3620	A3480																												
402502.4.1.3.1 Ontwerp projectbesluit		71	23-May-25	29-Aug-25	43																														
A3380	Opstellen 1e conceptontwerp Projectbesluit (80%)	30	23-May-25	03-Jul-25	44	A3560,A3730,A375	A3400																												
A3400	Reviewtijd	15	04-Jul-25	24-Jul-25	44	A3380	A3410																												
A3410	Opstellen ontwerp Projectbesluit (100%)	25	28-Jul-25	29-Aug-25	43	A3710,A3400	A3580																												
402502.4.1.3.5 Hoofdvergunningen		305	20-Feb-25	22-Apr-26	615																														
A3570	Inventariseren benodigde informatie voor aanvragen vergunningen	66	20-Feb-25	22-May-25	854	A3940	A3760																												

▼

Level of effort

■

Werk gepland

■

Werk gereed

■

Werk kritiek

◆

Mijlpaal kritiek

■

Werk gepland

◆

Mijlpaal gepland

Page 2 of 3

Filter: TASK filter: Weergave overallplanning SAS.

Standlijn planning:17-May-24

Printdatum: 14-Jun-24

ID	Activiteitnaam	Duur	Start	Eind	Speling	Predecessors	Successors	2024												2025				2026				2027				2028																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
								J	J											J		J	J	S	D	J					J	J	A			D	J	F			J	J	A			D	J	F			J																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
A3760	Aanvragen vergunningen en begeleiden procedures	239	23-May-25	22-Apr-26	47	A3430,A3570, A374	A3550																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													</