

Nota van Inlichtingen -2- 'Ontwikkeling Opvang Oekraïense Vluchtelingen'

Referentie: IBMN-2024-MOL-CM-001

Gemeente Molenlanden

Datum: vrijdag 23 mei 2025

Mededeling van de Aanbestedende dienst:

Mede ter nadere verduidelijking van de antwoorden op de vragen 13, 18, 19 en 56 van Nota van inlichtingen-1 het volgende:

De vanaf de nutsinvoeren aan te brengen elektra- en waterleiding dienen het traject van de riolering te volgen (Bijlage 1 bij Nota van Inlichtingen 1 - Riolering) en vervolgens de woonunits te worden binnengebracht.

Vraag	Verwijzing	Vraag	Antwoord
1	Nvl 1	<p>Naar aanleiding van de antwoorden in de nota van inlichtingen met betrekking tot de gestelde opleverdatum, moet opdrachtnemer helaas concluderen dat deze uitgaande van 27 augustus 2025 niet haalbaar is.</p> <p>Opdrachtnemer wil graag weten of het mogelijk is om alsnog aan te melden met een alternatieve planning waarbij de opleverdatum enkele maanden later zou komen te liggen. Of is de opgegeven opleverdatum van 27 augustus een dusdanig harde eis dat uitsluiting volgt als inschrijver deze niet haalt?</p>	<p>In de Nota van Inlichtingen, die gepubliceerd is op 19 mei 2025, is onderstaand antwoord gegeven op een vraag inzake de planning:</p> <p>"Opdrachtgever erkent dat de gepresenteerde planning strak is. Echter, gezien de zorgwekkende situatie in het land en de voortdurende druk op opvangcapaciteit is het essentieel dat de opvanglocatie tijdig wordt gerealiseerd. Om deze reden is gekozen voor een korte doorlooptijd.</p> <p>Opdrachtgever komt opdrachtnemer tegemoet door de eerder in het Programma van Eisen opgenomen tussentijdse deadlines (zoals de levering van units tussen 4 en 15 augustus 2025 en het testen tussen 18 en 29 augustus 2025) te laten vervallen. Hierdoor krijgt opdrachtnemer meer flexibiliteit in de inrichting van het werkproces. De uiterste datum voor oplevering blijft ongewijzigd: vrijdag 29 augustus 2025. Dit betekent dat alle werkzaamheden, inclusief levering, plaatsing en testen uiterlijk op deze datum volledig en correct afgerond moeten zijn.</p> <p>Kortom: opdrachtnemer is vrij het werkproces naar mogelijkheid in te vullen, mits dit het volledige traject van ingebruikname vóór of uiterlijk op 29 augustus niet in gevaar brengt.</p> <p>Nadere versoepeling of uitstel van deze einddatum is, gezien de maatschappelijke urgentie, niet mogelijk."</p> <p>Het is helaas, gelet op de, niet veranderde feitelijkheid en realiteit, niet mogelijk wijzigingen aan te brengen in het bovenstaande.</p> <p>Het is verder ook niet mogelijk om in te schrijven met een alternatieve planning die niet aansluit op wat in de aanbestedingsstukken wordt uitgevraagd, aangezien dit zou resulteren in een, niet te accepteren (ongeldige), inschrijving onder voorwaarden.</p> <p>Tot slot is het goed te vermelden, dat de uiterste datum voor oplevering 29 augustus 2025 is in plaats van de in de vraag genoemde '27 augustus'.</p>