

Site acceptance Test formulier

Wasinstallatie	Garage Zuid
Datum	
Opgenomen door (GVB)	
Overgedragen van (opdrachtgever)	



Gebouw en omgeving	OK	Opmerkingen
Toegangsdeuren	☐ OK	
Ruiten	☐ OK	
Tankstraat	☐ OK	
Uitrijdeuren	☐ OK	
Vloeistofdichte vloer gecertificeerd	☐ OK	
Bestrating buiten gebouw	☐ OK	
Vloer hersteld na verwijderen ankers	☐ OK	
Afvoer en goten functioneren	☐ OK	
Vluchtwegen vrij	☐ OK	

Onderdelen niet vervangen	OK	Opmerkingen
OBAS functioneert	☐ OK	
Technische ruimte toegankelijk	☐ OK	
	☐ OK	
	☐ OK	
	☐ OK	
	☐ OK	
	☐ OK	
	☐ OK	

Wasinstallatie	OK	Opmerkingen
Portalen van verzinkt/RVS staal	☐ OK	
Systeemkasten corrosiebestendig	☐ OK	
Looprail zo laag mogelijk (veiligheid)	☐ OK	
Veiligheidsknoppen op elke hoek	☐ OK	
Kantelbeveiliging aanwezig	☐ OK	
Noodstop overal bereikbaar (koord/drukknoppen)	☐ OK	
Installatie stopt bij detectie personen/obstakels	☐ OK	
Geen restenergie na noodstop (veilige toestand)	☐ OK	
Installatie kan niet kantelen onder alle omstandigheden	☐ OK	
Afscherming voorkomt spat-/lekwater	☐ OK	
Afstand energievoorziening ≥ 2 meter	☐ OK	
Kabels/leidingen gemerkt en identificeerbaar	☐ OK	
Elektrische installatie correct geaard	☐ OK	
Labels in Nederlandse taal	☐ OK	
Alleen chemische ankers toegepast	☐ OK	
Media-aansluitingen zonder struikel-/stootgevaar	☐ OK	
Installatie geschikt voor demontage/herplaatsing	☐ OK	
Verkeerslicht	☐ OK	
Breektank	☐ OK	

Werking wasinstallatie	OK	Opmerkingen
Reinheid snelwas standaard bus	☐ OK	
Tijdsduur snelwas standaardbus (≤ eis)	☐ OK	
Reinheid uitgebreide wasbeurt standaard bus	☐ OK	
Reinheid snelwas gelede bus	☐ OK	
Tijdsduur snelwas gelede bus (≤ eis)	☐ OK	
Reinheid uitgebreide wasbeurt gelede bus	☐ OK	
Reinheid akkoord normale wasbeurt overige GVB voertuigen	☐ OK	
Installatie herkent buslengte	☐ OK	
Installatie herkent voertuig (≥ 99% nauwkeurig)	☐ OK	
Automatische programmakeuze op basis van kenteken	☐ OK	
Fallback aanwezig bij herkenningfout	☐ OK	
Installatie start niet bij onveilige situatie	☐ OK	
Borstels klappen weg bij vroegtijdig verlaten	☐ OK	
Geen schade aan voertuig (incl. uitstekende delen)	☐ OK	
Borsteldruk/waterdruk correct ingesteld (geen schade)	☐ OK	
Geluid/verbruik binnen opgegeven waarden	☐ OK	
Uitrijdeuren openen automatisch	☐ OK	
Verkeerslicht en stoplocatie correct functioneren	☐ OK	
Geluidsniveau ≤ 70 dB(A) aangetoond	☐ OK	
Energieprestatie ≥ label A (of equivalent)	☐ OK	

Bedieningsinstallatie & management informatie	OK	Opmerkingen
Storingsmelding (mail/SMS) werkt	☐ OK	
Remote login werkt	☐ OK	
Managementinformatie op afstand beschikbaar	☐ OK	
Managment informatie op bedieningspaneel beschikbaar	☐ OK	
Beveiligde webomgeving aanwezig	☐ OK	
Data (wassingen, storingen, beschikbaarheid) zichtbaar	☐ OK	
Data-eigenaarschap opdrachtgever geborgd	☐ OK	
Cloud-systeem beschikbaar (≥ 98%)	☐ OK	
Touchscreen toont storingen correct	☐ OK	
Bedieningspaneel NL-talig	☐ OK	
Gebruikersniveau aanwezig	☐ OK	
Beheerdersniveau aanwezig	☐ OK	
Noodschakelaar aanwezig en werkend	☐ OK	
Niveau reinigingsmiddelen zichtbaar (lokaal + cloud)	☐ OK	
Programma te bedienen via bedieningspaneel	☒ OK	

Waterontharder, HD installatie & Recyclinginstallatie	OK	Opmerkingen
Waterrecycling ≥ 80% aangetoond	☐ OK	
Waterbalans / procesbeschrijving aanwezig	☐ OK	
Breektank conform norm (scheiding drinkwater)	☐ OK	
Pompen stabiel en regelbaar	☐ OK	
Filtratie voorkomt verstopping	☐ OK	
Waterkwaliteit pH 7–8	☐ OK	
Installatie geschikt voor variabele belasting	☐ OK	
HD installatie geïntegreerd en functioneert goed	☐ OK	
	☐ OK	

Elektrische installatie	OK	Opmerkingen
Installatie conform NEN 1010 / 3140	☐ OK	

Vermogensbalans aanwezig	☐ OK	
Kabelberekeningen aanwezig	☐ OK	
Energieverbruik inzichtelijk gemaakt	☐ OK	
Potentiaalvereffening aanwezig	☐ OK	
	☐ OK	

Documentatie	OK	Opmerkingen
Constructietekeningen en stuklijsten	☐ OK	
Elektrotechnische schema's	☐ OK	
Overzicht onderdelen en systemen	☐ OK	
Veiligheids- en keuringscertificaten	☐ OK	
Bedieningsvoorschriften (gebruikersversie en monteursversie)	☐ OK	
Onderhoudsvoorschriften	☐ OK	