

	Taakmodu	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	Voorafgaande taken	Opvolgende taken	% voltooid	Deadline	Mijlpaal	2026	h1	h2	2027	h1	h2	2028	h1	h2	2029	h1	h2	2030	h1
1		ALGEMEEN	47,4 wkn?	zat 20-9-25	din 22-9-26			0%	N.v.t.	Nee														
2		Onderzoeken	47,4 wkn?	zat 20-9-25	din 22-9-26			0%	N.v.t.	Nee														
63	✓	INITIATIEFASE	44,2 wkn	woe 1-6-22	woe 5-4-23			100%	N.v.t.	Nee														
69	✓	DEFINITIEFASE	65,2 wkn	vri 30-8-24	vri 19-12-25			100%	N.v.t.	Nee														
70	✓	FASE 1: Voorstudie	53,2 wkn	vri 30-8-24	vri 26-9-25			100%	N.v.t.	Nee														
71	✓	Uitvraag IB	53,2 wkn	vri 30-8-24	vri 26-9-25			100%	N.v.t.	Nee														
105	✓	Projectplan	12 wkn	maa 29-9-25	vri 19-12-25			100%	N.v.t.	Nee														
110		ONTWERP- EN VOORBEREIDINGSFASE	127,9 wkn	maa 5-1-26	don 14-9-28			31%	N.v.t.	Nee														
111	✓	Ophalen KES	9 wkn	maa 2-3-26	vri 1-5-26			100%	N.v.t.	Nee														
115		Aanbestedingsfase Bouwteamovereenkomst ontwerpdeel	49,9 wkn	maa 5-1-26	don 21-1-27			68%	N.v.t.	Nee														
116	✓	Opstellen contractdocumenten t.b.v. Bouwteamovereenkomst	26,2 wkn	maa 5-1-26	maa 6-7-26	;109;114BE+14 da	117	100%	N.v.t.	Nee														
117	✓	Stellen vragen Nvl -I	3 wkn	din 14-7-26	vri 14-8-26		116	100%	N.v.t.	Nee														
118	✓	Beantwoorden vragen op Nvl -I	1 wk	maa 24-8-26	vri 28-8-26		117	100%	N.v.t.	Nee														
119	✓	Stellen vragen Nvl -II	3 wkn	din 1-9-26	maa 21-9-26		118	100%	N.v.t.	Nee														
120		Beantwoorden vragen op Nvl -II	4 wkn	din 22-9-26	maa 19-10-26		119	0%	N.v.t.	Nee														
121		Indienen inschrijvingen	4,3 wkn	din 20-10-26	woe 18-11-26		120	0%	N.v.t.	Nee														
122		Beoordelen inschrijvingen	3,2 wkn	woe 18-11-26	don 10-12-26		121	0%	N.v.t.	Nee														
123		Interviews	1 wk	don 10-12-26	don 17-12-26		122	0%	N.v.t.	Nee														
124		Mededeling Voornemen tot gunning	0 wkn	don 17-12-26	don 17-12-26		123	0%	N.v.t.	Nee														
125		Stand still termijn	15 dagen	don 17-12-26	don 21-1-27		124	0%	N.v.t.	Nee														
126		Mededeling definitieve gunning	0 wkn	don 21-1-27	don 21-1-27		125	0%	N.v.t.	Nee														
127		Ingangsdatum Bouwteamovereenkomst	0 wkn	don 21-1-27	don 21-1-27		126	0%	N.v.t.	Nee														
128		BOUWTEAMFASE - Gegunde ontwerpfase t/m VO, met optioneel v	78 wkn	don 21-1-27	don 14-9-28			0%	N.v.t.	Nee														
129		Engineeringstraject	68 wkn	don 21-1-27	don 15-6-28			0%	N.v.t.	Nee														
130		Schetsontwerp (SO)	16 wkn	don 21-1-27	don 13-5-27			0%	N.v.t.	Nee														
131		Startoverleg ON	1 wk	don 21-1-27	don 28-1-27		127	0%	N.v.t.	Nee														
132		Opstellen SO	12 wkn	don 28-1-27	don 22-4-27		131	0%	N.v.t.	Nee														
133		Toetsronde PTO	1 wk	don 22-4-27	don 29-4-27		132	0%	N.v.t.	Nee														
134		Toetsronde Beheer	1 wk	don 29-4-27	don 6-5-27		133	0%	N.v.t.	Nee														
135		Aanpassen opmerkingen SO door ON	1 wk	don 6-5-27	don 13-5-27		134	0%	N.v.t.	Nee														
136		SO gereed	0 wkn	don 13-5-27	don 13-5-27	135	138	0%	woe 30-6-27	Ja														
137		Voorlopig Ontwerp (VO)	15 wkn	don 13-5-27	don 16-9-27			0%	N.v.t.	Nee														
138		Opstellen VO incl. SSK-raming	12 wkn	don 13-5-27	don 26-8-27		136	0%	N.v.t.	Nee														
139		Toetsronde PTO	1 wk	don 26-8-27	don 2-9-27		138	0%	N.v.t.	Nee														
140		Toetsronde Beheer	1 wk	don 2-9-27	don 9-9-27		139	0%	N.v.t.	Nee														
141		Aanpassen opmerkingen VO door ON	1 wk	don 9-9-27	don 16-9-27		140	0%	N.v.t.	Nee														
142		VO incl. SSK-raming gereed	0 wkn	don 16-9-27	don 16-9-27	141	144	0%	vri 29-10-27	Ja														
143		Besluitvorming aanvullend budget	12 wkn	don 16-9-27	don 9-12-27			0%	N.v.t.	Nee														
144		Bestuurlijke route aanvraag aanvullend budget o.b.v. VO	12 wkn	don 16-9-27	don 9-12-27		142	0%	N.v.t.	Nee														
145		Definitief Ontwerp (DO) - Optionele vervolgopdracht	15 wkn	don 9-12-27	don 6-4-28			0%	N.v.t.	Nee														
146		Opstellen DO incl. SSK-raming	12 wkn	don 9-12-27	don 16-3-28		144	0%	N.v.t.	Nee														
147		Toetsronde PTO	1 wk	don 16-3-28	don 23-3-28		146	0%	N.v.t.	Nee														
148		Toetsronde Beheer	1 wk	don 23-3-28	don 30-3-28		147	0%	N.v.t.	Nee														
149		Aanpassen opmerkingen DO door ON	1 wk	don 30-3-28	don 6-4-28		148	0%	N.v.t.	Nee														
150		DO incl. SSK-raming gereed	0 wkn	don 6-4-28	don 6-4-28	149	152	0%	woe 31-5-28	Nee														
151		Bestek	10 wkn	don 6-4-28	don 15-6-28			0%	N.v.t.	Nee														
152		Opstellen Bestek	8 wkn	don 6-4-28	don 1-6-28		150	0%	N.v.t.	Nee														
153		Toetsronde PTO	1 wk	don 1-6-28	don 8-6-28		152	0%	N.v.t.	Nee														
154		Aanpassen opmerkingen Bestek door ON	1 wk	don 8-6-28	don 15-6-28		153	0%	N.v.t.	Nee														
155		Bestek gereed	0 wkn	don 15-6-28	don 15-6-28	154	159;156	0%	N.v.t.	Nee														
156		Bouwteamfase - ontwerpuitwerking en bestek gereed	0 wkn	don 15-6-28	don 15-6-28	155	159	0%	maa 31-7-28	Ja														
157		Prijsvorming en contractering uitvoeringsfase	10 wkn	don 15-6-28	don 14-9-28			0%	N.v.t.	Ja														
158		Prijsvorming en contractering uitvoeringsfase	10 wkn	don 15-6-28	don 14-9-28			0%																

Project: Simple Project Plan
Date: din 20-10-26

Kritieke splitsing

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

External Tasks

External Milestone

Deadline

Progress

Manual Progress

Kritiek

Page 1