

Bijlage 13

Omzettingsplanning

Audiovisuele middelen raadzaal en zalen politieke markt gemeente Apeldoorn

Behorend tot de aanbesteding met kenmerk: TN 547075

Versie: 1.0

Datum: 4 september 2026

Omzettingsplanning Blokkenschema

Legenda:

Installatiewerkzaamheden

Installatiewerkzaamheden +
Oplevering Ruimte

Politieke Vergadering(en)
op donderdagavond

Ruimte niet bruikbaar voor
installatiewerkzaamheden

	Raadsvergadering			PMA		PMA	Raadsvergadering		PMA	PMA	Raadsvergadering	PMA
Ruimte / Onderdeel	Week 16	Week 17	Week 18	Week 19	Week 20	Week 21	Week 22	Week 23	Week 24	Week 25	Week 26	
Raadzaal												
Raadsplein												
Het Rode Hert												
De Moriaen												

Gedetailleerde Omzettingsplanning AV

Week (Nr.)	Locatie / Ruimte (Planning werkzaamheden)	Oplevering (Ruimte gereed)	Geplande Politieke vergaderingen	Opmerkingen / Toelichting
16	Geen actieve werkzaamheden ingepland		Do 22-4-2027: Laatste raadsvergadering huidige AV-middelen	Laatste gebruik van het oude systeem.
17	Raadzaal			Start installatiewerkzaamheden Raadzaal
18	Raadzaal			
19	Raadzaal		Do 13-5-2027 PMA sessies	
20	Raadzaal / Raadsplein	Raadzaal	Do 20-5-2027 PMA sessies	Oplevering van Raadzaal einde week 20
21	Raadsplein	Raadsplein	Do 27-5-2027 Raadsvergadering met nieuwe middelen	Eerste raadsvergadering met de nieuw opgeleverde AV-middelen! Oplevering Raadsplein ruimte einde week 21.
22	Het Rode Hert			
23	Het Rode Hert	Het Rode Hert	Do 10-6-2027 PMA sessies	Oplevering van Het Rode Hert einde week 23
24	De Moriaen		Do 17-6-2027 PMA sessies	
25	De Moriaen	De Moriaen	Do 24-6-2027 Raadsvergadering	Oplevering van De Moriaen einde week 25
26	Geen actieve werkzaamheden	Alle ruimtes volledig opgeleverd	Do 1-7-2027 PMA sessies	Laatste test en afstemming. Projectafsluiting ombouw