

Project : *"HET VOORTON" 04100.16.0072.0013* Opdrachtgever : *GEMEENTE ETTEN-LEUR*  
 Adres : *SLAGVELD 55, ETTEN-LEUR* Telefoon : */*  
 Start datum : *28-11-2016*  
 Oplevering : *20-12-2016* Persstaat nummer : *04100.16.0072.0013*

|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                               |                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Toe te passen normen en tekeningen :<br><br><input checked="" type="checkbox"/> NEN1078 <input type="checkbox"/> NEN _____<br><input type="checkbox"/> Tekening(en)                      nummer<br><input type="checkbox"/> Tekening(en)                      nummer |                                                                                                                                                                                                             | Systeem werkdruk<br><br><u>125</u> mBar<br><br>Stootproef uitvoeren op 5 Bar voor minimaal 10sec                                                                                                                              |                                                              |
| Bouwdeel / leidingdeel                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                             | Opmerkingen / wijze van uitvoering                                                                                                                                                                                            |                                                              |
| <i>Vanaf gashoof tot in TR. Bg</i><br><i>c.v. Gaswand ketels.</i><br><br><i>Stalen gelaste leiding van 2"</i>                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                             | Minimale persdruk <u>130</u> mBar<br><b>Werkdruk + 100 mBar</b><br><br>Tijdsduur beproeving <u>5</u> min<br><b>Minimaal 3 minuten</b><br><br>Maximaal drukverlies <u>0</u> mBar<br><b>Maximaal toelaatbaar 1 mBar / 3 min</b> |                                                              |
| Installatie controle                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                             | Status                                                                                                                                                                                                                        | Opmerkingen                                                  |
| Leidingdeel dicht                                                                                                                                                                                                                                                    | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                         | Persdruk _____ mBar                                                                                                                                                                                                           |                                                              |
| Tijdelijke afdichtingen verwijderd                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                    | Drukverlies _____ mBar                                                                                                                                                                                                        |                                                              |
| Blokkering expansievoorziening verwijderd                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                               |                                                              |
| Appendages aangebracht (juiste richting)                                                                                                                                                                                                                             | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                               |                                                              |
| Bedrijf uitvoering <i>SPIE</i><br>Controle uitgevoerd door :<br><i>Johan v. Kessel.</i><br><br>Paraaf : <br>Datum : <i>16-12-2016.</i>                                            | Opdrachtgever<br>Bijgewoond door : <i>SPIE</i><br><i>Dhr. R. Guntjesbeerga</i><br>Paraaf : <br>Datum : <i>16-12-2016</i> |                                                                                                                                                                                                                               | Adviseur<br>Bijgewoond door :<br><br>Paraaf :<br><br>Datum : |