

Ref. nr.	Fase	Status	Individueel	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Ontvangen op
1	Inschrijffase	Onbeantwoord	Nee	Inhoud	Betonvloeren en afwerking	Het lijkt ons verstandig dat er betonvloeren gevraagd worden door opdrachtgever gezien de lange instandhouding, dit komt het comfort ten goede. Tevens zijn onze units met betonvloer beter geïsoleerd dan de units met houten vloer. Ook dat komt het comfort en de exploitatiekosten ten goede.	Graag de standaard meest goedkope vloer aanhouden. Daarnaast een meerprijs opgeven voor een betere betonvloer. Wij voegen hiervoor een extra regel toe aan het prijzenblad.	13-7-2022
2	Inschrijffase	Onbeantwoord	Nee	Uitvoering	Hoogte portaal entree/uitgang terrein	Zoals besproken tijdens de schouw gaan we zeer waarschijnlijk geen gebruik maken van de entree aan de Jacob Romenweg, toch is het handig te weten te komen hoe hoog het portaal van de Mazda garage is bij de entree. Zou u dit op willen (laten) meten?	410 cm.	13-7-2022
3	Inschrijffase	Onbeantwoord	Nee	Uitvoering	Aantal personen per klaslokaal	Kunt u aangeven hoeveel personen per klaslokaal aanwezig zullen zijn? Dit in verband met vluchten over de binnentrap.	Maximaal 25 personen.	14-7-2022
4	Inschrijffase	Onbeantwoord	Nee	Inhoud	Kwaliteitsvraag 1	U gaf tijdens de schouw aan dat de vergunning al is ingediend bij de gemeente Roermond. In hoeverre dienen wij nog aan te geven hoe we u kunnen ondersteunen?	U hoeft voorlopig niks aanvullends op dit gebied te doen.	14-7-2022
5	Inschrijffase	Onbeantwoord	Nee	Inhoud	PVE punt 3	U geeft aan dat u niet verantwoordelijk bent voor molest of natuurrampen, deze zaken worden bij een verzekering altijd uitgesloten. Hoe ziet u deze zaken voor u? Opdrachtnemer kan niet verantwoordelijk zijn voor bijvoorbeeld molest door uw leerlingen.	Molest veroorzaakt en toe te rekenen aan studenten van Gilde zijn niet voor rekening van de Opdrachtnemer.	14-7-2022
6	Inschrijffase	Onbeantwoord	Nee	Inhoud	Service en calamiteiten	U geeft aan dat er binnen 24 gereageerd moet zijn op een calamiteit, wat voor calamiteiten doelt u op? Het is niet altijd mogelijk hier binnen 24 uur een oplossing voor te hebben.	Wij doelen op calamiteiten waardoor de continuïteit van het onderwijs in het geding komt en/of waarbij er gevaar is voor mens of dier.	14-7-2022
7	Inschrijffase	Onbeantwoord	Nee	Inhoud	Fundering op straatwerk	Is het toegestaan de funderingsplaten op het bestaande straatwerk te plaatsen?	Ja, dat is mogelijk zolang de bestrating niet beschadigd wordt	14-7-2022
8	Inschrijffase	Onbeantwoord	Nee	Inhoud	Wandcontactdozen	Hoeveel wandcontactdozen is per lokaal voldoende? standaard zitten bij ons per lokaal 6 wcd's.	Wij wensen graag 12 stuks w.c.d. per lokaal. Graag een meerprijs opgeven voor 4x6 extra wcd's. Wij voegen hiervoor een extra regel toe aan het prijzenblad.	14-7-2022
9	Inschrijffase	Onbeantwoord	Nee	Inhoud	Wandverstevinging	Zijn er wandverstevingingen nodig in de lokalen? Worden de tv's aan de wand gehangen?	Ja, er worden TV en een whiteboard opgehangen.	14-7-2022
10	Inschrijffase	Onbeantwoord	Nee	Inhoud	Blusmiddelen	In scholen is het verplicht om brandslanghaspels aan te brengen, u geeft aan dat er geen water in de units benodigd is. Hoe ziet u dit voor u?	Graag een 6 kg brandblusser per lokaal aanhouden.	14-7-2022
11	Inschrijffase	Onbeantwoord	Nee	Inhoud	Aansluiten nutsvoorzieningen	Kan opdrachtnemer er vanuit gaan dat de nuts door opdrachtgever tot aan de tijdelijke huisvesting gebracht wordt en dat opdrachtnemer enkel hoeft aan te sluiten?	Ja, uw aanname is correct.	14-7-2022
12	Inschrijffase	Onbeantwoord	Nee	Inhoud	Leidraad, 4.2 kwaliteitsvraag	Mag de planning ook als losse bijlage bij de beantwoording van de kwaliteitsvraag worden bijgevoegd, net als de tekening(en)?	Ja, dat mag.	15-7-2022
13	Inschrijffase	Onbeantwoord	Nee	Inhoud	Leidraad, 4.2 kwaliteitsvraag	De beantwoording van de kwaliteitsvraag mag slechts 2 pagina's omvatten. Mogen er dat 3 worden?	U mag voor beide kwaliteitsvragen samen vijf pagina's gebruiken exclusief tekening(en) en planning. De verdeling van de pagina's mag u zelf bepalen.	15-7-2022
14	Inschrijffase	Onbeantwoord	Nee	Inhoud	Planning	Kunt u bevestigen dat de huisvesting opgeleverd dient te worden net vóór de carnavalsvakantie 2023?	Ja, uw aanname is correct.	15-7-2022
15	Inschrijffase	Onbeantwoord	Nee	Inhoud	Calamiteiten	U geeft aan dat een calamiteit binnen 24 uur na de melding opgelost zijn. Dit kunnen we niet garanderen aangezien we nu niet weten hoe groot een eventuele calamiteit zal bedragen. Wel kunnen we garanderen dat we 24 uur per dag bereikbaar zijn en dat er binnen 24 uur een oplossing wordt aangedragen die dan hierna uitgevoerd zal gaan worden. Is dat akkoord?	Indier er direct gevaar dreigt voor gebruikers of omgeving, dan dient z.s.m. doch uiterlijk binnen 24 uur na melding een (nood)oplossing gerealiseerd te worden. Voor overige calamiteiten gaan wij akkoord met uw voorstel. E.e.a. gebeurt in overleg met Opdrachtgever.	15-7-2022
16	Inschrijffase	Onbeantwoord	Nee	Inhoud	PVE, Verwarming en koeling	Kunt u bevestigen dat de verwarming en koeling gecombineerd mogen worden middels het aanbrengen van warmtepompunits?	Ja, deze mogen gecombineerd worden	15-7-2022

Ref. nr.	Fase	Status	Individueel	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Ontvangen op
17	Inschrijffase	Onbeantwoord	Nee	Inhoud	PVE, vloeren	Is het voor u (ook prijstechnisch gezien) afdoende als de toegepaste vloeren van de modules voldoen aan een RC-waarde > 2,4 m² K/W en zijn uitgevoerd als een gelaste stalen draagconstructie met hierin een 22 mm dikke vochtwerende spaanplaat.	Ja, dat is akkoord. Wel graag een meerprijs opgeven voor een betere betonvloer in het aangepaste prijzenblad.	15-7-2022
18	Inschrijffase	Onbeantwoord	Nee	Inhoud	PVE, Veiligheid	Aangezien er geen voeding water naar de huisvesting wordt gebracht raden we u aan uit te gaan van brandblussers als blusmiddelen. Is dit akkoord?	Akkoord, per lokaal een 6 kg blusser.	15-7-2022
19	Inschrijffase	Onbeantwoord	Nee	Inhoud	PVE, verdieping	We hebben tijdens de schouw besproken dat de verdieping bereikbaar dient te zijn middels een binnentrap, ook t.b.v. de vluchtweg. Kunt u dit nogmaals bevestigen?	Ja, uw aanname is correct	15-7-2022
20	Inschrijffase	Onbeantwoord	Nee	Inhoud	Planning	Gezien de vakantieperiodes in het zuiden van het land is het wenselijk dat de inschrijvingsdatum met een week wordt opgeschoven naar 08-09-2022, zodat ook onze bouwpartners en wijzelf een goede inschrijving voor u kunnen verzorgen. Gezien de opleverwens van begin/medio februari 2023 vormt dit voor de levering ook geen probleem. Kunt u hiermee instemmen?	Akkoord. Wij passen de sluitingsdatum aan.	15-7-2022