
Nota van inlichtingen Chalets ten behoeve van opvang vluchtelingen Oekraïne (versnelde procedure)

Aanbesteding: Chalets ten behoeve van opvang vluchtelingen Oekraïne (versnelde procedure)
Aanbestedende Dienst: Gemeente Nijkerk
Referentie: 1339666

Toelichting:

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 Planning

Vraag:

Is er een planning bekend voor het opleveren van het grondwerk en de nutsaansluitingen bij de opdracht gever en zo ja wilt u deze planning delen met inschrijver?

Antwoord:

Onderstaand planning t.b.v. opleveren grondwerk en nutsaansluitingen.

Nuts

(enkel aansluitingen, K&L worden d.m.v. eigen net aangelegd)

Water: Aansluiting januari 2023

Electra: Aansluiting februari 2023

Gas, telecom: N.v.t.

BRM & WRM

Aanvang 6 februari 2023

Afgerond medio mei 2023

Rekening gehouden met gefaseerde levering van chalets:

- Uiterste datum levering eerste chalets 14-04-2023
- Uiterste datum levering laatste chalet 09-06-2023

Indien de leverancier bekend is kunnen de leveringen van de chalets en BRM en WRM activiteiten in onderling overleg afgestemd worden op elkaar met uiterste datums voor leveringen van chalets als leidend (mits bij inschrijving eerdere leveringen worden aangeboden).

Beantwoord op: 17-01-2023
Label: Inhoud