

Globale Planning doorlooptijd ontwikkeling Pionierkwartier Veenendaal

IW4 en Wijkservice:

1. Afronding aanbesteding verplaatsing wijkservice	Q4 2021
2. Sloop IW4 Fase 1	Q4 2021 - Q1 2022
3. Nieuwbouw IW4/wijkservice + aanleg terrein fase 1	Q1 2022- Q1 2023
4. Verhuizen IW4 naar nieuwbouw	Q2 2023
5. Sloop IW4 fase 2 + aanpassen bestaande loods	Q2 2023
6. Aanleg terrein fase 2	Q2 2023 – Q3 2023
7. Verhuizing Wijkservice naar nieuwbouw	Q3 2023

Brandweerkazerne en woningen Pionierkwartier:

1. Aanbesteding voorbereiden	Q4 2021-Q1 2022
2. Aanbesteding selectiefase	Q4 2021-Q1 2022
3. Aanbesteding inschrijvingsfase	Q2 2022-Q3 2022
4. Ontwerpfase brandweerkazerne	Q4 2022-Q3 2023
5. Verbouw t.b.v. tijdelijke brandweerkazerne	Q4 2023
6. Verhuizing Brandweer naar tijdelijke locatie WS	Q4 2023
7. Sloop huidige brandweerkazerne	Q1 2024
8. Nieuwbouw brandweerkazerne	Q1 2024-Q1 2025
9. Verhuizing Brandweer naar nieuwbouw	Q1 2025
10. Nieuwbouw woningen Pionierskwartier	Vanaf 2025

Noot: Aan deze planning kunnen geen rechten worden ontleend