

Opleverdocument Kinderboerderij de Beestenboel

Datum : **12-12-2018**

Werkzaamheden uitgevoerd door : **Tijn Jacobs
Stephan van 't Hullenaar**

Rapportage opgesteld door : **Stephan van 't Hullenaar**

Projectnummer Storm Connect : **18-0345**



Gemeente Rotterdam

Algemene gegevens

Opdrachtgever : Gemeente Rotterdam
Eindgebruiker : Kinderboerderij de Beestenboel
Adres : Zandweg 13
Postcode : 3181 HX
Plaats : Rozenburg

Foto's en omschrijving

Gebouw 1 – Kantoor en leslokaal

In dit gebouw is 1 kantoor aanwezig en 1 leslokaal. In het kantoor staat een pc en in het leslokaal een printer. Het ISRA is ook aanwezig in het kantoor. In dit lokaal moest 1 accesspoint geplaatst worden. Deze hebben we in het leslokaal geïnstalleerd dicht tegen het kantoor aan. Hierdoor zal de dekking op beide locaties aanwezig zijn.

De switch hebben wij onder het bureau tegen de wand naast het ISRA geïnstalleerd. Omdat de pc er boven staat vonden we het niet noodzakelijk hier een aansluiting voor te monteren. Voor de printer en het accesspoint hebben we wel een nieuwe kabel geïnstalleerd.

De switch welke we gemonteerd hebben heeft het ID : **CIH107293**





Aansluiting voor de printer

Aansluiting voor de WiFi

Gebouw 2 – Restaurant / Horeca

In het restaurant zou volgens de documentatie een WiFi zender moeten komen. Omdat hier geen bekabeling aanwezig is naar het andere pand zou hiervoor een kabel ingegraven moeten worden. In overleg met dhr. van den Berg is besloten om deze wifi zender te laten vervallen. Dit gebouw heeft op dit moment wel wifi dekking vanaf hun eigen internetverbinding.

Documentatie WiFi

AP nummer Graficom	CIH107306
Plaats Access Point	Leslokaal nabij trap
MAC ID	1827K B4FBE421501B-jHuT7u
Outlet nummer	K02
Switch nummer en poort	2



Opleverdocument, Kinderboerderij de Blijde Wei

Datum : **30-11-2018**

Werkzaamheden uitgevoerd door : **Tijn Jacobs
Stephan van 't Hullenaar**

Rapportage opgesteld door : **Stephan van 't Hullenaar**

Projectnummer Storm Connect : **18-0345**



Gemeente Rotterdam

Algemene gegevens

Opdrachtgever : Gemeente Rotterdam
Eindgebruiker : de Blijde Wei
Adres : Kikkerpad
Postcode : 3069 LV
Plaats : Rotterdam

Foto's en omschrijving patchkast / meterkast

Kantoor 1



In deze patchkast hebben we onderin een nieuw patchpaneel geplaatst voor de nieuw aangelegde bekabeling (ISRA, Wifi, 2x utp naar meterkast kantoor 2). Alle aansluitingen in deze patchkast zijn getest en gecontroleerd op codering. De nieuwe switch hebben we nog niet kunnen plaatsen vanwege ruimte gebrek. Tijdens de migratie zal deze switch geïnstalleerd moeten worden. Als men het modem ook in de patchkast wil hebben dan zal er een grotere patchkast geïnstalleerd moeten worden. We hebben de switch en patchkabels achtergelaten op de patchkast.

De switch welke we achter hebben gelaten heeft het id : **CIH107380**

Kantoor 2



In het 2^e kantoor hebben we 12 extra werkplek aansluitingen en 1 Wifi aansluiting op de 1^e etage geïnstalleerd en 2 koppelkabels naar gebouw 1 in de meterkast op de begane grond. Daarnaast hebben we alle aansluitingen getest en gecontroleerd op juiste codering. De Ubiquiti switch hebben we opgehangen maar nog niet aangesloten. Dit i.o.m. Graficom. De patchkabels hebben we in de meterkast achtergelaten.

De switch welke hier geïnstalleerd is heeft het id : **CIH107381**


Foto's en omschrijving werkplekken

Kantoor 1

Wifi



ISRA



Restaurant Wifi



Kantoor 2 - 1^e etage

Alle nieuw geïnstalleerde werkplek aansluitingen



Wifi



Documentatie WiFi

AP nummer Graficom	CIH107298
Plaats Access Point	Voordeur Kantoor 1
MAC ID	1827K B4FBE4214D48-YRPCFF
Outlet nummer	Wifi
Switch nummer en poort	N.v.t.



AP nummer Graficom	CIH107307
Plaats Access Point	Restaurant
MAC ID	1827K B4FBE421503F-NNHMOD
Outlet nummer	K02
Switch nummer en poort	N.v.t.



AP nummer Graficom	CIH107308
Plaats Access Point	Kantoor 2 – 1 ^e etage
MAC ID	1827K B4FBE4214D1B-NFGGTE
Outlet nummer	21
Switch nummer en poort	N.v.t.



Opleverdocument Kinderboerderij de Bokkensprong

Datum : **10-12-2018**

Werkzaamheden uitgevoerd door : **Tijn Jacobs
Stephan van 't Hullenaar**

Rapportage opgesteld door : **Stephan van 't Hullenaar**

Projectnummer Storm Connect : **18-0345**



Gemeente Rotterdam

Algemene gegevens

Opdrachtgever : Gemeente Rotterdam
Eindgebruiker : Kinderboerderij de Bokkensprong
Adres : Tjalklaan 90
Postcode : 3028 JK
Plaats : Rotterdam

Foto's en omschrijving gebouwen

Gebouw 1 – Kantoor en 2 leslokalen

In dit gebouw installeren we conform document twee wifi zenders en maken daarvoor de buisleidingen en de nieuwe bekabeling. Voor beide leslokalen hebben we een nieuwe aansluiting gemaakt en de wifi zenders in het midden van het lokaal gemonteerd.

Er is ook een kantoor aanwezig met 2 computers, deze zitten rechtstreeks op de switch aangesloten omdat deze er zo goed als naast staat. Daarnaast komt de bekabeling van gebouw 2 hier uit. Dit zijn 6 stuks UTP en deze zijn installatie van de WiFi zender allemaal in gebruik.

De 24-poorts switch hebben we achtergelaten. Deze kan pas tijdens de migratie geplaatst worden vanwege ruimte gebrek.

De switch die we achtergelaten hebben heeft het ID : **CIH107295**





Gebouw 2 – Kantoor

Dit gebouw heeft 2 werkplekken en een printer. Hier hebben wij de enige vrije aansluiting (nummer 5) gebruikt om de WiFi mee te verbinden. De wifi zender hebben we hier ook gemonteerd. Alle verbindingen naar gebouw 1 zijn nu in gebruik.

Documentatie WiFi


AP nummer Graficom	CIH107311
Plaats Access Point	Lokaal Links
MAC ID	1827K-B4FBE421522E-Y8Lqdt
Outlet nummer	01-01-07
Switch nummer en poort	NVT



AP nummer Graficom	CIH107309
Plaats Access Point	Lokaal rechts
MAC ID	1827K-B4FBE42152BB-BnZF7s
Outlet nummer	01-01-08
Switch nummer en poort	NVT



AP nummer Graficom	CIH107301
Plaats Access Point	Gebouw 2
MAC ID	1827-B4FBE4214F82-TWI2Kt
Outlet nummer	01-01-05
Switch nummer en poort	NVT



Opleverdocument Kinderboerderij de Kooi

Datum : **11-12-2018**

Werkzaamheden uitgevoerd door : **Tijn Jacobs
Stephan van 't Hullenaar**

Rapportage opgesteld door : **Stephan van 't Hullenaar**

Projectnummer Storm Connect : **18-0345**



Gemeente Rotterdam

Algemene gegevens

Opdrachtgever : Gemeente Rotterdam
Eindgebruiker : Kinderboerderij de Kooi
Adres : Maeterlinckweg 85
Postcode : 3076 GA
Plaats : Rotterdam

Foto's en omschrijving kantoren

Gebouw 1 - Kantoren

In dit gebouw zijn 2 kantoren aanwezig en 1 leslokaal. In kantoor 1 staan 4 pc's en een printer en in kantoor 2 staat 1 pc. E.e.a. was hier direct met een patchkabel aangesloten en hiervoor hebben we nieuwe bekabeling aangelegd. In dit gebouw zou 1 accesspoint geïnstalleerd moeten worden en deze hebben we in het leslokaal gemonteerd. Dit omdat dit centraal is en daardoor de beide kantoren ook dekking hebben.

We hebben hier uitgevoerd;

- 4 stuks nieuwe aansluitingen voor de pc's in kantoor 1
- 1 stuks nieuwe aansluiting voor de printer in kantoor 1
- 1 stuk nieuwe aansluiting voor het accesspoint in het leslokaal
- 1 stuk bestaande utp bij het IS\RA afgemonteerd op een montage doos in het leslokaal
- Bestaande bekabeling kantoor 2 gecodeerd
- Alle bestaande bekabeling getest
- Alle bestaande bekabeling afgemonteerd op een wandbox
- Montage switch in kantoor 1
- Montage accesspoint in het leslokaal

De switch welke we gemonteerd hebben heeft het ID : **CIH107294**





Aansluiting Printer



Aansluitingen PC's



Aansluiting WiFi



Aansluiting IS/RA


Gebouw 2 - Horeca

In de horeca zijn 3 stuks kabels aanwezig welke naar gebouw 1 lopen. Deze zijn momenteel allemaal bezet maar na de migratie zijn deze allemaal vrij. Afgesproken op met dhr. van den Berg en met iemand van de locatie dat er geen extra switch ingezet gaat worden maar dat men wacht totdat de aansluitingen vrij zijn.


Wij hebben hier wel alvast het accesspoint gemonteerd en deze kabel daarvoor ligt klaar in de meterkast bij aansluiting K03.

Documentatie WiFi

AP nummer Graficom	CIH107304
Plaats Access Point	1827K-B4FBE421540B-6YpgF
MAC ID	Gebouw 1 - Leslokaal
Outlet nummer	K11
Switch nummer en poort	11



AP nummer Graficom	CIH107303
Plaats Access Point	Gebouw 2 – Horeca
MAC ID	1827K-B4FBE4214D6F-m92g9y
Outlet nummer	K03 (nog niet aangesloten)
Switch nummer en poort	Nog niet aangesloten



Opleverdocument Kinderboerderij de Kraal

Datum : **17-12-2018**

Werkzaamheden uitgevoerd door : **Tijn Jacobs
Stephan van 't Hullenaar**

Rapportage opgesteld door : **Stephan van 't Hullenaar**

Projectnummer Storm Connect : **18-0345**



Gemeente Rotterdam

Algemene gegevens

Opdrachtgever : Gemeente Rotterdam
Eindgebruiker : Kinderboerderij de Kraal
Adres : Langepad 60
Postcode : 3062 CJ
Plaats : Rotterdam


Foto's en omschrijving

Gebouw 1 - Kantoor

In gebouw 1 is een kantoorgedeelte aanwezig. Hierin staan 2 pc's en een printer. Daarnaast moet hier een accesspoint geïnstalleerd worden. Hier hebben we voor alle apparatuur nieuwe aansluitingen gemaakt en het accesspoint geïnstalleerd. De bekabeling van het accesspoint gaat direct de zender in middels een RJ45 stekker.

De switch hebben we op de deur van het kastje met actieve apparatuur geschroefd. Het ISRA zit hier direct naast.

De switch welke we gemonteerd hebben heeft het ID : **CIH107292**





Aansluitingen voor de pc's

Aansluiting voor de printer

Gebouw 2 – Restaurant / Horeca

In het restaurant zou volgens de documentatie een WiFi zender moeten komen. Omdat hier geen bekabeling aanwezig is naar het andere pand zou hiervoor een kabel ingegraven moeten worden. In overleg met dhr. van den Berg is besloten om deze wifi zender te laten vervallen.

Documentatie WiFi

AP nummer Graficom	CIH107318
Plaats Access Point	Kantoor
MAC ID	1827 B4FBE4215E16-SQf42t
Outlet nummer	4
Switch nummer en poort	Nvt



Opleverdocument Kinderboerderij de Molenwei

Datum : **07-08-2019**

**Werkzaamheden
uitgevoerd door** : **S. Laken
T. Stuifzand
D. Roos
J. de Haan
J. van Dijk**

Rapportage opgesteld door : **J. van Dijk**

Projectnummer Storm Connect : **19-0305**



**NATUUR
STAD**

Algemene gegevens

Opdrachtgever : Natuurstad Rotterdam
Eindgebruiker : de Molenwei
Adres : Brammertstraat 10
Postcode : 3084 RV
Plaats : Rotterdam

Uitgevoerde werkzaamheden

In verband met een verhuizing binnen Natuurstad Rotterdam is er een pand gekozen op kinderboerderij de Molenwei welke ingericht gaat worden als kantoorruimte. Storm Connect heeft hiervoor een aantal werkzaamheden verricht:

ICT punt

- Nieuwe patchkast gemonteerd achter de schotten op de eerste etage. Rechts naast de printerhoek.
- Patchkast voorzien van 230V aansluiting.
- Bestaande bekabeling van oude ICT patchpunt verplaatst naar de nieuwe patchkast.

1^e etage kantoor links (directiekantoor)

- Levering en montage ca 8 mtr wandgoot tegen de achterwand onder de nooduitgang door. In deze wandgoot gemonteerd:
 - 4x UTP aansluitpunt
 - 2x dubbel wandcontactdoos. De voeding van deze wandcontactdozen is afgetakt van de bestaande voedingen die vanuit het plafond komen. De huidige stopcontacten op deze wand zijn verwijderd.

1^e etage middelste kantoor

- Levering en montage 4 stuks UTP aansluitpunt rechterzijde op de middelste houten kolom naast de bestaande 230V aansluitingen
- Levering en montage 4 stuks UTP aansluitpunt linkerzijde op de middelste houten kolom naast de bestaande 230V aansluitingen
- Levering en montage 2 stuks UTP aansluitpunten t.b.v. printerhoek
- Levering en montage 1 stuks dubbel wandcontactdoos t.b.v. printerhoek

1^e etage rechter kantoor

- Levering en montage 4 stuks UTP aansluitpunt rechterzijde naast de houten kolom tegen middelste kantoor naast de bestaande 230V aansluitingen
- Levering en montage 4 stuks UTP aansluitpunt linkerzijde naast de houten kolom tegen middelste kantoor naast de bestaande 230V aansluitingen
- Levering en montage 2 stuks UTP aansluitpunten op schoorsteen

Begane Grond kantoor linkerzijde (Educatie)

- Levering en montage 4 stuks UTP aansluitpunt rechterzijde naast de bestaande 230V aansluitingen
- Levering en montage 4 stuks UTP aansluitpunt linkerzijde naast de bestaande 230V aansluitingen
- Reparatie 1 stuks dubbel wandcontactdoos rechterzijde
- Verplaatsen 1 stuks verlichting schakelaar t.b.v. gang verlichting
- Levering en montage 2 stuks inleg verlichting armaturen LED 595*595 t.b.v. systeemplafond

Begane Grond presentatie/ algemene ruimte

- Levering en montage 2 stuks UTP aansluitpunt midden in de ruimte, hoog op de balk naast de bestaande 230V aansluitingen
- Verplaatsen 1 stuks dubbel wandcontactdoos tot boven het systeemplafond zodat de wand vrij blijft voor presentatie doeleinden

Algemeen/ losse levering

- Levering en installatie benodigde buisleidingen achter de knieschotten en achter de plafonds
- Levering 16 stuks 6-voudig spanningblok met 5 mtr snoer t.b.v. 230V aansluitingen onder bureau
- Levering 36 stuks UTP Category 6 aansluitsnore 5.0 meter
- Levering 36 stuks UTP Category 6 patchsnoer 1.0 meter (voor in de patchkast)

Fotomateriaal

Nieuwe patchkast



Eerste etage Directiekantoor



Eerste etage middelste kantoor





Eerste etage rechter kantoor





Begane grond kantoor linkerzijde (educatie)





Begane grond algemene/ presentatie ruimte




ISRA




ISRA aansluitpunt industrieel verplaatst telefoontoestel.

Overig




Doos met patch- en aansluitsnoeren inclusief de bestelde spanning blokken t.b.v. de bureaus.

Plattegrond



Eerste etage



Begane grond

B-23/ Koppeling naar
ander kantoor

Opleverdocument Kinderboerderij de Molenwei

Datum : **03-12-2018**

Werkzaamheden uitgevoerd door : **Tijn Jacobs
Stephan van 't Hullenaar**

Rapportage opgesteld door : **Stephan van 't Hullenaar**

Projectnummer Storm Connect : **18-0345**



Gemeente Rotterdam

Algemene gegevens

Opdrachtgever : Gemeente Rotterdam
Eindgebruiker : de Molenwei
Adres : Brammertstraat 10
Postcode : 3084 RV
Plaats : Rotterdam

Foto's en omschrijving kantoren

Kantoor 1



Op de 1^e etage hebben we alle bestaande en nieuwe aansluitingen afgemonteerd in een wandbox. We hebben hier voor 1 PC, een printer en de wifi nieuwe bekabeling aangelegd.. Alle aansluitingen in deze wandbox zijn getest en gecontroleerd op codering. We hebben, conform document, een 24-poorts switch gemonteerd tegen de muur. Er is 1 koppelkabel aanwezig naar kantoor 2. Dit is kabel WP03 en is nu direct op een PC aangesloten.

De switch welke we gemonteerd hebben heeft het ID : **CIH107379**



PC



Wifi



Printer



ISRA

Kantoor 2



In het 2^e kantoor hebben we 1 extra kabel aangelegd voor de Wifi. Daarnaast hebben we de koppelkabel getest en het Wifi accespoint geïnstalleerd. Voor deze locatie was volgens het document geen switch gepland. Hiervoor hebben we in overleg een 8-poorts switch tegen de muur gemonteerd.


De switch welke hier geïnstalleerd is heeft het id : **CIH107322**

Documentatie WiFi

AP nummer Graficom	CIH107305
Plaats Access Point	Kantoor 1 – 1 ^e etage
MAC ID	1827K B4FBE4214EE6-9tzOh9
Outlet nummer	WP-05
Switch nummer en poort	Ubiquiti poort 1



AP nummer Graficom	CIH107302
Plaats Access Point	Kantoor 2 – Kantoor
MAC ID	1827K B4FBE421519B-oBjS2N
Outlet nummer	Wifi01
Switch nummer en poort	UBIQUITI Poort 5



Opleverdocument Kinderboerderij de Oedenstee

Datum : **07-12-2018**

Werkzaamheden uitgevoerd door : **Tijn Jacobs
Stephan van 't Hullenaar**

Rapportage opgesteld door : **Stephan van 't Hullenaar**

Projectnummer Storm Connect : **18-0345**



Gemeente Rotterdam

Algemene gegevens

Opdrachtgever : Gemeente Rotterdam
Eindgebruiker : Kinderboerderij de Oedenstee
Adres : Marthalaan 46
Postcode : 3194 EH
Plaats : Hoogvliet

Foto's en omschrijving

Kantoren

In gebouw 1 zitten meerdere kantoren maar twee kantoren worden gebruikt door de Kinderboederij. De andere zijn van een andere huurder en deze hebben hun eigen patchkast en internetverbinding.

In het eerste kantoor zaten al 2 aansluitingen netjes in een Legrand goot. Deze hebben we enkel gecodeerd. De andere kant van deze bekabeling was afgemonteerd op RJ45 en ging direct de switch in. Deze hebben we afgemonteerd op de wandbox.

Daarnaast hebben we in het tweede kantoor een nieuwe aansluiting aangelegd voor een pc, een nieuwe voor de printer en voor een nieuwe aansluiting voor de wifi gemaakt. De wifi zender hebben we daar ook gemonteerd. De kabel van de wifi zender zit aan de kant van de zender direct gepatched.

Het ISRA zit naast de 24-poort switch die we gemonteerd hebben dus hier hebben we verder niets aan gedaan. We hebben nieuwe patchkabels gebruikt om de huidige apparatuur via de nieuwe bekabeling te laten lopen.

De switch welke we gemonteerd hebben heeft het ID : **CIH107297**





Aansluiting PC



Aansluiting printer

Horeca / Restaurant

In het restaurant zou volgens de documentatie een Wifi zender moeten komen. Omdat hier geen bekabeling aanwezig is naar het andere pand zou hiervoor een kabel ingegraven moeten worden. In overleg met dhr. van den Berg hebben we besloten om deze wifi zender te laten vervallen.

Documentatie WiFi

AP nummer Graficom	CIH107301
Plaats Access Point	Boven wandbox in kantoor 1
MAC ID	1827-B4FBE4214F82-TWI2Kt
Outlet nummer	Wifi
Switch nummer en poort	Ubiquiti poort 5



Opleverdocument Kinderboerderij de Wilgenhof

Datum : **14-01-2019**

Werkzaamheden uitgevoerd door : **Tijn Jacobs
Stephan van 't Hullenaar**

Rapportage opgesteld door : **Stephan van 't Hullenaar**

Projectnummer Storm Connect : **19-0019**



Gemeente Rotterdam


Algemene gegevens

Opdrachtgever : Gemeente Rotterdam
Eindgebruiker : Kinderboerderij de Wilgenhof
Adres : Ringdijk 76
Postcode : 3054 KV
Plaats : Rotterdam

Foto's en omschrijving

Algemeen – Koppeling beide gebouwen

Op deze locatie bevinden zich twee gebouwen. Deze twee gebouwen hebben geen bekabeling onderling waardoor hiervoor een oplossing verzonden moest worden. Wij hebben voorgedragen dit middels een WiFi P2P verbinding te realiseren. Dit hebben we geïnstalleerd en dit werkt naar behoren.



Signaal Wifi P2P verbinding

Kantoor 1 - Leslokalen

In dit gebouw bevinden zich naast twee leslokalen ook twee kantoor ruimtes. Deze twee kantoor ruimtes waren niet voorzien van netwerkbekabeling. De pc's die er stonden waren aangesloten middels lange patchsnoeren. Daarnaast stond de switch samen met het modem los in 1 van de kantoren.

We hebben onderstaande werkzaamheden verricht, dit is voorafgaand besproken met dhr. van den Berg;

- In het eerste kantoor 3 stuks nieuwe aansluitingen voor pc's en 1 nieuwe voor de WiFi. De WiFi kabel gaat rechtstreek in het AP maar is wel op de wandbox afgemonteerd.
- In het tweede kantoor 3 stuks nieuwe aansluitingen voor pc's en 1 nieuwe voor een printer.
- Alle bekabeling netjes weggewerkt in nieuwe gootvoorzieningen of buisleidingen.
- In de meterkast naast de boiler de wandbox, spanningslof en 24-poorts switch gemonteerd.
- Het bestaande modem en de bestaande switch verplaatst naar de meterkast en alle apparatuur aangesloten via de nieuwe bekabeling.
- In het eerste kantoor de WiFi zender gemonteerd.
- Montage en installatie WiFi P2P.

Omdat het IS/RA in dezelfde ruimte is als de Ubiquiti switch hebben we geen kabel naar de wandbox geïnstalleerd. We hebben nog patchkabels voor de resterende poorten achtergelaten.

De switch die hier gemonteerd is heeft het ID : **CIH107296**



Montage boven het kozijn vanwege ruimtegebrek.



Aansluitingen voor pc's



Aansluiting printer



Aansluitingen voor pc's



Wifi P2P verbinding

Kantoor 2 – Boerderij

In het kantoor hebben we onderstaande werkzaamheden verricht;

- Montage 8-poorts Ubiquiti switch tegen de muur
- Nieuwe kabel voor de WiFi zender geïnstalleerd, ene kant op een montage doos, andere kant op RJ45
- WiFi zender gemonteerd
- Voldoende patchkabels achtergelaten
- Montage en installatie WiFi P2P

Omdat de twee computers en de printer erg dichtbij de switch zitten hebben we hier geen bekabeling voor geïnstalleerd.

De switch die hier gemonteerd is heeft het ID : **CIH107319**



Switch



Montagedoos WiFi



WiFi P2P verbinding


Documentatie WiFi

AP nummer Graficom	CIH107310
Plaats Access Point	Gebouw 1 - Kantoor midden
MAC ID	1827 B4FBE4215456-e0Ry0R
Outlet nummer	8
Switch nummer en poort	8




AP nummer Graficom	CIH107299
Plaats Access Point	Gebouw 2- Kantoor
MAC ID	1827K B4FBE4215060-ZVhLdx
Outlet nummer	Wifi
Switch nummer en poort	5





Eerste etage



Begane grond

POSITIE SCHERM

B-23/ Koppeling naar
ander kantoor



Communicatieve Infrastructuren

Storm Connect BV
Van der Hoopstraat 12
2931 LR Krimpen aan den IJssel
info@stormconnect.nl
KINDERBOERDERIJ DE MOLENWEI