

Uitvraag prefab betonelementen Weijerplein Boxmeer

De gemeente Land van Cuijk gaat het Weijerplein reconstrueren. Dit wordt in het najaar van 2023 middels een RAW-bestek aanbesteed. Gepland is dat de werkzaamheden vanaf januari 2024 in uitvoering gaan.

In de reconstructie worden prefab-betonelementen (keerwanden en zitelementen) toegepast die als directielevering in het RAW-bestek ter beschikking worden gesteld.

U krijgt de kans om in concurrentie een geheel vrijblijvende offerte in te dienen voor de levering van de in deze uitvraag omschreven prefab-betonelementen.

Er zijn uitgangspunten voor deze opdracht

De prefab-betonelementen zijn inmiddels geheel gedimensioneerd/ontworpen en uitgetekend. Betreffende tekening zijn als bijlages (pdf en dwg-file) aan deze uitvraag toegevoegd.

- Boxmeer Weijerplein Du Mont Beton – TOTAAL.pdf
- Boxmeer Weijerplein Du Mont – overzicht per 26 juni 2023.dwg

Maak een gespecificeerde prijsberekening

Uw prijsopgave dient minimaal als volgt gespecificeerd zijn (gebruik de bijgevoegde inschrijvingsstaat):

- Totaal prijs voor de prefab-keerwanden (inclusief transport en levering op het werk in Boxmeer). Verder gespecificeerd naar:
 - prijs per type (totaal 50 verschillende types: zie tekeningen)
 - aantal per type
 - totaal per type
- Totaal prijs voor de prefab-zit-elementen (inclusief transport en levering op het werk in Boxmeer). Verder gespecificeerd naar:
 - prijs per type (totaal 6 verschillende types: zie tekeningen)
 - aantal per type
 - totaal per type
- Eventuele staartkosten

Er worden geen verrekeningen van de transportkosten achteraf doorgevoerd.

Levertijd en planning

De planning en levertijden van de prefab-betonelementen is afhankelijk van de planning en de fasering die de civiele aannemer nog moet opstellen nadat hij het werk in opdracht heeft gekregen. Zoals aangegeven dienen de werkzaamheden van het RAW-bestek nog aanbesteed en gegund worden. De civiele werkzaamheden hebben naar verwachting een doorlooptijd van 6 tot 9 maanden. Omdat nog niet duidelijk is wanneer welke elementen in het werk noodzakelijk zijn dienen alle prefab-elementen vanaf week 3/2024 beschikbaar te zijn.

Alle eventuele kosten voor de opslag van de betonelementen voor de duur totdat ze afgeroepen worden dienen in de totaal prijs opgenomen en gespecificeerd te worden (onder het onderdeel staartkosten).

Er kunnen korting/boetes opgelegd worden

Indien er stagnatie optreedt bij de civiele aannemer door het niet tijdig beschikbaar zijn van de afgeroepen prefab elementen op de locatie van het werk (Weijerplein te Boxmeer) worden de ten gevolgen daarvan ontstane kosten in rekening gebracht bij de opdrachtnemer van de opdracht die

voortkomt uit deze aanbesteding.

Eventuele kortingen/boetes worden verrekend met de openstaande.

Er zijn algemene voorwaarden van toepassing

Op de levering zijn de algemene inkoopvoorwaarden voor levering en diensten 2022 van de Gemeente Land van Cuijk van toepassing.

Eventuele algemene (leverings)voorwaarden van de opdrachtnemer/inschrijver zijn geen onderdeel van de opdracht.

Voor deze opdracht hebben we gunningscriteria

Het gunningcriterium voor deze opdracht is: Laagste prijs.

Facturatie

De benodigde elementen worden door de civiele aannemer afgeroepen. Niet eerder dan dat de elementen op het werk zijn geleverd kunnen deze gefactureerd worden aan de gemeente Land van Cuijk.

Stuur uw offerte op tijd naar ons toe

Zie data TenderNed