



UniCool B.V.
Baileystraat 7B
8013 RV Zwolle

www.unicool.nl
088-6034603
service@unicool.nl

Nummer serviceraport	22-00876
Naam monteur	Marc Post - E05115
Bedrijfsnaam	Raadhuis Hilversum
Adres en woonplaats	Oude Enghweg, 1217 JE Hilversum, Netherlands
Locatie	SR AC2
Naam opdrachtgever	X-ict

Naam
contactpersoon Vincent/Peter

E-mailadres


Telefoonnummer

Soort werkzaamheden Onderhoud

Gegevens installatie

Installatienummer 2246950-1217JE3-001

Maak foto van typeplaatje



Fabricaat

Uniflair

airco/koelmachine/warmtepomp

Type airco/koelmachine/warmtepomp	IDAV0601A
Serienummer airco/koelmachine/warmtepomp	SCE157999
Fabricaat condensor/dr. Koeler/verdamper	Overig
Type condensor/dr. Koeler/verdamper	KL1163CMHEIRAS
Serienummer condensor/dr. Koeler/verdamper	NL
Type koudemiddel	R410A
Systeeminhoud installatie (kg)	11.55
GWP waarde koudemiddel	2088
CO2 equivalent	24.1

Instellingen installatie

Temperatuur setpunt (°C)	18.5
Temperatuur diferentie (°C)	4
Temperatuur afstelling alarm ondergrens (°C)	10
Temperatuur afstelling alarm bovengrens (°C)	33
R. V. setpunt bevochtigen	
R. V. setpunt ontvochtigen	
R. V. diferentie bevochtigen	
R. V. diferentie ontvochtigen	
R. V. afstelling alarm ondergrens	
R. V. afstelling alarm bovengrens	
Verschil t.o.v. ontwerpconditie	Nee
Stoomcilinder type	
Stoffilters	1

Bedrijfsuren stoffilters

Afmetingen stoffilters 1060x575x48

Heb je koeltechnische
handelingen verricht? Nee

Werkomschrijving/opmerkingen Inspectie beurt uitgevoerd.

Materialen

Materiaal verbruikt? Nee

Verbruikte materialen

Barcode

Materialen
benodigd bij Nee
volgend bezoek?

Materialen voor
volgend bezoek

Werkzaamheden gereed? Ja

Vervolgwerkzaamheden

Reden vervolgbezoek

Voor akkoord

Datum 09-03-2023

Aankomsttijd 09-03-2023 12:45

Vertrektijd 09-03-2023 14:15

Gewerkte uren 1.5

Naam klant voor
akkoord I.O. Peter

Handtekening

α

Inspectieformulier

Vulling / drukken / temperaturen

Zuigdruk (Bar(o)) 10.5

Werktemperatuur LD (°C) 11.3

Zuiggastemperatuur (°C) 17.3

Oververhitting (K) 6

Persdruk (Bar(o)) 22.5

Werktemperatuur HD (°C) 38.5

Vloeistoftemperatuur (°C) 33.2

Onderkoeling (K) 5.3

Persgastemperatuur (°C) 56.9

Instellingen LD pressostaat (Bar)

Instellingen HD pressostaat (Bar)

Opening expansieventiel 405

Compressoren

Hoeveel koelcircuits heeft de installatie? 1

Compressoren

Stroomsterktes

Stroomsterkte compressor 1 6.1
R/S/T

Stroomsterkte compressor 2
R/S/T

Stroomsterkte compressor 3
R/S/T

Stroomsterkte compressor 4

R/S/T

Stroomsterkte verdampventilator 2.6
1 R/S/T

Stroomsterkte verdampventilator
2 R/S/T

Stroomsterkte verdampventilator
3 R/S/T

Stroomsterkte drogekoeler /
condensorfan 1 R/S/T 2.2

Stroomsterkte drogekoeler /
condensorfan 2 R/S/T

Stroomsterkte drogekoeler /
condensorfan 3 R/S/T

Stroomsterkte drogekoeler /
condensorfan 4 R/S/T

Stroomsterkte pomp 1 R/S/T

Stroomsterkte pomp 2 R/S/T

Stroomsterkte bevochtiger R/S/T

Stroomsterkte freecoolpump
R/S/T

Draaiuren & starts

Draaiuren & starts

Draaiuren & starts

Draaiuren unit 11789

Draaiuren
stoffilters 4193

Draaiuren
compressor 1 10136

Starts
compressor 1 9158

Draaiuren
compressor 2

Starts
compressor 2

Draaiuren
compressor 3

Starts
compressor 3

Draaiuren

compressor 4

Starts

compressor 4

Draaiuren

stoombevochtiger

Draaiuren

circulatiepomp 1

Draaiuren

circulatiepomp 2

Draaiuren

freecoolpomp

Checklist compressoren

Olieniveau in compressoren N.v.t.

Capaciteitsregeling in orde Akkoord

Contacten magneetschakelaar(s) in orde Akkoord

Carterverwarming in orde Akkoord

Zuig-/perskleppen in orde N.v.t.

Checklist regeling / besturing

Vuulfiltersignalering in orde Akkoord

Flowswitch in orde Akkoord

Waterregelventiel in orde N.v.t.

Waterregelklep in orde N.v.t.

Temperatuur / RV-sensor in orde Akkoord

Vorstbeveiligingsthermostaat in orde N.v.t.

Condenswater afvoer/pomp in orde Akkoord

Kijkglas helder Akkoord

Coating in orde Akkoord

Waardes koeler / verdamper

Vloerdruk (Pa) 8.6

Water/glycol/lucht intrede (°C) 26.3

Water/glycol/lucht uittrede (°C) 18.6

Waardes condensor / drogekoeler / verdamper

Water/glycol/lucht intrede (°C) 20

Water/glycol/lucht uittrede (°C) 38.3

Glycol percentage

Vorstbeveiliging (°C)

Buitenluchttemperatuur (°C) 4.5