

Rapportage voor Gemeente Hilversum -

Onderhoud voor Sapphire-installatie; Onderhoud checklist E conform CIBV 1233

Locatie:	Gemeente Hilversum	Onderhoudsdatum:	13-04-2023
Ruimte naam:	MER	Klant contactpersoon:	Floor Steinz
Ruimte adres:	Dudokpark 3	Onderhoudsmonteur:	Othaawa Mawie
Ruimte PC en plaats:	1217 JE Hilversum		
Ruimte contactpersoon:	Floor Steinz		
Telefoon contactpersoon:	06-15399221		

Beheerder

Beheerder installatie:	Plv. beheerder installatie:
Beheerder telefoon:	Plv. beheerder telefoon:
Buiten kantooruren tel.:	Buiten kantooruren tel.:

Doormeldingen brandalarm

Ontvangststation:
Plaats:
Telefoon:
Meldcode:

Doormeldingen storingen

Ontvangststation:
Plaats:
Telefoon:
Meldcode:

Locatiecode klant:	Gemeente Hilversum
Locatiecode ANSUL:	B0110234
Projectnummer ANSUL:	2039061

Systeem is gebruiksklaar:	Ja
Systeem is ingeschakeld:	Ja

Management rapportage

Systeem is gebruiksklaar

Ja

Systeem is ingeschakeld

Ja

Afwijking opmerking

Afwijking foto 1

N.v.t.

Afwijking foto 2

N.v.t.

Afwijking foto 3

N.v.t.

Indien er een afwijking is afgegeven welke leidt tot afkeur, en deze niet direct opgelost kon worden, dan is het systeem niet gebruiksklaar. Mogelijk heeft de monteur het systeem wel ingeschakeld, maar kan het systeem niet functioneren zoals het is ontworpen.

U ontvangt een voorstel van ANSUL Solutions om dit te corrigeren en de afwijking op te heffen.

Advies opmerkingen

Advies foto 1

N.v.t.

Advies foto 2

N.v.t.

Advies foto 3

N.v.t.

Advies wordt opgevolgd door offerte

N.v.t.

Advies en opmerkingen zijn vrijblijvend. Uw systeem is gebruiksklaar en ingeschakeld. Organisatorische opmerkingen zijn voor uw organisatie om in te vullen. U ontvangt, indien het technische aanpassingen betreft, een voorstel van ANSUL Solutions

Systeem beschrijving

Het systeem betreft een Sapphire blusgassysteem, uw gegevens zijn:

Gemeente Hilversum
Gemeente Hilversum
B0110234
Dudokpark 3
1217 JE Hilversum

Systeemgegevens

Hoeveel rookmelders zijn er totaal aanwezig.	4
Wat is het fabricaat en type van het bluscommandocentrale.	Rp1R Supra
Wat is de softwareversie.	07/20
Inhoud totaal cilinders	131kg
Bouwjaar cilinders	2020
Aantal Sapphire cilinders	1
Aantal aspiratie units	1

Sapphire blusgassysteem

Gemeente Hilversum

Controle rookmelders

Controle rookmelders		Constatering monteur
0	Wat is het nummer van de te onderhouden ruimte ?	-
1	Hoeveel rookmelders zijn er totaal aanwezig.	4
2	Zijn alle rookmelders op hun werking getest.	Ja
3	Hoeveel melders zijn er vernieuwd.	0

Controle aspiratie rookmelders

Controle aspiratie rookmelders		Constatering monteur
1	Zijn alle aspiratiemelders op hun werking getest.	Ja
2	Functioneert de luchtstroombewaking.	Ja
3	Zijn de filters vervangen.	Ja
4	Functioneren de uitgaande contacten.	Ja
5	Functioneren alle optische indicatoren van de aspiratiemelders.	Ja

Controle nevenindicatoren

Controle nevenindicatoren		Constatering monteur
1	Zijn alle nevenindicatoren op hun goede werking getest.	Ja

Controle handbedieningsknoppen (gele handmelder)

Controle handbedieningsknoppen (gele handmelder)		Constatering monteur
1	Zijn alle handbedieningsknoppen op hun goede werking getest.	Ja

Controle uitstelknoppen (blauwe handmelder)

Controle uitstelknoppen (blauwe handmelder)		Constatering monteur
1	Zijn alle uitstelknoppen op hun goede werking getest.	N.v.t.

Controle signaalgevers (akoestisch/optisch)

Controle signaalgevers (akoestisch/optisch)		Constatering monteur
1	Zijn alle sirenes op hun goede werking getest.	Ja
2	Zijn alle flitsers op hun goede werking getest.	Ja

Gegevens

Gegevens		Constatering monteur
1	Wat is de installatiedatum van de aanwezige accubatterij in de centrale.	2020-11-05
2	Wat is de installatiedatum van de aanwezige accubatterij in de aspiratievoeding.	2020-11-05
3	Zijn de accubatterijen vervangen. (Centrale)	Nee
4	Zijn de accubatterijen vervangen. (Aspiratie)	Nee
5	Wat is het fabricaat en type van de accubatterijen.	Yuasa 12v 7ah

Meetgegevens

Meetgegevens	Constatering monteur
--------------	----------------------

Controle

Controle		Constatering monteur
1	Is de eindgroep ten behoeve van de bluscommandocentrale separaat uitgevoerd.	Ja
2	Is het tekstplaatje bij de groepsschakelaar van de verdeelinrichting aanwezig.	Ja
3	Zitten de aansluitpunten van de netvoeding in de brandmeldcentrale goed vast.	Ja
4	Functioneert de storingssignalering bij het afschakelen van de netvoeding.	Ja
5	Functioneert de storingssignalering bij het losmaken van de accubatterij.	Ja

Algemeen

Algemeen		Constatering monteur
1	Wat is het fabricaat en type van het bluscommandocentrale.	Rp1R Supra
2	Wat is de softwareversie.	07/20

Visuele controle

Visuele controle		Constatering monteur
1	Is de behuizing van het bluscommandocentrale intact en deugdelijk bevestigd.	Ja
2	Is externe bekabeling goed aangesloten en netjes afgewerkt zonder beschadigingen.	Ja
3	Is alle interne bedrading deugdelijk aangesloten en netjes afgewerkt zonder beschadigingen.	Ja
4	Is de aarding van het bluscommandocentrale correct uitgevoerd.	Ja
5	Zijn alle teksten op het bluscommandocentrale aanwezig en duidelijk leesbaar.	Ja

Bedieningsfuncties

Bedieningsfuncties		Constatering monteur
1	Functioneert de lampentest.	Ja
2	Functioneert de paneelzoemer.	Ja
3	Functioneert de bediening "zoemer af".	Ja
4	Functioneert de bediening "alarmering af".	Ja
5	Functioneert de bediening "herstel brandmelding".	Ja
6	Functioneert de bediening "herstel brandblussing".	Ja
7	Functioneert de bediening "herstart ontruimen".	Ja
8	Functioneert het ontkoppelen en koppelen van meldgroepen.	Ja
9	Functioneert het ontkoppelen en koppelen van uitgangen.	Ja
10	Functioneert de keuzeschakelaar "hand/automatisch".	Ja
11	Functioneert de lagedruk signalering.	Ja
12	Functioneert de afblaasbevestiging.	N.v.t.
13	Functioneert de countdown clock.	Ja
14	Functioneert de ontkoppeling "doormelding blussing".	Ja
15	Functioneert de ontkoppeling "blussing".	Ja

Signaleringen

Signaleringen		Constatering monteur
1	Functioneert de storingssignalering voor alle meldlussen bij een draadbreuk.	Ja
2	Functioneert de storingssignalering voor alle meldlussen bij een kortsluiting.	Ja
3	Functioneert de storingssignalering voor alle bewaakte ingangen bij een draadbreuk.	Ja
4	Functioneert de storingssignalering voor alle bewaakte ingangen bij een kortsluiting.	Ja
5	Functioneert de storingssignalering voor alle bewaakte uitgangen bij een draadbreuk.	Ja
6	Functioneert de storingssignalering voor alle bewaakte uitgangen bij een kortsluiting.	Ja

Sturingen

Sturingen		Constatering monteur
1	Functioneert de akoestische signalering bij vooralarm.	Ja
2	Functioneert de akoestische signalering bij blusalarm.	Ja
3	Functioneert de optische signalering bij blusalarm.	Ja
4	Functioneert de aansturing van de solenoïd.	Ja
5	Functioneert de aansturing van de hoofdafsluiter.	N.v.t.
6	Functioneert de afschakeling van de ventilatie.	N.v.t.
7	Functioneert de doormelding van "brand".	Ja
8	Functioneert de doormelding van "blussing".	Ja
9	Functioneert de doormelding van "storing".	Ja
10	Functioneren de overige sturingen conform functiematrix.	nvt

Specifieke instellingen

Specifieke instellingen		Constatering monteur
1	Wat is de ingestelde vertragingstijd in de bluscommandocentrale is dit gelijk aan UPD en of tekening	10 sec
2	Is de ingestelde vertragingstijd gelijk aan UPD en of tekening	Ja
3	Is de blokkering van de centrales onderling getest (geldt niet voor centrale bij een tank)	Ja

Overig

Overig	Constatering monteur
--------	----------------------

1	Is er een beheerder aangesteld.	Nee
	Constatering monteur: onbekend	
2	Zijn de 1-, 4- en 8-maandelijkse controles door de beheerder vermeld in het logboek/uitgevoerd.	Nee
3	Hoeveel echte alarmmeldingen zijn er gerapporteerd.	Niet bekend
4	Hoeveel onechte alarmmeldingen zijn er gerapporteerd.	niet bekend
5	Hoeveel ongewenste alarmmeldingen zijn er gerapporteerd.	niet bekend
6	Hoeveel storingen zijn er gerapporteerd.	niet bekend
7	Hoe vaak is vermeld in het logboek dat het systeem buitendienst gezet is .	Alleen voor het jaarlijks onderhoud en of storingen.
8	Zijn alle stickers op handmelders aanwezig.	Ja
9	Is het UPD (Uitgangspunten Document) aanwezig	Ja
10	Zijn lay-outtekening, blokschema en functiematrix aanwezig	Ja

Ondergetekende tekent voor akkoord dat de hieronder vermelde monteur de op dit rapport genoteerde zaken heeft uitgevoerd, geleverd, besproken en het nieuwe onderhoud in de planning van ANSUL wordt opgenomen.

Naam (in blokletters)

Naam van monteur (in blokletters)

OTHAAWA MAWIE



Verantwoordelijke/contactpersoon klant niet aanwezig, afgetekend door monteur.