

Inbedrijfstellingsrapport

Centraal noodverlichting systeem



woensdag 21 januari 2015

Pagina: 1 van 2

Project gegevens:

Projectnaam: Stadhuis Hoorn
Adres: Nieuwe Steen 1
Postcode: 1625 HV
Plaats: Hoorn
Telefoon nummer:

Installatie bedrijf:

Naam: Klaver Technisch bedrijf
Adres: Braken 15
Postcode: 1713 GC
Woonplaats: Obdam
Contactpersoon: Guido de Fost
Tel. Nr. Contactpers:

Locatie systeem: Kelder boudeel C
Systeem Type: **CPS220/64**
Aantal systemen: **1 van 1**
Uitvoering: **230V**
Installatie nummer: KA176881/1
(KA nummer)

Uitvoering display: **TFT Controller**
MTB: **Nee**
Bewaking: **Individueel (sv)**
BCS: **Ja**
Inoweb: **Ja**
Batterij type: 028Ah

Rif aanwezig: **Ja**
Change-over-device: **2**
Cpusb: **7**
Dpü: **15**
Dpü/b: **15**
Lsa 3.1:
Lsa 8.1:

Controle op volgende punten:

Voldoet:

Systeem netjes en schoon:	Ja
Nieuwe zekering in distributie is geen inbedrijfstelling:	Ja
Netspanning meten:	Ja

Batterijen:

Batterijen juist aangesloten:	Ja
Gekoppelde batterijspanning meten: (achter in de zekering houder)	Ja
Batterijen voorzien volgorde nummers	Ja
Zekering van de batterij controleren	Ja

Armaturen:

alle armaturen zijn aangesloten	Ja
alle armaturen instellen DL/BL, gericht	Ja
Armatuur Benaming geprogrammeerd	Ja

Intern & externe componenten:

Controle externe INOTEC modules goed zijn aangesloten:	Ja
Controle interne modules goed aangesloten:	Ja
Controleer de aansluitingen van de schroef	Ja

Net spanning inschakelen	Ja
Controleer of de uitgangsspanning lader en polariteit juist is: (buitenste ring zekering houder)	Ja
Fout lader wordt gemeld	Ja
Plaatsen van zekering t.b.v. van batterijen	Ja
meten BUS spanning:	Ja
Controleren & instellen tijd - autom. FT/BT	Ja

Voldoet:

Systeem programmeren: (einde of individuele bew. & speciale functies)	Ja
Stroomstoring testen (SL / SL geopend)	Ja
Testen van mislukking stroomverdeling (netwerk uitschakelen)	Ja
Simuleren van lichte fout (SKÜ en/of SV)	Ja
Check functie van busstations (CPUSB)	Ja
Functie van LSA8. 1 controle	
Functie van LSA8. 1 controle	
Temperatuur batterijcompartiment	Ja

Systeem test:

Functie test uitvoeren	Ja
Batterij test uitvoeren	Ja
Metten individuele accu spanning	Ja
Metten individuele accu spanning (20 min)	Ja
Metingen ingevuld in Excel statistieken	Ja
Beoordelen van accu's na BT test	Ja
Lijst t.b.v. accu meting	ja

Afronding en documentatie:

Uitdraai logfile gemaakt na ibs	Nee
Rapport Accu meting opgeslagen	Ja
Rapport ibs lijst opgeslagen	Ja
Rapporten worden toe gestuurd	Ja
Klanttraining voor belangrijke functies	Nee
Zijn er Foutbeschrijving/ opmerkingen indien ja zie opmerkingen	Nee

Inbedrijfstellingsrapport

Centraal noodverlichting systeem



woensdag 21 januari 2015

Pagina: 2 van 2

Type en lokatie van change-over-device en/of CPUSB

IB1	
1	change-over-device 4x2A
2	change-over-device 4x2A
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	

IB2	
1	CPU-SB 4x2A
2	CPU-SB 4x2A
3	CPU-SB 4x2A
4	CPU-SB 4x2A
5	CPU-SB 4x2A
6	CPU-SB 4x2A
7	CPU-SB 4x2A
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	

Adviezen en/of op-aanmerkingen:

Naam servicetechnicus
Johan Voort

Handtekening

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Jvoort", with a long horizontal stroke extending to the right.