

Voorbeeld uitwerking uitvoeringsplan

rapportage / lijstoverzicht vanuit inspectie

datum: 19-10-2020

besteknr 517-001-01
Onderhoud Speelvoorzieningen

meldnr	toestelnr	object straatnaam	constatering	object naam	opmerking	te doen
2020-01	NW103.05	Strandloper	Vingerbeknelling	Schommel	Vingerbeknelling tussen scharnier en bovenligger.	Leverancier raadplegen
2020-02	NW004.13	Zonnekant	Onbekend	Speelhuis	1 element ontbreekt.	Element aanbrengen
2020-03	NH013.03	Astilbe	Onbekend	Vogelnestschommel	Grond speling is <40cm.	Mand 8 cm hoger hangen.
2020-04	NH045.08	De Egelantier	Vingerbeknelling	Kleuterschommel	Vingerbeknelling tussen scharnier en bovenligger.	Leverancier raadplegen
2020-05	NW113.02	Peterhof	Onbekend	climbo kabelboom adelaarsnest met metalen palen	Bevestigingsboutjes versleten	Bevestigingsbouten vervangen
2020-06	MW024.11	Ranonkelstraat	Onbekend	Akoestieke bloem	Houtrot aanwezig.	Platen/behandelen verwijderen
2020-07	MW074.01	Fluitekruis	Vingerbeknelling	Vogelnestschommel	Vingerbeknelling in kettingen	Vingerbeknelling opheffen.
2020-08	NH033.03	Brittenhuis	Onbekend	Veerpaard	Handsteun is beschadigd.	Handsteun vervangen.
2020-09	NH031.04	Vlonderkamp	Onbekend	Fietsdraaimolen	Middenstaander zit los.	Staander vast zetten.
2020-10	NH001.02	Sint Victorlaan	Onbekend	Paarden duo	1 afdekop ontbreekt. Uitstekende bouten(max. 8 mm, incl. moer).	1 afdekop aanbrengen.
2020-11	NH018.02	Park Mossennest	Onbekend	Klimklautertoestel	Splinters op 2 staanders.	Staanders glad afwerken.
2020-12	NH018.02	Park Mossennest	Onbekend	Klimklautertoestel	Kunststofbeschadigingen aanwezig.	Kunststof beschadigingen glad afwerken.

Voorbeeld uitwerking uitvoeringsplan

opstellen uitvoeringsplan

datum: 19-10-2020

besteknr 517-001-01
Onderhoud Speelvoorzieningen



meldnr	toestelnr	object straatnaam	uitvoeringsperiode	geplande uitvoeringsdatum	tijdsopgave van monteur (in uren)	herstel van valondergrond	kosten van materiaal	akkoord / opdracht	uitgevoerd aannemer	akkoord / uitvoering
2020-01	NW103.05	Strandloper	reparatie binnen 1 week	12-4-2020	1,00					
2020-02	NW004.13	Zonnekant	reparatie binnen 1 week	12-4-2020	1,00	1,5 m2 rubbergietvloer	€ 35,00			
2020-03	NH013.03	Astilbe	reparatie binnen 1 week	12-4-2020	0,50					
2020-04	NH045.08	De Egelantier	reparatie binnen 1 week	11-4-2020	1,00					
2020-05	NW113.02	Peterhof	reparatie binnen 1 week	11-4-2020	0,50		€ 10,00			
2020-06	MW024.11	Ranonkelstraat	reparatie binnen 4 weken	20-4-2020	0,75		€ 75,00			
2020-07	MW074.01	Fluitekruid	reparatie binnen 4 weken	20-4-2020	0,50		€ 10,00			
2020-08	NH033.03	Brittenhuis	reparatie binnen 1 week	11-4-2020	0,25		€ 10,00			
2020-09	NH031.04	Vlonderkamp	reparatie binnen 1 week	11-4-2020	0,50	0,4 m2 kunstgras	€ 70,00			
2020-10	NH001.02	Sint Victorlaan	reparatie met langere levertijd	13-6-2020	0,25		€ 5,00			
2020-11	NH018.02	Park Mossennest	reparatie met langere levertijd	13-6-2020	0,25					
2020-12	NH018.02	Park Mossennest	reparatie binnen 4 weken	26-4-2020	0,10					
2020-13	NW113.08	Peterhof	reparatie binnen 1 week	12-4-2020	8,00	15 m2 kunstgras+demping	€ 300,00			
2020-14	NW003.13	Dreefkant	reparatie binnen 1 week	12-4-2020	2,00		€ 25,00			
2020-15	NH040.03	Dierenhoeve	reparatie binnen 4 weken	20-4-2020	1,00		€ 7,50			
2020-16	NH040.02	Dierenhoeve	reparatie binnen 4 weken	2-5-2020	6,00	5,0 m2 rubbergietvloer	€ 125,00			

Keuzes

reparatie binnen 1 week	(uitvoering mogelijk zonder materiaal of materiaal op voorraad)
reparatie binnen 4 weken	(uitvoering na bestelling en aflevering materiaal)
reparatie met langere levertijd	(uitvoering waarvan levertijd van materiaal langer is dan 4 weken)

