



Proces-verbaal schouw locatie Campus Eemsdelta, Appingedam

Gemeente Eemsdelta
Postbus 15, 9900 AA Appingedam
Status Definitief 23-12-2021

Opgesteld door: M. Zandstra

Proces-verbaal schouw locatie Campus Eemsdelta

Op woensdag 22 december 2021 heeft, binnen het kader van de inschrijvingsfase voor het RAW--bestek 363-012 een bezoek aan de locatie plaatsgevonden.

Partijen hebben zich verzameld op het parkeerterrein bij de bouwplaats van BAM Bouw en Techniek aan de bouwweg van de campus. Hierna is gezamenlijk de projectlocatie bezocht. Het betreft zowel het gedeelte waar momenteel (binnen de bouwhekken van het scholencomplex) als het openbaar toegankelijke gedeelte aan de Delfzijsterweg.

Door en namens de opdrachtgever zijn de onderstaande vertegenwoordigers bij dit bezoek aanwezig geweest

- M. Zandstra, gemeente Eemsdelta
- M. Meijer, Syntera

Door en/of namens de inschrijvers zijn de onderstaande vertegenwoordigers bij dit bezoek aanwezig geweest.

- Koen Meijer | A. de Jong
- Idverde | Stefan Leeuwinga
- BAM Infra | A. Tjoelker, M. Kruiter, J. de Haan

Tijdens het bezoek zijn de onderstaande zaken besproken. Deze betreffen geen aanvulling op het bestek.

- Menggranulaat van de bouwplaats, op doek, zal per fase verwijderd en in depot gezet worden;
- Werkgebied rondom vijver zal direct beschikbaar zijn. Grond vanuit de bouwkuip, in depot rondom vijver, zal door de bouwaannemer voor 1 april verwijderd worden en maakt derhalve geen onderdeel uit van het bestek;
- Kabels en leidingen zijn verlegd, opgeruimd of vernieuwd. Via de KLIC zijn de nieuwe tracés inzichtelijk, maar enkele buiten bedrijf gestelde kabels en leidingen staan hier nog op (aandachtspunt);
- De begeleiding voor ontplofbare oorlogsresten is onderdeel van het bestek
- Aanleg tijdelijke parkeerterreinen is geen onderdeel van dit contract. Dit zal in volgende deelprojecten volgen;
- De vijver mag niet volledig leeggepompt worden, er zit een overloop tussen de vijver en het Damsterdiep. De bouwaannemer zal het tijdelijk gedempte gedeelte opschonen voorafgaand aan de werkzaamheden.;
- Er mag geen gebruik worden gemaakt van de Delfzijlsterweg voor transportroutes. Incidentele transporten kunnen in goed overleg uitgevoerd worden;
- Het HWA hoofdriool ligt er nagenoeg in zijn geheel. In het bestek het koppelen op dit riool voorzien;
- De bouwaannemer laat de bouwhekwerken in de buitenste contour staan tot nader overleg.
- Het werkterrein dient aanvullend afgeschermd te worden
- Er is een goede relatie en samenwerking ontstaan met aangrenzende bewoners van de Hoven en naastgelegen scholengemeenschappen.

Zoals in de leidraad is opgenomen en tijdens de schouw is benoemd dienen vragen tijdens of n.a.v. de schouw via TenderNed gesteld te worden.