

Procesverbaal van opneming Openbare verlichting installatie

Project :
 Straat Weg nr :
 Plaats :

OVL installatie nr :

Controle uitgevoerd door :

Datum Controle :

Aanwezig namens aannemer

Aannemer :

Naam :

A	Algemeen	JA	NEE	NVT	Restp
1	Is de Netwerkbeheerder van een Nutsbedrijf?	☐	☐	☐	☐
2	Mag de aannemer de lichtmasten afkoppelen en aansluiten?	☐	☐	☐	☐
3	Is het project voorzien van een definitief bestek, GC-contract of onderhoudscontract en recente ontwerptekeningen?	☐	☐	☐	☐

PROCESVERBAAL VAN OPNEMING OVL

A	Voedingskast	OK	NOK	NVT	Restp
1	Voedingskast staat waterpas	☐	☐	☐	☐
2	Buitenkasten staan in één lijn	☐	☐	☐	☐
3	Tegelplateau (verharding) aanwezig 1 tegel rondom, 3 tegels aan de voorzijde	☐	☐	☐	☐
4	Kast afgevuld met vochtwerende korrels tot 10 cm onder kabel invoer	☐	☐	☐	☐
5	Alle compartimenten zijn voorzien van afdekplaten	☐	☐	☐	☐
6	Afgaande kabels zijn afgewerkt op klemmenstroken	☐	☐	☐	☐
7	Aanwezigheid van documentatie map (kasttekeningen / instellingen Pro-tec / installatietekeningen)	☐	☐	☐	☐
8	Aardlitsen aangesloten op aardrail	☐	☐	☐	☐
9	Aardingsrapport aanwezig	☐	☐	☐	☐
10	Aardpen aangesloten op hoofd rail	☐	☐	☐	☐
11	Fasevolgorde afgaande kabels volgens ontwerp	☐	☐	☐	☐
12	Netheid en juistheid van afgaande kabels	☐	☐	☐	☐
13	Isolatie afgaande kabels onbeschadigd	☐	☐	☐	☐
14	Aansluiting van afgaande kabels op kabelhouders	☐	☐	☐	☐
15	Afgaande kabels voorzien van kabellabels	☐	☐	☐	☐
16	Verlichting brand	☐	☐	☐	☐
17	Overbruggingsschakeleaar (hand-uit-automaat) functioneert	☐	☐	☐	☐
18	Verlichting schakelt via TF/Astronomische klok	☐	☐	☐	☐
19	Verlichting dimt	☐	☐	☐	☐
20	GSM / GPRS modem functioneert	☐	☐	☐	☐
21	Inbellen via modem op voedingskast	☐	☐	☐	☐
22	NEN1010 rapport aanwezig installatie	☐	☐	☐	☐

PROCESVERBAAL VAN OPNEMING OVL

B	Lichtmast objectnr:	Steekproef	Lichtmast				OK	NOK	NVT	Restp
1	Lichtmast staat waterpas						☐	☐	☐	☐
2	Lichtmast onbeschadigd						☐	☐	☐	☐
3	Uithouder staat recht op lichtmast gemonteerd						☐	☐	☐	☐
4	Armatuur haaks op rijrichting						☐	☐	☐	☐
5	Armatuur recht gemonteerd						☐	☐	☐	☐
6	Goede positie mast t.o.v. de straat (1m kant asfalt)						☐	☐	☐	☐
7	Lichtmast armatuur vrij van bomen/takken gemeente / bewoners						☐	☐	☐	☐
8	Goede positie serviceluik (in de richting van het aankomend verkeer)						☐	☐	☐	☐
9	Sluiting zit goed, sleutel past						☐	☐	☐	☐
10	GURO-doppen of isolatietape gebruikt						☐	☐	☐	☐
11	Bedrading juist aangesloten in aansluitblok						☐	☐	☐	☐
12	Lampsnoer rechts van het aansluitblok						☐	☐	☐	☐
13	Voedingskabel links van het aansluitblok						☐	☐	☐	☐
14	Bekabeling aangebracht in een lus i.v.m. druipwater						☐	☐	☐	☐
15	Lichtmast op juiste hoogte geplaatst						☐	☐	☐	☐
16	Lichtmasten in een lijn geplaatst						☐	☐	☐	☐
17	Lichtmast / Armatuur juiste RAL kleur						☐	☐	☐	☐
18	Lichtmast gevuld met schoon zand (aluminium tot 10 cm boven invoergat, staal tot 200 cm boven maaiveld)						☐	☐	☐	☐
19	Bestrating goed herstraat en/of ingezaagd						☐	☐	☐	☐
20	Lichtmast objectnummer aanwezig, hoogte 2 m, geplakt						☐	☐	☐	☐
21	Armatuur lamp / LED unit brand						☐	☐	☐	☐
22	Vrije aders afgemonteerd						☐	☐	☐	☐
23	Spiegelstand conform bestek						☐	☐	☐	☐

PROCESVERBAAL VAN OPNEMING OVL

24	Lamp vermogen conform bestek					☐	☐	☐	☐
25	De onderkant serviceluik lichtmast tot aan het maaiveld is 1m					☐	☐	☐	☐

Pagina 5 van 5