

Busremise Westraven

Scios Scope 12 EBI

Herstelverklaring behorende bij

inspectierapportnummer:

IR21.3526KZ4E-001



1. Inleiding

Herstelverklaring

Het is van belang dat u de aangetroffen afwijkingen herstelt. Op deze manier vermindert u het risico van brand- en letselschade. Ook voldoet u dan aan de eisen gesteld aan de periodieke inspectie van elektrische installaties.

Afwijkingen herstellen

Wij adviseren u om een deskundige partij in te schakelen voor werkzaamheden aan de elektrische installatie.

Stappenplan herstel

1. Overhandig een kopie van het inspectierapport aan de instalerende partij.
2. Laat de afwijkingen herstellen door de installerende partij en vraag foto's en / of meettabellen als bewijslast van de herstellingen.
3. Laat het installatiebedrijf de herstelverklaring ondertekenen.
4. Verstuur en / of bewaar de ondertekende herstelverklaring.

Deze herstelverklaring, met bijgevoegde foto's en / of meettabellen worden als bewijslast beschouwd voor het op te kunnen maken van een herstelrapportage.

Zonder bewijslast kunnen wij geen herstelrapportage opmaken en geldt enkel deze herstelverklaring als bijlage bij het originele inspectierapport.

Indien de verzekeraar of tussenpersoon dit verzoekt kunt u de ondertekende herstelverklaring naar deze opsturen. Bewaar de verklaring ook in uw eigen administratie als bewijslast voor het herstel van de gebreken.

Inhoud

1. Inleiding	1
2. Herstellverklaring	3
3. Bewijslast.....	4

2. Herstelverklaring

Projectnaam: Busremise Westraven

Rapportnummer: IR21.3526KZ4E-001

Ondergetekende verklaart dat:

- De volgende geconstateerde afwijkingen vastgelegd in het inspectierapport met bovenstaand vermeld rapportnummer vakkundig zijn hersteld.
- De werkzaamheden zijn uitgevoerd conform de geldende installatievoorschriften, met name NEN 1010
- Indien bij de periodieke inspectie wordt geconstateerd dat de aanpassingen niet overeenkomstig de geldende installatievoorschriften zijn uitgevoerd, deze alsnog voor eigen rekening zullen worden hersteld.

Nummer	Geconstateerde afwijking
1	Geen systeemdokumentatie
2	Documentatie op locatie
3	Aanduiding PV installatie
4	Aanduiding omvormer
5	Herleidbaarheid omvormers en OVK
6	Geen koppeling met bliksemafleiding terwijl installatie <50 cm ligt van LPS
7	Onderconstructie is niet goed bevestigd
8	Connectoren liggen op het dakvlak
9	Connectoren niet correct aangedraaid
10	Secundaire aarding omvormers
11	Afwateringsgaatjes
12	Spanningsverlies >1% + 0,5
13	Invoertules dichten niet goed af
14	Doorvoer is niet brandwerend afgedicht

Bedrijfsnaam: Hoppenbrouwers Techniek

Naam: Pieter Vriens

Datum: 05-10-2021

Naam: Westraven

Handtekening: P.V.

3. Bewijslast

Geconstateerde afwijking		Hersteld (foto)
1	Geen systeemdocumentatie	Zie bijlage e-mail
2	Documentatie op locatie	Site verantwoordelijke kan deze op locatie neerleggen (zie bijlage)
3	Aanduiding PV installatie	



4	Aanduiding omvormer	
5	Herleidbaarheid omvormers en OVK	

6	Geen koppeling met bliksemafleiding terwijl installatie <50 cm ligt van LPS	RE: Inspectieplan,inspectierapport, meetrapportage en herstelverklaring B FD Frank de Kok Aan: Pieter Vriens U hebt dit bericht beantwoord op: 16-9-2021 10:07. Hoi Pieter, De PV-panelen hoefde we niet te vereffen, aangezien hier voor bliksem sprieten op het dak geplaatst. Zou jij kunnen aangeven op de formulieren dat de punten zijn opgelost. Gr. Frank de Kok
7	Onderconstructie is niet goed bevestigd	Veld is nagelopen en zwakke plekken verstevigd (bouten ankers aangedraaid)
8	Connectoren liggen op het dakvlak	Opgebonden met clips 
9	Connectoren niet correct aangedraaid	Connectoren nagelopen en aangedraaid

10	Secundaire aarding omvormers	
11	Afwateringsgaatjes	Niet uitgevoerd > schakelaars die zijn toepast zitten in een IP65 omhulling; daardoor spatwaterdicht
12	Spanningsverlies >1% + 0,5	Niet uitgevoerd > ten tijden van engineering was 5x25 toelaatbaar 3V is geen 1 % van 400V

13	Invoertules dichten niet goed af	
14	Doorvoer is niet brandwerend afgedicht	