

Dossiernr	Perceelnr	Overige eisen
102	MRM01F6185	niet bekend
103	MRM01F6186 MRM01F5465 MRM01F2283 MRM01F2453 MRM01F2454 MRM01G2864 MRM01G2876 MRM01G2942 MRM01I86 MRM01I416 MRM01I415 MRM01I414 MRM01I110 MRM01I158 MRM01I719 MRM01I157	geen
104(211)	MRM01I731 GTG00L641 GTG00L661 MRM01F3567 MRMF6194 MRM01F6574 MRM01I97 MRM01I182 MRM01I251 MRM01I683 ODK01C789 ODK01D1233 ZHN00C752 ZHN00C863 MRM01F6696 MRM01I674	in vergunning geen ZRO
105	MRM01I722 MRM01I723 MRM01I755	geen
110	MRM01I154 MRM01I152 MRM01I151 MRM01I698 MRM01I189 MRM01I1204	Bij oplevering van de werkstrook worden op de kopakker in de kavelsloten in eigendom van gebruiker (aan de Beldamzijde) dammen aangebracht met een lengte van 20 m. De aanwezige duikers worden verlengd of vervangen. Huidige vaste dammen worden alleen verlengden en in beginsel niet voorzien van duikers. Evt. benodigde compensatie van wateropp. komt voor rekening van het gebiedsproces Zuidelijk Westerkwartier. De uiteinden van doorsneden drains in de sleuf worden middels T-stukken aangesloten op een doorgaande afvoerbuis. Deze buis stroomt af op de dichtsbijzijnde (dwars)sloot.
111a	MRM01I150	geen
111b	MRM01I150	Wanneer eigenaar hiermee instemt, worden bij oplevering van de werkstrook op de kopakker in de kavelsloten grenzend aan weerszijden van perceel MarumI150 (aan de Beldamzijde) dammen aangebracht met een lengte van 20 m. De aanwezige duikers worden verlengd of vervangen. Huidige vaste dammen worden alleen verlengd en in beginsel niet voorzien van duikers.

112	MRM01I171 MRM01I736 MRM01I173 MRM01I377 MRM01I175	Bewerken en inzaaien gebruikte strook grond. Inzaaien met Green Spirit - Smakelijke Weide van Barenbrug. Vrijomende grond in depot leggen bij eigenaar. Dhr. De Boer is eigenaar van MarumI171, 173, 175, 377 en 736 en gebruiker van MarumI735. De ontsluiting van bovengenoemde percelen verloopt via de ten zuiden van het perceel gelegen Beldam. De uitvoering van de werkzaamheden dienen in overleg met dhr. De Boer worden ingepland zodat hij ten aller tijde toegang behoudt tot dit perceel t.b.v. landwerkzaamheden als maaien, schudden, wiersen of uitrijden van mest. Indien dhr. De Boer t.b.v. landwerkzaamheden het perceel dient te betreden, dan kan toegang tot het perceel kunnen worden verschaft door het realiseren van een tijdelijke opvulling van de werkstrook, afgedekt met rijplaten. Na aanleg van het werke worden de drainagebuizen in perceel MarumI736, 173 en 377 (voor zover in de invloedsfeer van de werkstrook) gecontroleerd op hun werking. In perceel MarumI377 ligt de drainage deels in de dwarsrichting, waarbij uitwaterend in de sloot evenwijdig aan de Beldam. Tijdens de uitvoering van de werken, dient een tijdelijke oplossing te worden gerealiseerd waarbij de doorsneden drains met T-stukken worden aangesloten op een doorgaande afvoerbuis. Deze buis stroomt af op de dichtsbijzijnde (water)sloot. Tijdens het werk moet de aannemer de werking van de afvoer controleren. Wanneer de werksleuf wordt gedicht, worden de drains d.m.v. een tijdelijke brug hersteld.
113	MRM01I687	Aannemer regelt vergunning voor aanleg van dam met duiker tussen Marum I687 en 628 (zie kaart 1). Zodra de vergunning definitief is, legt grondeigenaar zelf de dam met duiker aan. Om perceel is in zomer '20 een nieuwe afrastering geplaatst met (extra) lange palen van 1.80 m (ca. 1.20 m boven maaiveld) en vier prikkeldraden. Graag tijdens werkzaamheden werkstrook op dezelfde manier afrasteren en na realisatie in dezelfde staat weer opleveren Rekening houden met jonge aanplant langs de oprit Schriftelijke melding aan gebruiker sturen bij beschikbaarheid grond Afrastering overdragen aan gebruiker indien gebruikt
114	MRM01I281 MRM01I283	Schriftelijke melding aan gebruiker sturen bij beschikbaarheid grond Afrastering overdragen aan gebruiker indien gebruikt
115	MRM01I249 MRM01I250 MRM01I254	Bewerken en inzaaien gebruikte strook grond d.m.v. weidemengsel TopDairyMix High Sugar van VisscherHolland Waarborg toegang tot de percelen-voor perceelnr. 254 wordt voor de bestaande toegang vanaf de Ipo Haaiemaweg voorzien in een doorgang over de werkstrook naar het bij de gebruiker in eigen gebruik blijvende deel van het perceel. Voor perceel 249 wordt voor de bestaande toegang vanaf de Ipo Haaiemaweg en Polderweg voorzien in doorgangen van de werkstrook naar het bij de gebruiker in eigen gebruik blijvende deel van het perceel. Controle drainage door aannemer. Na aanleg van het werk worden drie drainagebuizen met een gezamenlijke lengte van ca. 900 m. in de werkstrook buiten de sleuf gecontroleerd op hun werking. Schriftelijke melding aan gebruiker sturen bij beschikbaarheid grond Afrastering overdragen aan gebruiker indien gebruikt.
116	MRM01I765	Waarborgen toegang tot percelen. Voor perceel 765 wordt voor de bestaande toegang vanaf de Polderweg voorzien in een doorgang over de werkstrook naar het bij gebruiker in eigen gebruik blijvende deel van het perceel.
117	MRM01I253	Verplaatsen en terugplaatsing afrastering - de werkstrook wordt afgezet met een tijdelijke afrastering voor schapen. Bewerken en inzaaien gebruikte strook grond - als graszaad wordt gebruikt BG11 van Barenbrug. Waarborgen toegang erftoegangspad - Voor bereikbaarheid van de woning aan Polderweg 7 en het grasland wordt het bestaande toegangspad vanaf de Ipo Haaimaweg voorzien van een doorgang over de werkstrook.
118	MRM01I279 MRM01I669	Schriftelijke melding aan gebruiker sturen bij beschikbaarheid grond Afrastering overdragen aan gebruiker indien gebruikt
119	GTG00L2072	geen
119b	GTG00L2071	Bewerken en inzaaien gebruikte strook grond met Green Spirit - Smakelijke Weide van Barenburg
120a	GTG00L1403	Schriftelijke melding aan gebruiker sturen bij beschikbaarheid grond Afrastering overdragen aan gebruiker indien gebruikt
120b	GTG00L1816	Schriftelijke melding aan gebruiker sturen bij beschikbaarheid grond Afrastering overdragen aan gebruiker indien gebruikt
120c	GTG00L1816 GTG00L1403 GTG00L639 GTG00L649 GTG00L2148	Schriftelijke melding aan gebruiker sturen bij beschikbaarheid grond Afrastering overdragen aan gebruiker indien gebruikt

120d	GTG00L2148	Schriftelijke melding aan gebruiker sturen bij beschikbaarheid grond Afrastering overdragen aan gebruiker indien gebruikt
122a	GTG00L650 GTG00L625 GTG00L655 GTG00L1269 GTG00L1478	Schriftelijke melding aan gebruiker sturen bij beschikbaarheid grond Afrastering overdragen aan gebruiker indien gebruikt
122d	GTG00L650	geen
122e	GTGL2226	Schriftelijke melding aan gebruiker sturen bij beschikbaarheid grond Afrastering overdragen aan gebruiker indien gebruikt
123	GTG00L1402	Controle drainage - na aanleg van werk worden de drainagebuizen gecontroleerd op hun werking.
124	ODK01C316 ODK01C307 ODK01C514 ODKC011178 ODK01C266 ODK01C265 ODK01C264 ODK01C708 ODK01C261 ODK01C709	Aan de westzijde van percelen ODK01C514 en C307 loopt een voormalig oude weg/pad. Dit betreft volgens opgave van de eigenaar een strook van ca. 3 m breed. Eigenaar wil dat dit gedeelte van het perceel niet wordt geroerd. In de periode half okt t/m febr lopen schapen in de percelen grenzend aan de werkstrook. Tijdens de werkzaamheden dient de afrastering hierop in overleg met de agrariër te worden afgestemd met bijv een meervoudige draad. In de periode april t/m/ half okt lopen koeien in de percelen grenzend aan de werkstrook. Tijdens de werkzaamheden dient de afrastering hierop in overleg met de agrariër te worden afgestemd met bijv een enkele niet gladde draad. Na aanleg van het werk worden de drainagebuizen in perceel ODK01C1178 in de werkstrook gecontroleerd op hun werking.
125	ODK01C1116 ODK01C315	Na aanleg van het werk worden de drainagebuizen in perceel Oldekerk C315 in de werkstrook gecontroleerd op hun werking. In perceel Oldekerk C315 ligt drainage in de lengterichting van het tracé van de persleiding. Als tijdens de uitvoering van de werkzaamheden enkele drains worden beschadigd en daardoor niet meer functioneren, zal het waterschap eenmalig aan grondeigenaar herdrainage vergoeden ter vervanging van de door aanlegwerkzaamheden beschadigde drainage. Aannemer dient dit kenbaar te maken bij het waterschap. In perceel Oldekerk C1116 ligt drainage in de dwarsrichting van het tracé van de persleiding. Tijdens de uitvoering van de werken dient een tijdelijke oplossing te worden gerealiseerd waarbij de doorsneden drains met T-stukken worden aangesloten op een doorgaande afvoerbuis. Deze buis stroomt af op de dichtsbijzijnde (water)sloot. Tijdens het werk moet de aannemer de werking van de afvoer controleren. Wanneer de werksleuf wordt gedicht worden de drains dmv een tijdelijke brug hersteld.
126	ODK011117	Schriftelijke melding aan gebruiker sturen bij beschikbaarheid grond Afrastering overdragen aan gebruiker indien gebruikt
127	ODK01C1262	Bewerken en inzaaien gebruikte strook grond. Verwerken vrijkomende grond in perceel. Het grasgedeelte van perceel ODK01C1262 wordt opgehoogd. Op het laagste gedeelte bij de Munnikeweg max. ca. 0,5 m. De rest van het perceel wordt aansluitend opgehoogd en op geringe afloop egaal afgewerkt. Evt. met verwerking van zand afkomstig uit de rijstrook/zandbaan. Sloten langs de west- en zuidzijde van het perceel hergraven bij oplevering. I.o.m. burens Van der Til en Heerssema. De boomsingel aan de zuidzijde (Heerssema) is in beheer bij het Collectief Groningen West (CGW). CGW gaat deze singel in het najaar van 2022 grondig onderhouden zodat onderhoud aan de sloot en werkzaamheden op perceel van gebruiker ongehinderd (blijvend) kunnen plaatsvinden. Wanneer het waterschap/aannemer voordat met de uitvoering wordt begonnen, over grond kan beschikken welke benodigd is voor het ophogen, dan is het in overleg met gebruiker mogelijk deze grond terstond op het perceel aan te brengen. Na ophoging met grond het gehele perceel frezen, bewerken en inzaaien.
128	ODK01D1883	Eventueel verwijderen van de twee bomen op het terrein is bespreekbaar. Nieuwe aanplant in overleg. Tijdelijke afrastering alleen noodzakelijk als paarden worden geweid.
129a	ODK01D504 ODK01D499 ODK01C1176	geen
129b	ODK01C1176 ODK01D499 ODK01D504	geen
130	ODK01D1269	Bewerken en inzaaien gebruikte strook grond.
131	ODK01D1710 ODK01D1714	Bewerken en inzaaien gebruikte strook strook grond Verwerken vrijkomende grond in perceel.

132	ODK01D39 ODK01D40 ODK01D42 ODK01D395 ODK01D400 ODK01D401 ODK01D846 ODK01D1274 ODK01D398 ODK01D399 ODK01D43	Schriftelijke melding aan gebruiker sturen bij beschikbaarheid grond Afrastering overdragen aan gebruiker indien gebruikt Zand en bentoniet dat vrijkomt bij de gestuurde boring wordt afgevoerd via de werkstrook die is aangegeven op de werkterreintekening (zie bijlage I_1 werkgrenzen AWTS.pdf). Het ontluhtingspunt bij het beginpunt van de gestuurde boring in perceel ODK01D1274 wordt gesitueerd aan de rand van het perceel/sloottalud of in een dam, zodat hier geen of zo weinig mogelijk hinder van wordt ondervonden en alle gangbare agrarische landbewerkingen (incl. ploegen) plaats kunnen vinden zonder dat schade wordt veroorzaakt.
133	GTG00L665 GTG00L660 GTG00L445 MRM01I282	in vergunning geen ZRO
134a	MRM01I735	geen
134b	MRM01M735	Bewerken en inzaaien gebruikte strook grond met Green Spirit - Smakelijke Weide van Barenburg
135	ODK01C1175	Trekkerbaan vrijhouden in de maand juni. Gebruik toegangsdam: vooropname benodigd, rijplaten dienen toegepast te worden, bij beschadiging opnieuw asfalteren. Afrastering tussen werkterrein en erf (tbv hond) met gladde draad.
137	ODK01D2153	Voor perceel genummerd 2153 wordt voor de bestaande toegang vanaf het Hoendiep voorzien in een doorgang over de werkstrook naar het bij gebruiker in eigen gebruik blijvende deel van het perceel conform ZRO-tekening Na aanleg van het werk worden de drainagebuizen met een gezamenlijke lengte van circa 5.400 meter in de werkstrook buiten de sleuf en ter plaatse van de boring gecontroleerd op hun werking. Indien de werking is verstoort geldt sub g. De rijplaten voor de transportbaan op het werkterrein worden op de grasmat geplaatst met een onderlaag van zand of gecertificeerd puin 0/40 mm1 en doek.
140	MRM01F5527	Op moment van concept geen eisen
201	ZHN00C178 ZHN00C182 ZHN00C183	geen
201	ZHN00C1174 ZHN00Z110	De rijplaten voor de transportbaan op het werkterrein worden 'bloot' op de grasmat geplaatst zonder onderlaag en/of doek. Controle drainage: Na aanleg van het werk worden de drainagebuizen op de percelen genummerd 182 en 183 ter plaatse van de boring gecontroleerd op hun werking. Indien de werking is verstoord, geldt sub h. h. Direct aansluitend aan de zuidzijde van de werkstrook wordt tussen de percelen 110 en 1174 een tijdelijke dam aangelegd in de perceel scheidende sloot. Op perceel 1174 wordt direct aansluitend de zuidzijde van de werkstrook een tijdelijk kopakker aangelegd, waarbij in de greppels afwateringsbuizen worden aangebracht.
203	ZHN00C724	Bewerken en inzaaien gebruikte strook grond. Verwerken vrijkomende grond in perceel. In het perceel lopen schapen en paarden. Tijdens de werkzaamheden dient de afrastering hierop afgestemd te zijn met drie gladde draden waarbij de middelste draad op stroom staat. De eigenaar is bereid hiervoor een stroomkast beschikbaar te stellen.
204 A	ZHN00C65 ZHN00C685 ZHN00C686 ZHN00C689 ZHN00C1189	Voor toegang tot de percelen worden bestaande dammen verbreed en een nieuwe dam aangelegd. Nieuwe dam komt op scheiding tussen percelen C62 en C686. De te vervangen en te verbreden dam is gelegen op de scheiding tussen de percelen C65, C685 en C686 Na aanleg van het werk worden de drainagebuizen in de werkstrook gecontroleerd op hun werking.
204 B	ZHN00C65 ZHN00C685 ZHN00C686 ZHN00C689 ZHN00C1189	Op moment van concept geen eisen

205	ZHN00C475 ZHN00C36 ZHN00C57 ZHN00C59 ZHN00C70	Direct aansluitend de zuidzijde van de werkstrook worden tussen de percelen 475, 36 en 57 twee tijdelijke dammen aangelegd in de perceel scheidende sloten. Op het perceel 70 wordt ter plaatse van het betonpad een doorsteek gemaakt over de werkstrook.
207	ODK01D156 ODK01B2730 ODK01B2727 ODK01B11	Bewerken en inzaaien gebruikte strook grond inclusief de ingesloten overhoek tussen het werkterreinstrook en de westelijke watergang Op perceel genummerd 2157 wordt de werkstrook voorzien van een doorgang over de werkstrook naar het bij gebruiker in eigen gebruik blijvende zuidelijk deel van het perceel. Op het perceel genummerd 156 wordt ter plaatse van het betonpad een doorsteek gemaakt over de werkstrook met veeroosters dwars op de werkstrook. Na aanleg van het werk worden de drainagebuizen op het perceel 2157 gecontroleerd op hun werking. De rijplaten voor de transportbaan op het werkterrein worden op de grasmat geplaatst met een onderlaag van zand of gecertificeerd puin 0/40 mm1 en doek.
208	ODK01D1532 ODK01D1533 ODK01D149 ODK01D1819 ODK01D2158 ODK01D2121 ODK01D1518 ODK01D123 ODK01D124	Op moment van concept geen eisen
210 (136)	ODK01D983 ODK01D984 ODK01D985 ODK01D1506	Aanleg transportbaan; de rijplaten voor de transportbaan op het werkterrein worden op de grasmat geplaatst met een onderlaag van 10 cm. Zand of gecertificeerd puin 0/40 mm1 en doek. Controle drainage; na aanleg van het werk worden de drainagebuizen op de percelen genummerd 983, 984 en 985 ter plaatse van de boring gecontroleerd op hun werking.
211	ZHN00C863 ZHN00C752	in vergunning geen ZRO
212(101)	ODK01D1835 ODK01B2691 ZHN00C339 ZHN00C1147	in vergunning geen ZRO
213a	ZHN00C112	De rijplaten voor de transportbaan op het werkterrein worden 'bloot' op de grasmat geplaatst zonder onderlaag en/of doek.
213b	ZHN00C113	De rijplaten voor de transportbaan op het werkterrein worden 'bloot' op de grasmat geplaatst zonder onderlaag en/of doek.
214	ODK01D1947 ODK01D1838	Op moment van concept geen eisen
215a	ODK01B3012 ZHN00C678 ZHN00C1283	Op het perceel genummerd 3012 wordt ter plaatse van het betonpad een doorsteek gemaakt over de werkstrook.
215b	ODK01B3012	Verwerken vrijkomende grond in perceel. Op het perceel genummerd 3012 wordt ter plaatse van de werkstrook het pad in oorspronkelijke staat hersteld.
216	ZHN00B26 ZHN00B27 ZHN00B28 ZHN00B31 ZHN00C1284 ZHN00B32 ZHN00B33 ZHN00B37 ZHN00B1059 ZHN00C1228	Op moment van concept geen eisen