

Verslag Informatiebijeenkomst Getijdenduiker

Dubbele Dijk

d.d.: 10-05-2022

Aanwezig:

Kees Siegers	(KS)	Provincie Groningen	Projectleider
Robert Wicker	(RW)	Provincie Groningen	Omgevingsmanager
Jaap Boontjes	(JB)	Noorderdiep	Contractmanager
Harm-Jan Wilzing	(HJW)	Provincie Groningen	Technisch Manager
Jan Willem van Jaarsveld	(JWJ)	Provincie Groningen	Senior Constructeur
Michel Betsema	(MB)	Provincie Groningen	Project ondersteuner
Yvonne Bos	(YB)	Provincie Groningen	Overkoepeld projectleider DD

Afwezig:

Kurt Meijer	(KM)	Waterschap Noorderzijlvest	Projectleider
-------------	------	----------------------------	---------------

1. Opening

De heer Siegers opent de informatiebijeenkomst en heet iedereen welkom

2. Presentatie

De heer Siegers start de presentatie en introduceert alle leden van het projectteam Dubbele dijk en geeft korte uitleg hoe deze is georganiseerd.

Het project Dubbele Dijk is onderdeel van het EemsDollard 2050 programma

Kernteam: Dit team gaat over project overstijgende zaken

Team exploitatie: Dit team gaat over de exploitatie van het noordelijke tussengebied, hier komen projecten voor zilte teelt en aquacultuur.

Team Inrichting: Dit team zorgt voor de realisatie en inrichting van het tussengebied, hier valt ook de getijdenduiker onder.

Waterschap Noorderzijlvest: Het waterschap is een partner voor het project dubbele dijk, zij hebben de 2^e kering aangelegd tijdens de dijkverzwaring tussen de Eemshaven en Delfzijl.

De heer Harm-Jan Wilzing gaat nu verder met de presentatie over de techniek van de getijdenduiker, tijdelijke bouwkuip, ontsluiting en W+E gedeelte. Hij vervult de rol van Technisch manager voor dit project.

De heer Wilzing geeft uitleg wat de verschillende functies zijn van de getijdenduiker en de belangrijkste kenmerken;

Hij gaat ook in op het tijdelijke karakter van de bouwkuip.

De bouwkuip is een belangrijk onderdeel wat in de waterkering dat aangebracht moet worden buiten het stormseizoen om zo de waterveiligheid te garanderen. Het uitwerken van de bouwkuip naar uitvoeringsniveau en de logistiek van het aanbrengen is een belangrijk argument om voor een bouwteam te kiezen. Met bewoners in de directe omgeving zijn afspraken gemaakt om, tijdens de bouw van de getijden duiker, gebruik te maken van de onderhoudsweg waterschap. De bouwlocatie is alleen via de onderhoudsweg vanaf de Eemshaven te bereiken. Lokale wegen

zoals van Nieuwstad en Bierum zijn simpelweg niet geschikt voor zwaar transport en zorgt voor veel overlast bij aanwonenden.

Het gebruik van deze onderhoudsweg was tot voor kort niet mogelijk in verband met de bouw van een drietal windmolens. Inmiddels zijn deze gereed.

Het W+E (werktuigbouwkundig en elektrotechnisch) gedeelte voor de getijden duiker wordt apart aanbesteed en is geen onderdeel van deze aanbesteding. Wel dienen er in de toekomst afspraken gemaakt te worden met de W+E aannemer wanneer hij aan de slag kan, hij ruimte heeft om zijn keten en materiaal op te slaan e.d.

Jaap Boontjes gaat uitleg geven over de aanbesteding van de getijdenduiker

Het project Dubbele Dijk is onderdeel van het programma Eems-Dollard 2050. Het waterschap Noorderzijlvest heeft dit project in zijn planologische procedures opgenomen onder de noemer "Dijkversterking Eemshaven-Delfzijl" het waterschap Noorderzijlvest heeft de afgelopen jaren dit project uitgevoerd en ook de Dubbele Dijk aangelegd.

Robert Wicker geeft uitleg over de locatie van het project. Op de kaart is een overzicht van de bewoners en bedrijven die zich daar bevinden. Andere belangrijke stakeholders, zoals het waterschap Noorderzijlvest, Rijkswaterstaat en gemeente Eemsdelta worden ook besproken. Zij zijn bevoegd gezag voor dit project en zullen de vergunningen verlenen.

Het dijklichaam maakt ook onderdeel uit van de fietsroute Kiek over Diek. Bij afzettingen en transportbewegingen zal er mogelijk een deel van deze route gestremd moeten worden voor de fietsers. Op het dijklichaam zijn veel schapen aanwezig van het waterschap. Hier moet ook rekening worden gehouden.

De vergunningen voor de getijden duiker zijn nog niet aangevraagd, maar dat binnenkort wel gaat gebeuren.

De grond waarop dubbele dijk is aangelegd wordt gepacht door de provincie en aan het einde van de looptijd in 2042 moet de getijdenduiker ook weer verwijderd zijn.

De stand van zaken van de uitgevoerde onderzoeken worden toegelicht. (NGE, archeologie, e.d.) Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat hij de werkplannen gaat maken. Deze zijn onderdeel van o.a. de watervergunning en zullen door de provincie worden ingediend. Houd rekening mee dat het beoordelen door bevoegd gezag veel tijd gaat vragen! Dit is iets om rekening mee te houden in de uitvoeringsplanning.

De heer Wicker vertelt dat wanneer de bouwkuip gereed is, het waterschap deze bouwkuip gaat gebruiken voor ca. 2 weken om ongeroerde kleimonsters te nemen uit de dijk. Deze worden getest en onderzocht in de deltagoot van Deltares. Gedurende deze periode van ca. 2 weken kan de aannemer niet in de bouwkuip aan het werk.

Einde van de presentatie en de heer Siegers geeft de mogelijkheid tot het stellen van vragen.

3. Vragen.

- **Kunnen de plannen invloed hebben op het DO ontwerp van de getijdenduiker? Voorbeeld wordt genoemd het weer kunnen slopen van de getijdenduiker.**

De heer Wilzing geeft aan dat met name over het slopen nog veel onbekend is bij het waterschap. Wat het sloopplan, onderdeel van de vergunning, precies gaat inhouden moet nog besproken worden samen met het waterschap.

- **Wat is het tijdspad? Volgend voorjaar bouwen 2023?.**

De heer Wilzing: planning is dat in het voorjaar gestart wordt en medio 2024 de getijdenduiker gereed is. Het is een in het werk gestorte duiker. Met name het aanbrengen en verwijderen van de damwand bepaalt de planning, omdat dit alleen tussen april en oktober mag plaatsvinden.

Doel is om samen met de ON een realistische planning op te stellen.

- **In 2042 moet de getijdenduiker gesloopt zijn, dus maar een gebruiksduur van maximaal 18 jaar, klopt dat?**

Dat is juist. Het is niet ideaal, maar dit is hoe de zaken er nu voor staan.

- **Er wordt gevraagd of een vergoeding komt voor de inschrijvers.**

De heer Boontjes geeft aan dat de inschrijver zelf een afweging moet maken of ze de investering willen doen om in te schrijven. Er komt geen vergoeding vanuit de Provincie Groningen

- **Er wordt gevraagd naar het plafondbedrag, is deze gebaseerd op de huidige tijd?**

Het plafond bedrag is vastgesteld op basis van een raming van december vorig jaar. Gezien de huidige onzekerheid en ontwikkelingen zal dit geïndexeerd kunnen en moeten worden. Maar in welke vorm weten we nog niet. Er wordt aangegeven dat pas op het einde van het jaar de definitieve prijs bepaald wordt. Dan weten we ook pas wat de indexering is t.o.v. de raming en of het werk binnen het plafondbedrag gerealiseerd kan worden.

Is er nog tijd voor een individuele inlichtingen ronde?

De heer Boontjes antwoordt dat gezien de strakke planning dit niet past, want we willen voor de bouwvak gunnen. Er zijn bewust 2 rondes voorzien voor de Nota van Inlichtingen om voldoende vragen te kunnen stellen

Er worden interviews gehouden met de projectleider en ontwerpleider.

De provincie is al ver met het ontwerp, is het dan nog nodig om de ontwerpleider te interviewen?

De heer Boontjes geeft aan dat met name de tijdelijke situatie nog veel ontworpen moet worden dus wil je graag de ontwerpleider interviewen.

4. Afsluiting

De bijeenkomst wordt afgesloten en de aanwezigen worden bedankt voor hun aanwezigheid.