

52789 Demaratielijst bouwteam Eem t.b.v. vervangen oeverconstructies langs de Eem

Datum 20-10-2022



Fasennummer	Taaknummer	Demarcatielijst	Provincie Utrecht	Adviseur	Aannemer	Status
		Taken: B = Bijdragen V = Verantwoordelijk A = Adviseren C = Controleren * = Acties voor seizoen 2023-2024 worden verzorgd door adviseur i.p.v. aannemer.				
Fase: Contractvorming						
1	1	Opstellen bouwteamovereenkomst	V	A	-	-
Fase: Vooronderzoek						
2	1	Vooropname locatie(s)	B	B*	V	-
	2	Vergunningscheck	B	B*	V	-
	3	Orienterende klic-melding	B	B*	V	-
	4	Sonderingen	B	B	V	-
	5	Milieukundige bodemonderzoeken incl. PFAS en GenX	B	B	V	-
	6	Proefsleuven op land	B	B	V	-
	7	Lokaliseren K&L in de watergang	B	B	V	-
	8	Digitale terrein inmetering (DTM)	B	B	V	-
	9	Vooronderzoek NGCE	B	B	V	-
	10	Quicksan Flora & Fauna	B	B*	V	-
	11	Bomen effecten analyse (BEA)	B	B	V	-
	12	Vooronderzoek archeologie	B	B	V	-
	13	Asbestinventarisatie	B	B	V	-
	14	Bouwkundige opnames belendingen	B	B	V	-
Fase: Uitwerken Voorlopig Ontwerp (VO)						
3	1	Opstellen programma van eisen	C	B	V	-
	2	Opstellen SSK-raming	C	B	V	-
	3	Opstellen risico-dossier	C	B	V	-
	4	Opstellen uitgangspuntenotitie constructie	C	B	V	-
	5	Opstellen VO-tekeningen; K&L + nieuwe situatie + principe doorsnede	C	B*	V	-
Fase: Uitwerken Definitief Ontwerp (DO)						
4	1	Bijstellen programma van eisen	C	B	V	-
	2	Bijstellen SSK-raming	C	B	V	-
	3	Bijstellen risico-dossier	C	B	V	-
	4	Bijstellen uitgangspuntenotitie constructie	C	B	V	-
	5	Opstellen ontwerpberekeningen op DO-niveau	C	B	V	-
	6	Bijstellen VO-tekeningen naar DO; K&L + nieuwe situatie + principe doorsnede	C	B	V	-
	7	Opstellen DO-tekeningen; bestaande situatie/opbrek + doorsneden + details	C	B	V	-
Fase: Uitwerken Uitvoeringsontwerp (UO)						
5	1	Bijstellen programma van eisen	C	B	V	-
	2	Bijstellen risico-dossier	C	B	V	-
	3	Bijstellen uitgangspuntenotitie constructie	C	B	V	-
	4	Opstellen ontwerpberekeningen op UO-niveau	C	B	V	-
	5	Bijstellen DO-tekeningen naar UO; K&L + nieuwe situatie + doorsnede, bestaande situatie/opbrek + details	C	B	V	-
	6	Opstellen UO-tekeningen; fasering/tijdelijke situatie + vorm- en wapeningstek.	C	B	V	-
	7	Opstellen werkomschrijving	C	B	V	-
	8	Opstellen UO inschrijvingsbegroting	C	B	V	-
Fase: Vergunningentraject						
6	1	Omgevingsvergunning (incl. eventuele welstand)	C	B*	V	-
	2	Watersvergunning	C	B*	V	-
	3	Eventuele ontheffing Flora en Fauna	C	B*	V	-
	4	Aanvraag stremming / werkzaamheden in vaarweg	V	B	C	-
	5	Voor aankondiging en afzettingen wegverkeer	C	B	V	-
	6	Voor aankondiging en afzettingen scheepsvaart	C	B	V	-
	7	Sloopvergunning	C	B	V	-
	8	Melding lozing buiten inrichting (BLBI-melding)	C	B	V	-
	9	Melding (graaf)werkzaamheden in dijklichaam (waterschap)	C	B	V	-
	10	Melding grondroeren (KLIC melding uitvoeringsfase)	C	B	V	-
	11	Ontheffing Bouwbesluit op geluidshinder en werktijden omgeving	V	B	V	-
Fase: Op te stellen documenten						
7	1	V&G plan ontwerp	C	A	V	-
	2	BLVC plan ontwerp	C	A	V	-
	3	Opstellen planning contractuele voorbereiding	C	A	V	-
	4	V&G plan uitvoering	C	A	V	-
	5	BLVC plan uitvoering	C	A	V	-
	6	Opstellen (bouw)planning uitvoering	C	C	V	-
	7	PKP + werkplannen uitvoering	C	C	V	-
	8	Transport-, bereikbaarheids- en hijsplan	B	C	V	-
	9	Stabiliteitsberekening ponton	B	C	V	-
	10	Bebordingstekening t.b.v. scheepsvaart	C	A	V	-
	11	Verkeersplan incl. tekeningen	C	A	V	-
	12	Scheepsvaartplan incl. bebordingstekening	C	A	V	-
	13	Monitoringsplan omgeving (indien van toepassing)	V	C	C	-
Fase: Uitvoering						
8	1	Back-office (contractuele voorbereiding/ontwerp/berekening)	C	V	A	-
	2	Projectadministratie + afwijkingenregistraties (RA's)	C	A	V	-
	3	Uitvoering monitoring (indien van toepassing)	B	C	V	-
Fase: Communicatie						
9		Vergaderingen				
	1	Leiden van bouwteamvergaderingen	B	A	V	-
	2	Verslaglegging bouwteamvergaderingen	B	A	V	-
		Ontwerpoverleg				
	3	Afstemmingsoverleggen ontwerp	B	A	V	-
		Omgevingsmanagement				
	4	Algemene communicatie	V	A	B	-
	5	Bouwcommunicatie	B	A	V	-
Fase: Oplevering werk						
10	1	As-built inmeting	C	A	V	-
	2	Revisietekeningen en overige opleverdocumenten	C	A	V	-
	3	Opleverronde	V	C	B	-
	4	Proces Verbaal van Oplevering	V	A	C	-
	5	Opening (indien van toepassing)	V	B	B	-
Fase: Nazorg						
11	1	Uitvoering restpunten	C	A	V	-