

Opname rapport Openbare verlichting

Gemeente : Krimpenerwaard

Project :

Straat wegnr. :

Plaats :

Steekproef :

OV installatie :

OV kast nr. :

Controle uitgevoerd door :

Datum controle :

Aanwezig namens aannemer:

Aannemer :

Naam :

Aanwezig namens IBKW:

Naam :

A	Algemeen	JA	NEE	NVT	Restp
1	Is de Netwerkbeheerder van een Nutsbedrijf?	☐	☐	☐	☐
2	Mag de aannemer de lichtmasten afkoppelen en aansluiten?	☐	☐	☐	☐
3	Is het project voorzien van een definitief bestek, GC-contract of onderhoudscontract en of recente ontwerptekeningen?	☐	☐	☐	☐

B	Voedingskast	OK	NOK	NVT	Rest p
1	Voedingskast staat waterpas	☐	☐	☐	☐
2	Buitenkasten staan in één lijn	☐	☐	☐	☐
3	Tegelplateau (verharding) aanwezig 1 tegel rondom, 3 tegels aan de voorzijde	☐	☐	☐	☐
4	Kast afgevuld met vochtwerende korrels tot 10 cm onder kabel invoer	☐	☐	☐	☐
5	Alle compartimenten zijn voorzien van afdekplaten	☐	☐	☐	☐
6	Afgaande kabels zijn afgewerkt op klemmenstroken	☐	☐	☐	☐
7	Aanwezigheid van documentatie map (kast - aardingtekeningen / installatietekeningen)	☐	☐	☐	☐
8	Aardlitsen aangesloten op aardrail	☐	☐	☐	☐
9	Aardingsrapport aanwezig	☐	☐	☐	☐
10	Aardpen aangesloten op hoofd rail	☐	☐	☐	☐
11	Fasevolgorde afgaande kabels volgens ontwerp	☐	☐	☐	☐
12	Netheid en juistheid van afgaande kabels	☐	☐	☐	☐
13	Isolatie afgaande kabels onbeschadigd	☐	☐	☐	☐
14	Aansluiting van afgaande kabels op kabelhouders	☐	☐	☐	☐
15	Afgaande kabels voorzien van kabel labels	☐	☐	☐	☐
16	Verlichting brand	☐	☐	☐	☐
17	Overbruggingsschakelaar (hand-uit-automaat) functioneert	☐	☐	☐	☐
18	Verlichting schakelt via TF/Astronomische klok/schemer	☐	☐	☐	☐
19	Verlichting dimt	☐	☐	☐	☐
20	GSM/GPRS modem functioneert	☐	☐	☐	☐
21	Inbellen via modem op voedingskast	☐	☐	☐	☐
22	NEN1010 rapport aanwezig installatie	☐	☐	☐	☐

C	Lichtmast objectnr:	Steekproef Lichtmast	...	...	...	...	...	OK	NOK	NVT	Rstp
1	Lichtmast type, staat waterpas							☐	☐	☐	☐
2	Lichtmast onbeschadigd							☐	☐	☐	☐
3	Uithouder staat recht op lichtmast gemonteerd							☐	☐	☐	☐
4	Armatuur type, haaks op rijrichting							☐	☐	☐	☐
5	Armatuur recht gemonteerd							☐	☐	☐	☐
6	Armatuur bevestigingsschroe(f)(ven) vast							☐	☐	☐	☐
7	Armatuur trekontlasting juist bevestigd							☐	☐	☐	☐
8	Armatuur wartel aangedraaid							☐	☐	☐	☐
9	Armatuur adereind hulzen toegepast							☐	☐	☐	☐
10	Goede positie mast t.o.v. de straat (1m kant asfalt)							☐	☐	☐	☐
11	Lichtmast armatuur vrij van bomen/takken gemeente/bewoners							☐	☐	☐	☐
12	Goede positie serviceluik (in de richting van het aankomend verkeer)							☐	☐	☐	☐
13	Sluiting zit goed, sleutel past							☐	☐	☐	☐
14	GURO-doppen of isolatietape gebruikt							☐	☐	☐	☐
15	Bedrading (aarde) juist aangesloten in aansluitblok							☐	☐	☐	☐
16	Lampsnoer rechts van het aansluitblok							☐	☐	☐	☐
17	Voedingskabel links van het aansluitblok							☐	☐	☐	☐
18	Bekabeling aangebracht in een lus i.v.m. druipwater							☐	☐	☐	☐
19	Lichtmast op juiste hoogte geplaatst							☐	☐	☐	☐
20	Lichtmasten in één lijn geplaatst							☐	☐	☐	☐
21	Lichtmast / Armatuur juiste RAL kleur							☐	☐	☐	☐
22	Lichtmast gevuld met schoon zand (aluminium tot 10 cm boven invoergat, staal tot 20 cm boven maaiveld)							☐	☐	☐	☐
23	Bestrating goed herstraat en/of ingezaagd en afgedicht							☐	☐	☐	☐
24	Lichtmast objectnummer aanwezig hoogte 2 m, geplakt							☐	☐	☐	☐
25	Armatuur lamp / LED unit brand							☐	☐	☐	☐

26	Vrije aders afgemonteerd						☐	☐	☐	☐
27	Spiegelstand conform bestek						☐	☐	☐	☐
28	Lamp vermogen conform bestek						☐	☐	☐	☐
29	De onderkant serviceluik lichtmast tot aan het maaiveld is 1 m						☐	☐	☐	☐
30	Deursluiting ingevet						☐	☐	☐	☐
31	Algemene indruk elektra						☐	☐	☐	☐
32	Algemene indruk lichtmast						☐	☐	☐	☐

PROCESVERBAAL VAN OPLEVERING OVL

NR	Respunt

Bovenstaande restpunten aan de openbare verlichting installatie zijn gezamenlijk tussen Ingenieursbureau Krimpenerwaard en de aannemer** overeengekomen, en worden conform de eisen van de UAV TI 2012 verholpen.

De gestelde termijn aan het oplossen van de restpunten is; 2 weken na dagtekening van dit proces verbaal van opneming.

De installatie wordt wel / niet * als opgeleverd beschouwd.

Heropnamen van het werk is wel / niet * vereist. (*dorhalen wat niet van toepassing is)

Voor akkoord:

Datum :

Plaats :

Namens Ingenieursbureau Krimpenerwaard

Naam:

Handtekening:.....

Namens de aannemer **

Aannemer:

Naam:

Handtekening:.....