

Opnameformulier installaties



Projectnummer: 024024
Datum: 04-07-2024

Contactgegevens:

Naam **Basischool De Höve**
Adres **Keizerweg 2**
Postcode / plaats **7095 AX Aalten (De Heurne)**
Telefoon **0315 - 651 115**
Contactpersoon **Jan van der Horst**
Telefoon **06 - 57883397**

Aansluitgegevens

Aansluiting Liander **3x25 Amp.**
EAN-code aansluiting **871687120054991327**
Meternummer **E0044007054850418**

Beschrijving locatie hoofdaansluiting **Multifunctionele ruimte**

Gegevens hoofdverdeelinrichting

Hoofdschakelaar	63A	Amp. (voorbeveiligd met 40A gC patroon)
Aantal lichtgroepen (16A)	26	
Aantal krachtgroepen (16A)	1	(CEE-contactdoos CV-ruimte)
Aantal krachtgroepen (25A)	-	
Aantal reserve groepen	1	

Algemeen hoofdverdeelinrichting

Voldoet de verdeelinrichting aan de norm	☒ ja	☐ nee
Aardlekbeveiliging aanwezig	☒ ja	☐ nee
Reserve ruimte in hoofdverdeelinrichting aanwezig	☒ ja	☐ nee
Uitbreidingsmogelijkheid aanwezig	☐ ja	☒ nee

PV-installatie

PV-installatie aanwezig	☒ ja	☐ nee
Afzekering in hoofdverdeelinrichting	3x32A	
Aantal geïnstalleerde PV-panelen	40 stuks à 355 Wp + 20 stuks à 335 Wp	

Bereikbaarheid hoofdverdeelinrichting

Hoe afgaande bekabeling aan te brengen **Kabel in buis boven verlaagd plafond**

Bijzonderheden in / aan de elektrische installatie in de meterkast?

Beschrijving:

Meterkast (netbeheerdersdeel)

Type stroomstelsel:

- ☒ TT
☐ TN
☐ Anders nl.:

Hoofdverdeelinrichting



Onderverdeelinrichting aanwezig

☐ ja ☒ nee

Groepsruimten

Groepsruimte 6 L= 7,5 mtr.
B= 4,5 resp 6,6 mtr.
H= *¹ mtr. *¹ deels 2.600+ / deels 3.400+

Systeemplafond aanwezig

☒ ja ☐ nee

Bereikbaarheid ruimte boven plafond

Plat dak (vrije ruimte ca 450 mm.)

Groepsruimte 5 L= *² mtr. *² zie tekening
B= *² mtr.
H= 3,4 mtr.

Systeemplafond aanwezig

☒ ja ☐ nee

Bereikbaarheid ruimte boven plafond

Plat dak (vrije ruimte ca 450 mm.)

Groepsruimte 4 L= *² mtr. *² zie tekening
B= *² mtr.
H= 3,285 mtr.

Systeemplafond aanwezig

☐ ja ☒ nee; vast gipsplafond met daarboven loze ruimte

Bereikbaarheid ruimte boven plafond

Puntkap

Groepsruimte 3 L= *² mtr. *² zie tekening
B= *² mtr.
H= 3,3 mtr.

Systeemplafond aanwezig

☐ ja ☒ nee; vast gipsplafond met daarboven loze ruimte

Bereikbaarheid ruimte boven plafond

Puntkap

Groepsruimte 2 L= *² mtr. *² zie tekening
B= *² mtr.
H= 3,315 mtr.

Systeemplafond aanwezig

☐ ja ☒ nee; vast gipsplafond met daarboven loze ruimte

Bereikbaarheid ruimte boven plafond

Puntkap

Groepsruimte 1 L= *² mtr. *² zie tekening
B= *² mtr.
H= 3,205 mtr.

Systeemplafond aanwezig ☒ ja ☐ nee (systeemplafond 1.200 x 600 mm.)

Bereikbaarheid ruimte boven plafond Puntkap

Bekabeling:

Hoe de kabelaanleg vanaf de verdeelinrichting te realiseren?

- ☒ Kabel in buis
☐ Kabel in kabelgoot / op ladderbaan
☐ anders nl.:

Algemeen:

Zijn speciale voorzieningen zoals bijv. een steiger, lift of kraan nodig om de buitenunits te plaatsen? ☒ ja ☐ nee

Beschrijving: Buitenunits te plaatsen op de platte dakdelen

Zijn er specifieke veiligheidsvoorzieningen zoals valbeveiliging nodig ter voorkoming van valgevaar? ☒ ja ☐ nee

Beschrijving: Valbeveiliging ter plaatse van lichtkoepels

Ingevuld door:

Naam G.H . Ros

Bedrijf Ingenieurs- en Adviesbureau Enervisie B.V.

Datum 04-07-2024

Ruimte voor opmerkingen:

Kruipruimte aanwezig onder het gebouw

Plafondhoogte multifunctionele ruimte ca. 3,210 mtr (systeemplafond)
vrije ruimte boven plafond multifunctionele ruimte ca. 20 cm.